

2010. 2. .
제144회 임시회

- 2009년도 행정사무조사 -

지적 및 개선요구사항 처리결과

기 획 행 정 국

2009년도 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과


[기획행정국]

연번	지적 및 개선요구사항 요목	소관부서	처리결과
계	9 건 (완료 2, 추진중 3, 향후추진 4)		
1	연수동 주민센터 주차공간 추가확보	회계과	완 료
2	주덕 덕련 ~ 사락간 도로확포장공사 보완	주덕읍	향후추진
3	살미 강진 오리골 도로정비공사	살미면	향후추진
4	살미 세성3리 갓고개길 안길포장공사 시설보강	살미면	향후추진
5	관동 소하천 정비공사 시설보강	수안보면	향후추진
6	매현 게이트볼장 설치공사 마무리 철저	이류면	추진중
7	전학경지정리지구 배수로 주변 정비	신니면	추진중
8	방추마을 농로상 관정시설 덮개 설치	신니면	완 료
9	하일원당 소규모 급수시설 관정 주변웬스설치	엄정면	추진중


2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	회계과	처리결과	완료
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 연수동 주민센터 주차공간 추가확보</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 신축중인 연수동 주민센터의 주차면이 40대로 계획되어 있어 주차공간이 부족할 것으로 예상되므로 추가 확보방안을 강구하기 바람. </div> </div> </div>						
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 연수동 주민센터 주차공간 추가확보</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 연수동 주민센터의 주차면은 당초 40대로 계획하였으나, 차량 진출입로를 변경하고 주차장 주변의 조경면적을 축소 주차면을 10대 추가확보하여 주차면을 50대로 추진하겠습니다. </div> </div> </div> <div>【참고도면 : 변경 전·후 교통체계도】</div>						

연수동사무소 교통체계도



설 명 변경 전(주차면 40대)



설 명 변경 후(주차면 50대)

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	주 덕 읍	처리결과	향후추진
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 주덕 덕련~사라간 도로확포장공사 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> 공사구간은 경사가 급하고 도로폭이 좁아 차량교행에 어려움이 있는바, 차량 대피시설을 설치하여 차량이 원활히 교행할 수 있도록 하고 다이크형 옹벽 뒷채움을 하여 빗물이 도로변 배수로로 유도될 수 있도록 조치하기 바람 							
<p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 동절기로 인해 사업추진이 어려운바 해빙기 도래 후 공사구간에 흙을 성토, 다짐하여 차량 대피시설 설치하고 다이크형 옹벽 뒤채움을 실시하여 빗물이 도로변으로 배출될 수 있도록 조치할 계획임.</p>							

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	28	회 기	141회	처리부서	살미면	처리결과	향후추진
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div>○ 살미 강진 오리골 도로정비공사</div> <ul style="list-style-type: none"> • 농로옆 배수로가 정비되지 않아 배수로의 역할을 하지 못하고 있는 실정임 • 가장 시급한 일부구간(공사 시점부에서 100m 정도)에 대하여 대책을 강구하기 바람 <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div>○ 농로포장 옆 원활한 배수로를 확보하기 위해서는</div> <div> 흙관 등 구조물을 설치하여야하는 공정으로 추후 예산을 확보하여 추진하고자 함.</div>							

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	29	회 기	141회	처리부서	살미면	처리결과	향후추진
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 살미 세성3리 갯고개길 안길포장공사 시설 보강</p> <ul style="list-style-type: none"> 도로와 도로 우측편 발과의 높낮이가 커 안전사고의 우려가 있는바, 도로변 우측부분에 가드레일 설치 등 대책을 강구하기 바람 							
<p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 마을안길 옆 안전사고를 방지하기 위해서는 가드레일을 설치하여야 하는 사항으로 추후 예산을 확보하여 추진하고자 함.</p>							

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	수안보면	처리결과	향후추진
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 관동 소하천 정비공사 시설보강</div> <div> <div>• 호우시 유속이 빨라 옹벽 바닥부분이 일부 유실되어 있음.</div> <div> <div>옹벽 기초부분을 보강하고 하천바닥이 유실되지 않도록 낙차공을 추가로 설치하고, 기존 설치된 낙차공에 대하여도 바닥부분을 보강 조치할 것.</div> </div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 옹벽 및 낙차공 바닥 보강</div> <div> <div>• 하천 바닥이 파여 석축의 기초콘크리트가 노출된 부분에 대하여 해빙기 후 보강예정임.</div> </div> </div> <div> <div>○ 낙차공 추가설치</div> <div> <div>• 예산 확보후 낙차공 1개소를 추가로 설치할 예정임</div> </div> </div> </div>							


2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	이류면	처리결과	추진중
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div>○ 매현 게이트볼장 설치공사 마무리 철저</div> <ul style="list-style-type: none"> 게이트볼장을 출입하려면 배수로를 건너야 하는 불편과 경사가 있어 안전사고의 위험이 있는바, 출입이 용이하도록 진입로 설치 잔디식재가 불규칙 하므로 수평을 잡아 평탄하도록 조치하기 바람 <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div>○ 게이트볼장 진입로 설치</div> <ul style="list-style-type: none"> 2010년 예산 확보 후 게이트볼장 진입로 설치 예정. <div>○ 잔디식재 불규칙에 따른 경기장 평탄화 작업</div> <ul style="list-style-type: none"> 10년 3월중으로 마사토 확보 후 게이트볼장 단면 평탄화 작업 완료 예정 						


2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	신니면	처리결과	일부 향후추진
<p><input type="checkbox"/> 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 견학경지정리지구 배수로 주변 정리</p> <ul style="list-style-type: none"> 배수로 위에 쓰레기 소각시설 및 폐기물 등을 정리하여 농로 미관을 개선토록하고 일부 미포장 부분을 포장하여 농로를 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하기 바람. 						
<p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 배수로 주변 정리</p> <ul style="list-style-type: none"> 배수로 위 쓰레기 소각시설 및 폐기물을 정리하였음. <p>○ 미포장 부분 포장(추진중)</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업장 주변 사업 발주시 미포장 부분을 포장하도록 하겠음. 						

견학 경지정리지구 사업



쓰레기 소각시설 및 폐기물 정리 (전)



쓰레기 소각시설 및 폐기물 정리 (후)

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	신니면	처리결과	완료
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 방추마을 농로상 관정시설 덮개 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> 방추마을 농로상에 있는 관정시설의 덮개가 없어 위험하니 덮개를 설치하여 안전사고를 방지하기 바람. <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 농로상 관정시설 덮개 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 관정 덮개를 설치하였음. 						

방추마을 농로공사



관정시설 덮개 설치 (전)



관정시설 덮개 설치 (진)


2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정 회 기	141회	처리부서	엄정면	처리결과	추진 중
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하일원당 소규모 급수시설 관정 주변 웅스 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 주민 식수원 오염방지를 위해 관정 주변에 안전 웅스를 설치하기 바람 </div>						
<div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 처리결과 <ul style="list-style-type: none"> • 2009년도 2회 추가경정예산에 하일원당 소규모급수시설공사 사업비 50백만원을 확보하여 웅스 설치를 설계에 반영하여 사업을 추진 중에 있으며 현재는 동절기 공사중지중 입니다. ○ 향후 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • 동절기 공사중지가 해제되면 공사를 시작하여 3월말까지 웅스 설치를 완료하고 간이상수도 물을 공급할 계획입니다. </div>						

원당마을 관정설치공사



관정설치 선경 (원가리)



웬스설치 계획 (H = 2.0 / B = 4.0)