

2011. 10. .  
제159회 충주시의회

- 2011년도 행정사무감사 -  
**지적 및 개선요구사항 처리결과**

**환 경 수 자 원 본 부**

## 2011년도 행정사무감사 지적 및 개선요구사항 처리결과

### 환경수자원본부

연번	지적 및 개선요구사항 요목	소관부서	처리결과
계	1 건 (추진중 1)		
1	하수관거정비 임대형 민자사업의 조속한 추진	하수시설과	추진중

## 2011 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	159회	위원회	산업건설위원회	처리부서	하수시설과	처리결과	추진중
----	------	-----	---------	------	-------	------	-----

### □ 시정 및 개선요구사항

#### ○ 하수관거정비 임대형 민자사업의 조속한 추진

- BTL사업의 시운전이 9월 23일로 3개월도 남지 않았음에도 배수설비의 현 공정이 79%에 불과하고 잔여 공사구간의 경우에도 난공사가 예상되는 구간이 상당 부분 포함되어 있는 실정임.
- 시운전 개시일전 사업이 완료될 수 있도록 특단의 대책을 강구할 것

### □ 처리결과(조치계획)

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 목행천 · 연수천 · 교현천 · 충주천 처리분구 일원(A=12.22km<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2008.12 ~ 2011.12월
- 사업량 : 하수관거 L=140km / 배수설비 설치 12,706개소
- 사업비 : 86,230백만원
- 시공업체 : (주)포스코건설

#### ○ 추진상황 (2011. 9월 현재)

구 분	사업량	추진완료	미추진	공정율	비고
배수설비	12,706개소	12,360개소	346개소	97.2%	

#### ▪ 미추진내역 : 346개소

→ 타인 사유지 215, 택지조성 11, 건축주 반대 60, 저지대 36, 현장여건 열악 24개소 등

#### ○ 향후계획

- 미추진 구간 346개소는 원인해소방안 강구 등 최선을 다해 추진
- 포장복구 등 부대공사는 시운전과 병행 추진하여 당초예정인 12월까지 준공할 수 있도록 조치