

2014. 1. .  
제185회 임시회

- 2013년도 행정사무조사 -  
시정 및 개선요구사항 처리결과

경 제 건 설 국

- 2013년도 행정사무조사 -  
**시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서**

**경제건설국**

연번	건 명	추진부서	현 재 진행상황	완료시기	비고
계	<b>11건</b> (완료4건 추진중4건 향후추진2건 불가1건)				
1	연수상가주차장 조성공사	경제과	완료	'13.11.20.	
2	주덕 소도읍 육성사업(토목,조경)	지 역 개발과	추진중	'14. 06.	
3	노은면 연하1리 교량재가설 공사	도로과	향후추진	'14. 06.	
4	북충주 IC~가금도로 건설공사	도로과	완료	'13. 10.	
5	양성 용대 도시계획도로개설공사	도로과	완료	'13. 11.	
6	양성 상영죽 도로확포장공사	도로과	추진중	'14. 11.	
7	교현동 부익주택내 도시계획도로 개설공사	도로과	추진중	'14. 09.	
8	모시래 마을진입로 아스콘 덧씌우기공사	도로과	추진중	'14. 06.	
9	용탄지구 자전거도로 연결공사	도로과	향후추진	'14. 06.	
10	대봉교 조형물 리노베이션	건축디 자인과	완료	'13.11.21.	
11	주덕읍 오리축사 불법건축물	건축디 자인과	불가	-	

## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 경제과 생활경제팀 담당자 : 권봉주(☎6021)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### ☐ 연수상가주차장 조성공사

- 모서리 공터부분에는 주민이 쉴 수 있는 벤치를 설치하기 바람

### 현황·추진계획·처리결과


#### ○현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 연수동 732-1번지 외 9필지
- 사 업 량 : 주차대수 31대, A=1,263㎡(382평), 주차관제시설, 가로 등
- 사 업 비 : 1,631백만원(국비 979, 도비 163, 시비 489)
- 공사기간 : 2013. 09. 25 ~ 2013. 11. 23
- 도 급 자 : (주)중보건설 대표 김정미
- 현 공 정 : 100% (2013.11월 준공)

#### ○처리결과(실적)

- 연수상가 주차장 주변에 벤치(10개) 설치 완료 : 2013.11.20.

## □ 고객쉼터 벤치 설치 전경사진



## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 지역개발과 도시개발팀 담당자 : 김진혁(☎6121)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 주덕 소도읍 육성사업(토목,조경)

- 성도마 성당 앞 주차장 인접 건물 외관이 매우 지저분함.  
건물주와 협의하여 폐기물을 처리 할 수 있도록 조치 바람.
- 성도마 성당 주차장을 현재 주민에게 개방하여 주차장으로 이용 중으로  
아스콘 포장을 검토 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 주차장 인접건물 폐기물 정비
  - 창고 1동, 슬레이트 제거 1식, 예상사업비 : 약 2백만원
- 성도마 성당 주차장 아스콘 포장
  - A=약 800㎡, 예상사업비 : 약 15백만원

#### ○처리결과(실적)

- 주차장 인접건물 폐기물 정비
  - 사유시설로 소유자와 협의가 되지 않아 추진 곤란
- 성도마 성당 주차장 아스콘 포장
  - 타 사유주차장과의 형평성을 고려할 때 사업 추진이 곤란하며  
사유종교시설에 사업비를 지원할 수 있는 법적 근거 없음

#### ○추진계획

- 주차장 인접건물 폐기물 정비는 수차례 더 협의 후, 협의가  
안될 경우 최대한 차폐가 될 수 있도록 인접지에 수고가 높은  
조경수를 밀식 식재 예정

# -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도로보수팀 담당자 : 홍문식(☎6241)〉

## 시정 및 개선 요구사항

### □ 노은면 연하1리 교량재가설 공사

- 교량 진입도로에 인접한 주택은 지대가 도로보다 낮아 비가 올 경우 우수와 토사가 집 마당으로 유입되어 불편을 초래하고 있으므로 비포장된 갓길은 아스콘으로 포장하고 우수방지 턱을 설치하기 바라며,
- 아울러 맞은편 비포장된 갓길도 우기시 토사유출 방지를 위해 아스콘으로 포장하고.
- 철거된 기존 옹벽(30m)은 복구하기 바람

## 현황·추진계획·처리결과

### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 노은면 연하1리 교량재가설공사
- 사 업 비 : 650백만원
- 사업기간 : 2012. 06. 26 ~ 2013. 08. 10
- 사업내용 : 교량가설L=23.0m, B=8.0m, 아스팔트포장A=1.345m<sup>2</sup>  
호안공 1식

### ○추진계획

- 2014년 1회 추경예산에 반영하여 시행  
(소요사업비 : 옹벽L=30m, 다이크L=50m, 노면포장1.0a=20백만원)

## □ 위 치 도



## □ 현장 사진



## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 도로과 농촌도로팀 담당자 : 박선규(☎6231)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 북충주 IC ~ 가금도로 건설공사

- 임시개통도로에 PE드럼 설치로 차선 및 진로방향을 유도하고 있으나 야간운행 시 운전자가 진로방향 및 차선에 혼란을 초래하므로 운전자의 혼란방지를 위한 개선 조치를 하기 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 북충주IC~가금 도로건설공사
- 위 치 : 노은면 수룡리 ~ 가금면 용전리 (국지도 82호선)
- 총사업량 : 연장 4.986km, B=19.5m
- 총사업비 : 46,360백만원(국비: 42,373백만원, 도비: 3,987백만원)
- 사업기간 : 2011. 05. 23. ~ 2014. 05. 21.(36개월)

#### ○처리결과(실적)

- 사고를 예방하고자 임시개통 도로에 설치된 PE드럼을 일제 정비(2013. 10월)하여 야간 운전시 혼선 방지 조치 완료

#### ○추진계획

- 2014. 05. : 전구간 개통 예정

붙 임 : 사진대지 1부.



# 사 진 대 지



사진설명  
위 치

교통안전시설물 정비 전  
STA.0+100~0+200 (수룡마을 앞)



사진설명  
위 치

교통안전시설물 정비 후(LED갈매기 방향표지판 및 PE드럼추가설치)  
STA.0+100~0+200 (수룡마을 앞)

# 사 전 대 지



사진설명	교통안전시설물 정비 전
위 치	STA.1+100 (건설경영연수원 앞)



사진설명	교통안전시설물 정비 후(LED갈매기 방향표지판 설치)
위 치	STA.1+100 (건설경영연수원 앞)

## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 도로과 도시도로팀 담당자 : 문봉남(☎6222)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 양성 용대 도시계획도로개설공사

- 노면배수로 구조물(L형 측구)에 균열이 생긴 곳은 보수 공사를 하기 바람.
- 도로면에 오수관 덮개가 있는 곳은 도로면 보다 낮아 차량 통행에 불편이 예상되므로 조치하기 바람
- 소로2-양성10호선 미개설 구간(72m)은 농로와 연결하여 통행할 수 있도록 향후 예산을 확보하여 추진하기 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 양성 용대 도시계획도로 개설공사
- 위 치 : 충주시 양성면 용대리 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=196.7m, B=8~10m
- 사 업 비 : 249백만원
- 사업기간 : 2013. 05. ~ 2013. 08.

#### ○처리결과


- L형측구 균열 및 오수관 뚜껑 단차발생에 대하여는 2013. 11월 정비 완료.

#### ○추진계획

- 잔여 미개설구간은 향후 예산(3억원 소요)을 확보하여 보상을 완료하고 도로개설을 추진하겠음.

붙 임 : 사진대지 1부.

# 사 전 대 지



사진설명

정비 전 : L형측구 균열

위 치

No.3+8



사진설명

정비 후 : L형측구 균열보수

위 치

No.3+8

# 사 진 대 지



사진설명

정비 전 : 오수관 뚜껑 단차발생

위 치

No.2+10



사진설명

정비 후 : 오수관 뚜껑 단차발생 재설치

위 치

No.2+10

## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 도로과 농촌도로팀 담당자 : 박선규(☎6231)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 양성 상영죽 도로확포장공사

- 비탈면은 우기시 토사가 붕괴되지 않도록 마무리 공사를 철저히 하기 바람.
- 배수로는 토사가 유출되지 않게 옹벽 및 콘크리트 바닥 시공을 하기 바람
- 통행에 불편함이 없도록 잔여구간(L=100m)은 향후 사업비를 확보하여 도로확포장 공사를 하기 바람

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 양성 상영죽 도로 확포장공사
- 위 치 : 충주시 양성면 영죽리 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=0.7km, B=7.5(6.5)m
- 총사업비 : 970백만원(기투자 : 850, 2014년도 : 120, 향후 : - )
- 사업기간 : 2012. 01. ~ 2014. 12.

#### ○처리결과(실적)

- 2014년 잔여구간 예산 120백만원을 확보하였으며, 토사가 유출되지 않도록 배수로를 정비하여 우기시 재해가 발생되지 않도록 조치하겠음.

#### ○추진계획

- 2014. 03. : 잔여구간(L=100m) 공사 착공
- 2014. 11. : 준공 예정

## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도시도로팀 담당자 : 문봉남(☎6222)〉

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 교현동 부익주택내 도시계획도로개설공사

- 도로공사 끝나는 지점에서 대진하이츠 연립주택으로 연결하는 경사지에 대하여 도로 개설을 하기 바라며,
- 대진하이츠 연립주택 앞 도로는 노면 경사로 우기시 대진하이츠 연립주택 내 주차장으로 우수가 유입될 수 있으므로 피해방지를 위한 조치를 하기 바람

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 교현22통 도시계획도로 개설공사
- 위 치 : 충주시 교현동 22통 일원(대진하이츠빌라 옆)
- 사 업 량 : 도로개설 L=30m, B=8m
- 사 업 비 : 50백만원(2014년 당초예산 확보)
- 사업기간 : 2014. 01. ~ 2014. 09.

#### ○처리결과(실적)

- 2014 당초예산에 확보되어 2014. 9월 공사를 준공토록 하겠음.
- 대진하이츠빌라로 유입되는 우수처리는 2013년 교현동 부익주택내 도시계획도로 개설공사에서 조치하였으며, 금번 공사시행시 추가 보완 조치하겠음.

#### ○추진계획

- 2014. 02. : 설계 완료
- 2014. 03. : 공사 착공
- 2014. 09. : 공사 준공

## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도로보수팀 담당자 : 홍문식(☎6241)〉

### 시정 및 개선 요구사항

☐ 모시래 마을진입로 아스콘 덧씌우기공사

- 회전구간 일부 마무리 철저 및 향후 차선도색을 오랫동안 지속될 수 있는 도료를 사용하기 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 모시래마을 진입로 아스콘덧씌우기공사
- 사 업 비 : 109,859천원
- 사업기간 : 2013. 05. 06. ~ 2013. 07. 04.
- 사업내용 : 절삭 후 아스콘덧씌우기 A=6,780m<sup>2</sup>,  
아스콘덧씌우기 A=828m<sup>2</sup>

#### ○추진계획



- 회전구간 일부 마무리 : 동절기 지난 후 즉시 조치
- 오랫동안 지속될 수 있는 차선도색 : 단가 검토 후 금년부터 시행.



## □ 위치도



## □ 현장사진



## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 도로과 자전거정책팀 담당자 : 김충영(☎6261)>

### 시정 및 개선 요구사항

#### ☐ 용탄지구 자전거도로 연결공사

- 본 구간은 가로 조명시설이 없어 안전사고 위험이 있으니 조명시설을 설치하기 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 용탄지구 자전거도로 연결공사
- 사 업 비 : 15억원
- 사업기간 : 2012. 11. 09 ~ 2013. 10. 04
- 사업내용 : 자전거도로 개설 L=1,984m, B=3m

#### ○추진계획

- 2014년 1회 추경예산 편성시 예산 반영 추진  
(소요사업비 : 가로등 10본×4백만원 = 40,000천원)

## □ 위치도



## □ 현장사진



## -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 건축디자인과 도시디자인팀 담당자 : 이주노(☎6432)〉

### 시정 및 개선 요구사항

#### □ 대붕교 조형물 리노베이션

- 교각 조형물 및 와이어줄 조명을 경관 개선을 위해 고효율 LED 조명으로 교체하기 바람.
- 향후 교각 디자인도 충주시의 특색을 고려하여 지역화합을 상징할 수 있는 디자인으로 하기 바람.

### 현황·추진계획·처리결과

#### ○현 황(개요)

- 사 업 명 : 대붕교 경관조명 개선공사
- 사 업 비 : 12,350천원
- 사업기간 : 2013. 10. 28.~11. 21.
- 사업내용 : 투광등 신설 및 교체, 광케이블 청소 등

#### ○처리결과(실적)

- 대붕교 경관조명 개선공사 완료(2013. 11. 21.)
  - 투광등(LED 120W) 신설 2조, 교체 2조, 광케이블 청소(500M) 등

#### ○추진계획

- 향후 교량 신설 사업에 우리시만의 정체성을 고려한 디자인 적용을 관련 부서와 검토하겠음

# -2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 건축디자인과 주거환경팀 담당자 : 임대경(86422)〉

## 시정 및 개선 요구사항

### □ 주덕읍 오리축사 불법건축물

- 주덕읍 신중리 842번지내 위치한 오리축사는 불법시설임에도 수년간 존치되고 있는 실정으로 냄새로 인한 주민피해 뿐 아니라 불법시설 장기존치(미해결)에 따른 행정 신뢰도 저하 문제도 야기됨
- 이행 강제금이 부과된 만큼 재산압류 조치 등 징수에 철저를 기하기 바라며, 관련절차에 의거 4회추경에 대집행 예산을 편성 확보해서라도 불법 시설물이 철거 될 수 있도록 특단의 조치를 강구하기 바라며, 향후 조치계획을 세부추진일정별로 작성하여 보고하기 바람

## 현황·추진계획·처리결과

### ○현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 주덕읍 신중리 842번지
- 행 위 자 : 김 준 회(60년생)
- 토지면적 : 11,124.7㎡(지목 : 답)
- 대 상 : 축사(철파이프조 7,920㎡), 관리사(컨테이너 18㎡)
- 위법내용 : 국토의계획및이용에관한법률 제56조(개발행위허가) 건축법 제11조(건축허가)위반

### ○처리결과(실적)

- 위반건축물 고발(벌금 700만원) : 2011. 05. 20.
- 이행강제금 부과제고 : 2012. 02. 08.
- 토지무단형질변경 원상복구지시 : 2012. 09. 07.


## 현황·추진계획·처리결과

- 이행강제금 부과제고 기간연장(2회) : 2012. 09. 30, 2013. 03. 30.
- 이행강제금 부과 : 2013. 06. 13.  
 ※ 금액 : 금83,502,000원, 납부기한 : 2013. 12. 31.
- 이행강제금 납부 독촉 : 2013. 10. 09.
- 자진철거 및 이행강제금 납부 독려(10회)
- 부동산 재산 조회 : 2013. 12. 27.
- 부동산 재산 압류 : 2014. 01. 10.  
 ※ 토지 : 주덕읍 신중리 842번지

◆ 불법시설물 철거에 대한 행정대집행은 행정대집행법 제2조 규정에 부적합함.

※ 제2조(대집행과 그 비용징수) 법률(법률의 위임에 의한 명령, 지방자치단체의 조례를 포함한다. 이하 같다)에 의하여 직접명령 되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니 하는 경우 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 그 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

□ 위치도(주덕읍 신중리 842번지)



□ 항공사진

