

2014. 1. .

제185회 임시회

- 2013년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과

환경수자원본부

- 2013년도 행정사무조사 - 시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

환경수자원본부

연번	건 명	추진부서	현 재 진행상황	완료시기	비고
계	총4건 (완료1, 추진중1, 향후추진1, 불가1)				
1	살미면 삼형제가든 급배수관공사	상수도과	향후 추진	'15년 이후	
2	살미면 문산2리 급배수관공사	상수도과	추진중	'14. 11	
3	수안보면 상촌마을 급배수관공사	상수도과	완료	'13. 9	
4	소태면 생활용수개발사업	상수도과	검토		
	이 하 공 란				

-2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 상수도과

담당자 : 박정규(☎3724)>

시정 및 개선 요구사항

- ☐ 살미면 삼형제가든 급배수관공사
 - 향산3리 고지대가구 상수도 급수대책을 적극 검토바람

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 위 치 : 살미면 향산3리 화실, 싯계마을
- 사 업 량 : L=4.0km
- 사 업 비 : 776백만원
- 수혜가구 : 24가구 / 43명

○ 추진계획

- 2015년 이후 사업비 확보후 연차적으로 추진

-2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 상수도과

담당자 : 박정규(☎3724)>

시정 및 개선 요구사항

☐ 살미면 문산2리 급배수관공사

- 금번 급배수관 공사로 수혜가구는 문산마을의 반 정도에 불과한 실정으로 추가예산을 확보하여 마을 전체에 상수도가 공급 될 수 있도록 조치 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 위 치 : 살미면 문산2리
- 사 업 량 : L=1.6km
- 사 업 비 : 473백만원

○ 추진계획

- 2014. 1 ~ 2월 : 현장조사 및 실시설계
- 2104. 3월 : 일상감사 및 계약심사
- 2014. 4월 : 공사착공
- 2014. 11월 : 공사준공

-2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 상수도과

담당자 : 김영섭(☎3721)〉

시정 및 개선 요구사항

- ☐ 수안보면 상촌마을 급배수관공사
 - 터파기 공사 후 포장이 되지 않아 주민 통행에 불편이 많으니 가포장이라도 실시하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 위 치 : 수안보면 상촌마을 급배수관공사
- 사 업 량 : L=1.93km
- 사 업 비 : 325백만원

○ 추진결과

- 터파기 공사 구간에 대한 포장완료
- 2013. 11월 : 사업 준공

-2013년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 상수도과

담당자 : 김영섭(☎3721)〉

시정 및 개선 요구사항

☐ 소태면 농촌생활용수개발사업

- 상수도 급배수관 공급 공사 시행후 지선인입 자부담에 따라 주민이용이 저조한 실정인 경우가 많음. 사업추진시 지선인입 자부담 확보 대책을 병행하여 추진하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 충주시 상수도 급수조례 12조(공사비 부담과 급수설비관리)에 따라 건물 밖 (대지경계선 밖의 급수설비와 대지경계선에서 계량기까지로 한다) 시설은 해당 신청인의 부담으로 하도록 규정함

○ 추진계획 : 향후 검토