

2001. 9.

제64회 임시회

- 2001 행정사무감사결과 -  
시정(건의)사항처리결과

경 제 건 설 국

# 목 차

## □ 시정 및 건의사항

연번	제 목	소관부서	추진상황
1	천변도로공사 관리철저	지역개발과	추진 중
2	살미 싯계교가설공사 시공철저	도 로 과	추진 중
3	옥외광고물(봉방동 백악관) 허가철저	도 로 과	추진 중
4	도로사용료 징수철저	도 로 과	추진 중

## 2001 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	63회	위원회	산업건설위원회	처리부서	지역개발과	처리결과	추진중
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천변도로공사 관리 철저                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장마를 대비하여 수해예방에 만전을 기하고 공사소음, 분진 교통소통등 민원이 야기되는 사례가 없도록 철저한 관리가 요구됨</li> </ul> </li> </ul> </div>							
<div>□ 처리결과 및 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현 황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 봉방동 봉계교~대봉교 교현동 충인2교~성내교간</li> <li>· 사 업 량 : 천변도로 L=1,36km B=20m 교량 제가설 4개소</li> <li>· 사업기간 : '99. 12~2001. 12</li> <li>· 사 업 비 : 20,300백만원</li> <li>· 추진실적(공정70%)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량3개소 가설완료 : 대봉교, 충인교, 예성교</li> <li>- 교각설치 : 140개중 130개 완료(93%)</li> <li>- 벽체 및 슬라브설치 : 1,360m중 992m (73%)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 조치결과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수해예방계획 수립 : 2001. 5. 20</li> <li>· 우기시 비상근무조 편성운영 : 4개반 17명</li> <li>· 소음발생예방교육 : 주 1회 실시</li> <li>· 분진망 설치 : 2개소/100m</li> <li>· 살수작업 실시 : 매일 3회</li> <li>· 교통안전시설 설치 : 전구간 안전휀스 1,360m, 경광등 13개설치</li> <li>· 교통통제요원 고정배치 : 2명</li> </ul> </li> </ul> </div>							

## 2001 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	63회	위원회	산업건설위원회	처리부서	도 로 과	처리결과	추진중
----	-----	-----	---------	------	-------	------	-----

### □ 시정 및 건의사항

- 살미 잇계교 가설공사 시공철회
  - 다리에서 수주팔봉 방면은 토지보상이 이루어지지 않아 공사가 지연되고 있는 바 공사가 조기 마무리 될 수 있도록 보상문제에 대한 적극적인 해결노력이 요구됨

### □ 처리결과 또는 조치계획

#### ○ 보상현황

단위 : 천원

구 분	총 보 상 액		지 급 액		미 보 상	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	22가구	167,025	1가구	29,417	21가구	137,608
토 지	27필지 19,697m <sup>2</sup>	95,909	1필지 969m <sup>2</sup>	3,876	26필지 18,728m <sup>2</sup>	92,033
지 장 굴	5건	26,990	1건	25,541	4건	1,449
실농보상	23필지 16,391m <sup>2</sup>	44,126			23필지 16,391m <sup>2</sup>	44,126

- 미 수령 토지에 대하여 재평가 실시 (2001. 8월)

#### ○ 조치계획

- 재평가 금액으로 토지소유자와 재협의 (2001. 8~9월)
  - 지속적인 보상금 수령독려로 가능한 협의취득
- 협의된 토지에 대하여 우선공사 착공
- 미 협의된 물건 충청북도 지방토지수용위원회에 토지수용재결 신청 (2001. 10월)
- 수용재결완료 후 법원에 보상금 공탁처리 및 소유권이전조치

## 2001행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	63회	위원회	총무위원회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 옥외광고물(봉방동 백악관)허가 철저</div> <div> <div>· 과태료를 납부토록 한후 적절한 절차에 의거 허가처리 되도록 지속적인 관리가 요구됨.</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 현 황</div> <div> <div>· 위 치 : 충주시 봉방동 407-9번지</div> <div>· 상 호 : 백악관 (대표 오연례)</div> <div>· 규 모 : 197.43㎡('98설치)</div> <div>· 2000년도 불법광고물양성화 기간 양성화 촉구</div> <div>* 수수료 2,106천원 미납부로 양성화 미조치</div> <div>※ 관련법규 : 옥외광고물관리법 제15조, 제20조</div> <div style="padding-left: 40px;">충청북도옥외광고물관리조례 30조</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>○ 조치계획</div> <div> <div>· 2001. 8. 1~9. 30까지 불법옥외광고물에 대한 양성화 기간중 적절한 절차를 받도록 공문통보</div> </div> </div>							

## 2001행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	63회	위원회	총무위원회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<p><b>□ 시정 및 건의사항</b></p> <p>○ 도로사용료 징수철회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>도로점용기간이 건축이 늦어짐에 따라 기간이 경과되는 사례가 있어 기간이 경과되면 종료시 도로사용료를 재 산정하여 추가 징수하여야 하나 28건에 대하여는*기간이 경과되었음에도 재 정산되지 않고 있는바 재조정 정산이 요구됨.</li> </ul>							
<p><b>□ 처리결과 또는 조치계획</b></p> <p>○ 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>도로일시점용자 28명분에 대한 건축감리자의 실지 점용기간 확인                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추정대상자 : 13명(1~7일이내 4명, 7일이상 9명)</li> <li>- 환급대상자 : 13명(1~7일이내 9명, 7일이상 4명)</li> <li>- 정상부과자 : 2명</li> </ul> </li> <li>건축허가통보시 일시점용기간에 대하여 읍면동에서 확인철저 공문 지시</li> </ul> <p>○ 금후 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>건축주(도로일시점용자)의 초과사유 의견청취 : 2001. 9. 1~9. 15</li> <li>도로일시점용료 조정 및 정산실시 : 2001. 9. 20</li> </ul> <p>※ 관련법규 : 도로법 제43조 및 동법시행령 제26조의 3</p>							