

2003. 2. .
제75회 임시회

- 2002행정사무조사 -
시정 및 건의사항 처리결과

경제건설국

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과목록

연번	시 정 및 건 의 내 용	추진결과	소관부서
계	11 건		
1	양성면조천~영죽간 도로포장공사 보완	향후추진	도 로 과
2	사직도로 선형보완	향후추진	도 로 과
3	양성 용당 소방도로개설공사 실제측량실시	완 료	도 로 과
4	동부우회도로 경계석 설치 보완	완 료	도 로 과
5	살미 새슬막 마을하수도정비사업 철저	향후추진	허가민원과
6	용산 1. 3통 취락구조사업 보수	향후추진	허가민원과
7	마치소도읍 개발사업 보완	향후추진	지역개발과
8	하검단 취락지구 대지조성공사 보완	향후추진	지역개발과
9	연수지구외 포장 및 옹벽설치공사 옹벽시공 개선요망	향후추진	지역개발과
10	금가 한봉제 보설치 요망	향후추진	지역개발과
11	건대주변 소방도로 개설공사 추가시공 요망	향후추진	도 로 과

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	74회	처리부서	도 로 과	처리결과	향후추진
<p>□ 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 양성면 조천-영죽간도로포장공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> · J형측구 뒤쪽 구조물 하부가 일부 세굴되어 있으니 흙 메우기 작업을 조속히 실시하기 바람 							
<p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> · 옹벽뒷채움 : L=50m B=0.5m H=0.8m ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> · 해동후 옹벽 뒷채움공사를 견고하게 보완하여 재해대비 등에 만전을 기하겠음. 							

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구 분	시정	회 기	74회	처리부서	도로과	처리결과	향후추진
-----	----	-----	-----	------	-----	------	------

□ 시정 및 건의사항


○ 사직도로 선형보완

- 사직도로 개설 구간중 호암로와 연결되는 부분이 급커브여서 호암로타리에서 진입하는 차량과 추돌위험등 교통사고의 위험이 있으니 급커브 지역의 선형을 완만하게 보완하기 바람.

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 조치계획

- 사직도로는 도시계획에 맞추어 도로를 개설하였으나 기존로타리와 직각교차가 되지않아 차량 우회전시 로타리에서 진행방향 차량과 추돌 위험등 교통사고위험이 예상되며
- 충주국민체육센터 완공시 이용차량의 급증이 예상되므로 우회차량전용 1차선을 확보함과 동시 사직도로와의 가각을 보완하여 이용객의 불편을 해소함과 아울러 사고위험을 사전 예방할 수 있도록 충주국민체육센터 추진부서인 사회진흥과와 협의하여 추진하겠음.



2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과


구 분	시 정	회 기	74회	처리부서	도 로 과	처리결과	완 료
-----	-----	-----	-----	------	-------	------	-----

□ 시정 및 건의사항

- 동부외곽순환도로 경계석 설치보완
 - 교현동 우리주유소앞 건널목 횡단보도 입구의 보도경계석이 보행자를 위해 분명히 설치되도록 보완하기 바람.

□ 처리결과 또는 조치계획

- 동부외곽순환도로는 차도와 자전거도로와의 경계에 화단을 설치 차량의 접근을 차단였으며 자전거도로와 보도를 분리 설치하여 자전거도로와 사람의 통행에 불편이 없도록 시공하였으며
- 우리주유소앞 횡단보도 경계석(2.0m)은 즉시 보수 완료하여 이용에 불편이 없도록 조치 완료하였음.



2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구 분	시 정	회 기	74회	처리부서	도 로 과	처리결과	완 료
-----	-----	-----	-----	------	-------	------	-----

□ 시정 및 건의사항

- 양성용당소방도로개설공사 실제측량 실시
 - 용당 소방도로개설공사는 주민들로부터 현 공사구역이 도시계획선과 상이하다는 민원이 야기되고 있는바 주민입회하에 실제측량을 실시하여 보고하고 측량결과에 따라 공사를 재검토 추진하기 바람.

□ 처리결과 또는 조치계획

- 본 도로는 지난 82년경 소도읍가꾸기사업으로 시행한 도로개설공사와 2002년도 개설한 도로공사 연결부분에 대한 민원사항으로서 2002년도 도로공사 시공전 지적공사에서 3차례에 걸쳐 현지 경계 측량을 실시하였으며 82년도 시행한 도로폭이 도시계획선 보다 약 1.0m 후퇴하여 도로교차지점이 맞지 않는 상황으로 차선 및 인도폭을 조정하여 사람 및 차량의 통행에 불편이 없도록 조치하였음
- ※ 해당주민 설명 이해설득 : 2002. 12. 10
- 재측량실시일 : 2003. 1. 10 (지적공사)

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구 분	시 정	회 기	74회	처리부서	허가민원과	처리결과	향후추진
-----	-----	-----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

- 새슬막 마을하수도정비사업시 도로를 천공한채 방치하여 주민 통행에 불편을 초래하고 있으니 조속히 조치하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

- 마을하수도 정비사업으로 차집관거를 설치키 위해 도로를 천공 및 컷팅을 하였음(규모 : 268m')
- 2003년도 상수도관로 매설계획에 의거 공사가 중지된 상태로서 주민통행에 불편을 주므로 시공자로 하여금 모래 등을 채워서 통행토록 한 상태임
- 2003년도 상반기 상수도 및 오수관로 매설공사를 실시하여 공사를 완료할 계획임

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구 분	시 정	회 기	74회	처리부서	허가민원과	처리결과	향후추진
-----	-----	-----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

○ 탄금주류합동 뒤 취락구조사업장의 배수구 맨홀 높이가 높아 배수에 지장이 우려되니 배수구 높이를 낮게 시공하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 우수맨홀 높이를 도로포장공사 전까지 약 40cm 낮추어 배수에 지장이 없도록 시공하겠음

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	74회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
----	----	----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

○ 하검단 취락지구 대지조성공사 보완

· 취락지구 대지조성 도로옆 가로등 설치 기초가 L형측구에 설치되어 있어 유수에 지장이 있으니 가로등을 경계석 위치로 이설하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 조치계획

· 대지조성 구역내의 가로등 14개소중 8개는 인도에 설치되었으며 인도가 없는 소방도로에는 기초가 넓어서 경계브력구간에는 설치가 불가능하며 경계브력 외부에는 사유대지로서 환지지정이 확정되면 가로등 인접 사유토지주와 협의하여 동의가 되면 사유지로 이설하고 동의가 불가능시 가로등 설치를 보류하도록 하겠음

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	74회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
<p>□ 시정 및 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 마치부락 소도읍 개발사업 보완 <ul style="list-style-type: none"> · L형 측구 부분 빗물받이 위치 선정이 부적절하여 우기시 빗물이 흘러내리지 않고 고여있을 우려가 있으니 빗물받이를 지반이 낮은 적절한 장소로 이전하여 설치하기 바람. 							
<p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> · 우기시 빗물이 흐를 수 있도록 L형측구 뒤쪽에 관로를 매설 보수조치 하겠음 							

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	건의	회기	74회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
----	----	----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

○ 금가 한봉제 보설치 요망

· 한봉제 소하천에 수해복구 공사를 하였으나 보가 설치되지 않아 영농기 농업용수 공급에 막대한 지장이 우려되니 2개소에 제방보 설치가 요구됨

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 사업개요

· 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 경춘

· 사업량 : 1개소(L=4m)

· 소요사업비 : 7백만원

※ 1개소만 필요(경작자 2명, 물리면적 1,397평)

○ 조치계획

· 향후 추경예산에 반영하여 조속히 해결토록 노력하겠음

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	건의	회기	74회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
----	----	----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

○ 연수지구외 포장 및 옹벽설치 공사 옹벽시공 개선요망

· 연수초등학교 주변에 설치계획된 옹벽은 친환경적 시공 및 학생들의 정서순화를 위해 자연석으로 조경될수 있도록 시공방법에 대한 개선을 검토바람

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 연수지구외 포장 및 옹벽설치 공사에 대하여는 현재 방음벽 설치가능 옹벽으로 설계되어 있으나 자연석으로 조경을 할 경우 연접도로가 35m 6차선도로로서 향후 아파트주민 및 학교측으로부터 필연적으로 방음벽설치 요구가 있을 것으로 예상되어 자연석 조경부분을 해체 재시공하여야 하므로 자연석 조경은 상당히 어려운 형편이나 차후 아파트주민 및 학교측과 충분히 협의하여 방음벽형 옹벽 또는 자연석 조경을 결정토록 하겠음

2002행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	건의	회기	74회	처리부서	도 로 과	처리결과	향후추진
----	----	----	-----	------	-------	------	------

□ 시정 및 건의사항

○ 건대주변소방도로개설공사 추가시공 요망

· 건대주변 주민 및 차량의 원활한 통행을 위하여 건대주변 소방도로개설공사 잔여구간 180m가 인근 소방도로와 연결 될 수 있도록 추가시공 요망.

□ 처리결과 또는 조치계획

○ 추가사업 개요

· 사 업 량 : L=180m B=8.0m

· 사 업 비 : 966백만원 (보상 726 공사 240)

○ 조치계획

· 기존 도로와의 연결성과 주민 및 차량통행의 불편이 큰 80m 구간에 대하여는 2003년도 예산확보 추진

- 사 업 량 : L=80.0m B=8.0m

- 사 업 비 : 200백만원 (보상104 공사96)

· 잔여100m 구간은 년차별 사업계획에 반영하여 시행하겠음.