

2013. 10. .
제181회 임시회

- 행정사무조사(2010~2012년) -
시정 및 개선요구사항 처리결과

안전행정국

- 행정사무조사(2010~2012년) - 시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

안전행정국

(보고대상 : 당해년도 미완료사업)

연번	건 명	추진부서	현 재 진행상황	완료시기	비 고
계	19 건 (완 료)				
1	산척 광동세천 수해복구공사 보완	총 무 과	완 료	'11. 5. 31.	2010년
2	살미 대향산 암거설치공사 마무리 철저	살 미 면	완 료	'11. 5. 31.	"
3	수안보 안보마을 배수로 정비공사 보완	수안보면	완 료	'10. 12. 30.	"
4	원통마을 암거정비공사 시설보완	수안보면	완 료	'12. 4. 30.	"
5	금가 마사마을 배수로 설치공사	금 가 면	완 료	'11. 8. 3.	"
6	금가 경춘 배수로 정비공사	금 가 면	완 료	'11. 12. 13.	"
7	소태 구룡 소교량 정비공사	소 태 면	완 료	'13. 10. 11.	"
8	살미 설운 배수로 정비공사	살 미 면	완 료	'12. 4. 30.	2011년
9	수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사	수 안 보	완 료	'12. 3. 28.	"
10	수안보면 발화마을 소교량 가설공사	수 안 보	완 료	'12. 5. 12.	"
11	탄동 농로포장공사	동 량 면	완 료	'12. 4. 30.	"
12	산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사	산 척 면	완 료	'12. 4. 17.	"
13	향림마을하수도 정비공사	엄 정 면	완 료	'12. 12. 7.	"
14	용산동 충주천 보행도로 정비사업	용 산 동	완 료	'12. 3. 30.	"
15	고든골수해대비 배수로 정비공사	호암직동	완 료	'12. 3. 18.	"
16	광대울 소하천 정비공사	노 은 면	완 료	'13. 6. 7.	2012년
17	동량운교 보도 및 측구정비	동 량 면	완 료	'13. 5. 14.	"
18	종민 지방도 531호선 수해복구공사	교현면사무소	완 료	'13. 4. 30.	"
19	범동마을 가드레일 및 옹벽설치 공사	교현면사무소	완 료	'13. 4. 16.	"

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 총 무 과 담당자 : 최동만(☎850-5152)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 산척 광동세천 수해복구공사 보완

- 산에서 내려오는 세천 물이 포장 표면으로 흘러내려 농경지 진입로 보조기충이 세굴되어 침하 우려가 있으므로 흙관을 설치하기 바람
- 배수로 주변 무리한 성토 작업으로 성토면이 높아 농경지 및 하천이 유실될 우려가 있으므로 조치 바람

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 공 사 명 : 산척면 광동 세천 수해복구공사
- 위 치 : 충주시 산척면 송강리 일원
- 사 업 량 : 전석쌓기 593㎡(광동세천 3개구간)
- 사 업 비 : 151,266천원(도급 99,386천원, 관급 51,880천원)
- 공사기간 : 2009. 12. 02 ~ 2010. 07. 18

○추진계획

- 흙관 설치는 부유물 등이 걸려 오히려 범람 위험이 있으며 소유자 또한 흙관 설치를 반대하고 있어 설치 불가
- 성토는 토지 소유자가 영농편의를 위하여 작업한 것으로 토지소유자와 협의하여 우기 이전에 대책 강구

○처리결과 : 2011. 5. 31일 조치 완료

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 살미면

담당자 : 한성희(☎850-8226)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 살미 대향산 암거설치공사 마무리 철저

- 전반적으로 시공은 잘 되어 있으나 공사지역은 장마(폭우)시 유속이 빠른 곳으로 석축 밑부분이 들떠있는 상태임.
우기시 유실될 우려가 있으므로 석축 밑부분의 세굴된 부분을 보강 조치하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 살미 향산(대향산) 암거 설치공사
- 위 치 : 살미면 향산1리 대향산 상동마을일원
- 사 업 량 : 암거(4*2) L=7m, 건널목(4m) L=13.5m, 접속옹벽8m
- 사 업 비 : 금35,000천원(도급 25,320, 관급액 9,680)
- 공사기간 : 2010. 3. 30 ~ 5. 8

○ 추진계획(경위)

- 암거와 기존 석축을 연결하는 접속옹벽을 8m 추가시공
하고 기초가 드러난 기존 석축 밑부분에 보강 조치

○ 처리결과 : 2011. 5. 31일 추진완료

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 김호영(☎850-8236)>

시정 및 개선 요구사항

☐ 수안보 안보마을 배수로 정비공사 보완

- 시멘트 포장도로 중간부분에 횡방향으로 균열이 발생되어 있고 일부 패여있는 상태로 있는바 균열부분에 신축줄눈을 설치하고 패인부분은 보완 조치하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 수안보 안보마을 배수로정비공사
- 위 치 : 안보리 안보마을 일원
- 사 업 량 : 반중력식옹벽(H=1.8m)L=95m,
콘크리트포장(B=3.0m)L=272m
- 사 업 비 : 46,500,000원
- 공사기간 : 2010. 02. 17 ~ 2010. 05. 07

○ 추진계획(경위)

- 해당업체에 보완 지시

○ 처리결과 : 2010. 12. 30일 추진완료

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 김호영(☎850-8236)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 원통마을 암거정비공사 시설보완

- 공사구간은 마을 가운데 위치하고 있는바 하천제방이 높아 안전사고의 위험이 우려되니 난간을 설치하여 안전사고를 예방토록하고,
- 접속도로 밑 농경지로 물이 유입되어 농경지 유실이 되지 않도록 대책을 강구하기 바람
- 또한 공사 종점부 이음 연결부분이 일부 유실되어 있는바 석축을 쌓는 등 보강조치를 하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 원통마을 암거정비 공사
- 위 치 : 수안보면 수회리 원통마을 일원
- 사 업 량 :
- 사 업 비 : 51,000,000원
- 공사기간 : 2010.02.25 ~ 2010.05.05

○ 추진계획(경위)

- 원통마을 가드레일설치공사를 추진하여 2012.04.30 준공

○ 처리결과 : 원통마을 가드레일설치공사 2012. 4. 30일 준공

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 금가면

담당자 : 오세현(☎850-8297)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 금가 마사마을 배수로 설치공사

- 농경지 출입시 추락의 위험이 있으므로 배수로를 넘어갈 수 있는 통로를 확보하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 마사 배수로 설치공사
- 위 치 : 금가면 사암리 마사마을 일원
- 사 업 량 : U형개거 0.8m×0.8m, L=78m, U형개거 1.0m×1.0m, L=2m
배수로 건널목 3개소
- 사 업 비 : 19,843 천원
- 공사기간 : 2011. 06. 16.~2011. 08. 03.

○ 추진계획(경위)

2010년 행정사무감사 지적사항으로 금가 마사마을 배수로
설치공사 농로 진출입 안전확보를 위해 사업추진

○ 처리결과 : 2011. 8. 3. 사업완료

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 금가면

담당자 : 오세현(☎850-8297)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 금가 경춘 배수로 정비공사

- 배수로 정비공사 남은 구간 60m에 대해 조기에 공사가 마무리 되도록 조치 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 경춘마을 배수로 정비공사
- 위 치 : 금가면 도촌리 경춘마을 일원
- 사 업 량 : 파형강관부설 D800, L=40m, 수로관부설 1000C, L=44m
- 사 업 비 : 17,310 천원
- 공사기간 : 2011. 11. 04. ~ 2011. 12. 13.

○ 추진계획(경위)

2010년 행정사무감사 지적사항으로 금가 경춘 배수로정비공사 잔여구간 시공

○ 처리결과 : 2011. 12. 13. 사업완료

-2010년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 소태면

담당자 : 이충규(☎850-8336)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 소태 구룡 소교량 정비공사

- 교량 난간이 없어 추락의 위험성이 있으므로 안전을 위해 가드레일을 설치하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 구룡 소교량 정비공사
- 위 치 : 소태면 구룡리 구룡마을 일원(구룡리 131번지)
- 사 업 량 : 박스형암거(8.0*2.5) L=4m
- 사 업 비 : 금80,000천원
- 공사기간 : 2010.03 ~ 07.

○ 추진계획(경위)

- 소교량 박스(8.0*2.5)에 난간이 설치되어 있지만 내려오는 통행차량의 경우 추락 위험성이 있어 가드레일설치 필요

○ 처리결과

- 안전을 위해 가드레일 설치 완료 (2013. 10. 11.)

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 살미면사무소

담당자 : 한성희(☎850-8226)>

시정 및 개선 요구사항

□ 살미 설운 배수로 정비공사

- 공사시점으로부터 90m 부근은 인근 야산에서 시작된 물길이 과수원을 거쳐 지나는 곳으로 호우시 과수원의 토사가 배수로로 유입될 우려가 있음. 농로를 컷팅 후 배수관을 매립하는 등의 방법으로 토사유입을 방지하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 살미 설운 배수로 정비공사
- 위 치 : 충주시 살미면 설운1리 일원
- 사 업 량 : U형 개거 116m, 콘크리트 포장 166m
- 사 업 비 : 50,000천원
- 공사기간 : 2011. 3. 29 ~ 2011. 5. 27

○ 추진계획

- 당시 농로포장 구간에 영농을 위한 농기계 통행 등으로 공사시기가 맞지 않아, 금년 해빙기후 조치
 ➡ 2012. 3~4월말 : 배수로 설치 완료

○ 처리결과 : 2012. 4. 30일 완료

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 김호영(☎850-8236)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사

- 수안보 지역은 우리 충주시의 대표적 관광지중에 하나임.
따라서 시설물 설치 시 관광객을 위한 미관적 요소도 함께
고려해야 할 것임.
설치된 펜스에 넝쿨장미 등을 식재하여 미관을 개선하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 사 업 명 : 수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사
- 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 957번지 일원
- 사 업 량 : 옹벽 H=2M L=92M, 낙석방지책 H=3M L=72M
- 사 업 비 : 58,813천원

○ 추진계획

- 2012년도 관내환경정비(도로변 꽃묘 식재 등) 사업으로
상반기 추진 예정

○ 처리결과 : 덩굴장미 식재 2012. 3. 28일 완료

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 김호영(☎850-8236)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 수안보면 발화마을 소교량 가설공사

- 도로와 다리가 맞닿는 부분에 줄눈을 시공하여 균열을 방지하기 바람.
- 교량 및 옹벽 부분에 안전 휀스를 설치하여 보행자의 안전을 확보할 것
- 교량 끝부분의 각을 정리하여 차량 안전사고를 미연에 방지할 것

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 사업명 : 수안보 발화마을 소교량 가설공사
- 위치 : 충주시 수안보면 화천리 588번지 일원
- 사업량 : BOX(5*2) L=10M, 옹벽 H=3M L=20M
- 사업비 : 48,855천원

○ 추진계획

- BOX교량 및 옹벽 부분에 안전 휀스 설치
 - ➔ 2012년도 주민숙원사업으로 상반기 추진(15백만원)
- 교량 줄눈 시공 및 사면 정리
 - ➔ 2012년도 3월(해빙기) 추진 예정

○ 처리결과 : 발화마을 안전휀스설치 2012. 5. 12일 준공

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 동량면

담당자 : 이희성(☎850-8306)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 탄동 농로포장공사

- 탄동 농로포장현장 가장자리 난간 설치 및 종점부 도로 밑 옹벽 보강

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황

- 탄동 농로포장공사현장 개울가 가장자리에 경운기 등 운행시 사고의 위험이 있어 난간을 설치하고, 종점부 사면이 무너지지 않도록 보강옹벽 설치 필요

○ 추진계획

- 추진시기 : 2012. 3월경 (해빙이후 추진)
- 개선사항 : 개울가 가장자리 난간 6m 설치,
종점부 사면 보강옹벽 6m 설치

○ 처리결과 : 2012. 4. 30일 준공

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 산척면사무소

담당자 : 조제신(☎850-8316)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사

- 공사 시작점 법면 마무리에 철저를 기하기 바람.
- 농로 배수로 밑 배관이 흩으로 메워지지 않게 U자형 개거 설치로 보강하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사
- 위 치 : 충주시 산척면 영덕리 둔대마을 일원
- 사 업 량 : 전석쌓기(H=1.0~2.0m) L=114m
- 사 업 비 : 31,358천원
- 사업기간 : 2011. 3. 22 ~ 11. 16

○ 추진계획

- 법면 마무리는 공사 시작점에서 상류방향으로 추가 공사를 실시해야 하는 사항으로 추경에 2천만원 확보 추진
- 농로 옆 배수로에는 토지주가 구조물 설치를 거부하여 U자형 개거 설치 어려움

○ 처리결과 : 자연석쌓기(H=1.5m,L=40m 포장B=3.0m,L=151m)

착 공 : 2012. 3. 12. 준 공 : 2012. 4. 17.

총공사비 25,000천원 도급16,982천원 관급8,018천원

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 엄정면

담당자 : 노세민(☎850-8326)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 향림마을하수도 정비공사

- 어린이나 노인이 개거에 빠질 위험이 있으므로, 기존 있던 스틸그레이팅을 설치하기 바람
- 기존 수로에 있는 주름관을 없애고 개거를 30m정도 예산 확보하여 추가시공하기 바람.

처 리 결 과

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 엄정면 용산리 향림마을 일원
- 사업기간 : 2011. 9. 14. ~ 2011. 10. 27.
- 사 업 량 : 개거설치 L=68m
- 사 업 비 : 30백만원

○ 추진계획

- 2011. 11월 위험예방을 위하여 기존 스틸그레이팅 임시 설치
- 추경에 사업비 확보하여 개거 연장 및 스틸그레이팅 설치
(개거 L= 30m 연장 / 8백만원)

○ 처리결과 : 2012. 12. 7일 조치 완료

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 용산동

담당자 : 이안숙(☎850-2467)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 용산동 충주천 보행도로 정비사업

- 탄성포장재는 6개월마다 코팅 상태를 확인해서 보수해야하나 업체와의 하자보수기간(2년) 계약서상에 명시가 되지 않았으므로 공문으로 업체와 하자보수 관련 사항을 명기하고 보수하기 바람.
- 보행도로에 비가 많이 올 경우 배수구 구멍이 작아 길가로 넘칠 우려가 있으므로 원형모양으로 배수가 원활한 제품으로 재설치(41곳)하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 사업명 : 충주천 보행도로 정비사업
- 위치 : 충주시 용산동 보행도로(남산교-세신구이)
- 사업량 : 656㎡(L=205m, B=3.2m)
- 사업비 : 35,000천원

○ 그동안 추진상황

- 2011. 10 「용산동 충주천 보행도로 정비사업」 유지보수 요청(공문)
- 2011. 11 「충주천 보행도로 배수구뚜껑 교체공사」 공사 완료
- 2011. 12 「충주천 보행도로 탄성포장 코팅공사 실시 계획」 회신
※ 회신 공문 별첨

○ 추진계획 : 2012. 3~4월 해빙기에 코팅공사 실시(영상4도 이상)

○ 추진결과 : 2012. 3. 30일 완료

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 호암직동

담당자 : 임민선(☎850-2495)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 직동 고든골수해대비 배수로 정비공사

- 전석 기초 세굴이 수해시 무너지지 않도록 기초 보강에 철저를 기하기 바랍.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 직동 321-1번지 고든골마을 일원
- 사 업 량 : 전석쌓기 H=1.2~2.4m L=130m
- 사 업 비 : 29,900천원
- 공사기간 : 2011. 3. 23 ~ 2011. 5. 21 (공정100%)

○ 추진계획

- 2011. 10~11월 하천 주위 과수경작으로 장비 진입 불가
➡ 2012. 3월 해빙 후 하상바닥 정리 및 전석기초 보강 조치

○ 추진결과 : 2012. 3. 18. 조치 완료

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 노은면

담당자 : 김희준(☎ 8266)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 광대울 소하천 정비공사

- 소하천정비가 되지 않은 잔여구간(L=200m)에 대해서는 예산을 확보하여 조기 사업을 마무리하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 광대울 소하천 정비가 되지않은 잔여구간은 강우시 제방이 취약해 제방붕괴로 인한 농경지 침수 우려가 있음.
- 2012년 행정사무감사 시 예산확보후 조기사업 마무리로 시정 및 개선요구

○ 추진계획

- 2013년 본예산 소하천정비사업비 시설비 60,000천원
노은면 예산재배정
- 2013년 3월 1일 실시설계 완료 후 사업집행
- 2013년 6월 30일 조기 사업준공

○ 처리결과(실적)

- 2013년 예산 확보(60,000천원) 후 사업 준공(2013. 6. 7.)

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 동량면

담당자 : 이희성(☎ 8306)>

시정 및 개선 요구사항

☐ 동량운교 보도 및 측구정비

- 향후 동량운교 반대편 보도블럭 정비시 시각 장애인용 노란색 보도블럭을 당초예산 확보 후 설치하여 시각장애인 보호에 만전을 기하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 동량 운교 보도 및 측구정비
- 위 치 : 충주시 동량면 용교리 운교 2리 마을일원
- 사 업 량 : 보도 및 측구정비 L=500m, B=3.0m
- 사 업 비 : 82,063천원
- 공사기간 : 2012. 4. 11. ~ 2012. 06. 28.

○ 추진계획(일정)

- 측량 및 설계 2013. 2.
- 사업 착공 2013. 3.
- 사업 완료 2013. 5.

○ 처리결과(실적)

- 2013. 5. 14일 준공 (당초예산 50,000천원 확보)

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 교현안림동 담당자 : 문대훈(850-8357)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 종민 지방도 531호선 수해복구공사

- 수해복구공사 1공구 구간 중 지반이 침하되면서 도로에 균열이 생긴 곳은 부실공사로, 침하된 부분은 원천적으로 재시공하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 종민지방도 531호선 수해복구공사
- 위 치 : 충주시 종민동 699-5번지
- 사 업 량 : 개비온 옹벽 L=12m(H=4.0m), L=13m(H=2.0m)
J형개거 L=38m, 도수로 L=30m, L형측구 L=75m
파형강관 L=10m
- 사 업 비 : 50,000천원
- 공사기간 : 2011. 11. 18. ~ 2012. 06. 01.

○ 추진계획

- 기온하강으로 인하여 현재 사업추진이 불가하고 공사중지 해제 후 재시공 추진

○ 처리결과

- 추진완료 (2013. 4. 30일 완료)

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 교현안림동

담당자 : 문대훈(850-8357)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 범동마을 가드레일 및 옹벽설치 공사

- 마을진입로 중 가드레일을 시공한 부분외에 잔여구간도 추락위험이 상존하고 있어 가드레일을 조속히 설치하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 범동마을 가드레일 및 옹벽설치 공사
- 위 치 : 충주시 종민동 범동마을 일원
- 사 업 량 : 식생옹벽블럭 설치 L=10m(H=2.0m)
수로관 설치 L=76m, 집수정 설치 4개소
가드레일 설치 L=192m(48경간)
- 사 업 비 : 30,000천원
- 공사기간 : 2012. 8. 9. ~ 2012. 9. 27.

○ 추진계획

- 공사구간 외 미설치된 가드레일 추가 설치를 위하여
2013년도 당초예산(20,000천원) 확보하여 추진

○ 처리결과(실적)

- 추진완료 (2013. 4. 16일 준공)