

# 경 제 건 설 국

- 경 제 과
- 지 역 개 발 과
- 도 로 과
- 교 통 과
- 건축디자인과
- 재 난 관 리 과

## 〈지역개발과〉

1. 충주도시기본계획 및 관리계획 수립 .....	86
2. 중부내륙선 철도 건설 .....	87
3. 호암택지개발사업 추진 .....	88
4. 안림2 택지개발사업 추진 .....	89
5. 주덕 소도읍 육성사업 추진 .....	90
6. 충주 제4산업단지 조성 .....	91
7. 충주 신산업단지 조성 .....	92
8. 민간개발 산업단지 조성 .....	93

## 〈도로과〉

1. 도로교통망 확충사업 .....	94
2. 도로유지 관리사업 .....	95
3. 시민생활편의 지원사업 .....	96
4. 안중~삼척간 고속도로 건설공사 .....	97
5. 충청고속화도로 건설공사 .....	98
6. 국도4차로 확포장공사 .....	99
7. 용두~주덕간 국도6차로 확장공사 .....	100
8. 국도대체우회도로 건설공사 .....	101
9. 가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사 .....	102

10. 북충주IC ~ 가금간도로 확포장공사 .....	103
11. 자전거도로 정비(특수시책) .....	104
※ 사업별 추진내역 「부 표」 .....	106

## 〈교통과〉

1. 대중교통 기반 확충 .....	134
2. 선진 교통질서 확립 .....	135
3. 안전하고 편리한 교통체계 구현 .....	136
4. 교통민원 서비스 개선 .....	137

## 〈건축디자인과〉

1. 공동주택관리 지원사업 .....	138
2. 주거환경 개선사업 .....	139
3. 용산상가 철거 및 공원조성 .....	140
4. 공공디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화 .....	141
5. 간판이 아름다운 도시 만들기 .....	142
6. 도시경관 관리 .....	143

## 〈재난관리과〉

1. 자연재난 대책추진 .....	144
2. 재해 예방사업 추진 .....	145
3. 현장중심의 시설물 안전관리 .....	147

4. 생활민방위 역량배양 .....	148
5. 하천 정비사업 추진 .....	149
6. 4대강 살리기 사업 추진 .....	150

# 목 차

## □ 일반현황

- 1. 기구 및 정·현원 ..... 65
- 2. 기본현황 ..... 66

## □ 주요업무추진상황

### <경제과>

- 1. 활력있는 전통시장 육성 ..... 75
- 2. 충주종합시장활성화구역 조성사업 ..... 76
- 3. 국내외 마케팅 지원 ..... 77
- 4. 산·학·연·관 협력체 구축 육성 ..... 78
- 5. 우수기업 유치 추진 ..... 79
- 6. 중소기업 및 소상공인 경영안정지원 ..... 80
- 7. 충주 기업도시 조성 ..... 81
- 8. 기업도시 진입도로 개설 ..... 82
- 9. 첨단산업단지 조성 마무리 ..... 83
- 10. 노사화합 및 근로자 복지증진 ..... 84
- 11. 안정적 에너지원 공급관리 ..... 85

# 일 반 현 황

(2010. 5월말 현재)

## □ 기구 및 정·현원

### ○ 기 구

과	담 당
6	28

### 경제건설국

경 제 과		지역개발과			도 로 과			교 통 과				건축디자인과			재난관리과											
경제담당	투자유치담당	기업도시담당	노사에너지담당	도시계획담당	도시관리담당	산업입지담당	도로행정담당	도로1담당	도로2담당	도로관리담당	도로조명담당	교통정책담당	교통지도담당	교통체계담당	차량등록담당	차량관리담당	건축담당	공동주택관리담당	주거환경담당	도시디자인담당	건축디자인담당	재난총괄담당	재난관리담당	복구지원담당	민방위담당	하천관리담당

### ○ 정 · 현 원

과 별	합 계		일 반 직 및 별 정 직																계약		기능	
	정원	현원	소계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		정원	현원	정원	현원		
			정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원						
합 계	147	145	122	219	1	1	6	6	34	33	45	44	27	17	9	19	1	3	24	23		
경 제 과	27	26	24	23	1	1	1	1	6	7	10	9	5	4	1	1	1	1	2	2		
지역개발	18	18	16	16			1	1	4	4	2	9	5	2	4	1			2	2		
도 로 과	24	24	21	21			1	1	6	6	9	9	5	2		3			3	3		
교 통 과	34	34	21	21			1	1	5	5	7	6	6	5	2	4			13	13		
건축디자인	22	22	20	17			1	1	7	4	8	5	3	3	1	4		2	2	3		
재난관리	22	21	20	21			1	1	6	7	9	6	3	1	1	6			2			

## □ 기본현황

### ○ 기업체 입주승인현황

(단위 : 천㎡, 개소)

입 지 별		면 적 (천㎡)	입주 업체	종 업 원			비 고
				계	남	여	
계		6,993	625	18,686	12,775	5,911	
제1산업단지		840	43	3,100	1,922	1,178	
제2산업단지		765	62	3,256	2,198	1,058	
첨단산업단지		697	30	2,840	2,109	731	
중원산업단지		190	26	450	347	103	
농공 단지	가주	131	12	321	249	72	
	용탄	191	16	433	318	115	
	주덕	155	15	334	243	91	
	가금	154	16	396	276	120	
개별입지		3,870	405	7,556	5,113	2,443	

### ○ 연도별 수출실적

(단위 : 백만 \$)

구 분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 5월말
전 국	253,845	258,900	325,465	371,489	422,417	363,533	140,803
충 북	7,546	4,986	8,054	8,919	9,213	8,079	3,018
충 주 시	278	266	306	351	411	249	104

## ○ 교량현황

(단위:m)

도 로 별		개 소	연 장	가 설	미가설	가설율(%)	미가설율(%)
계		421	31,975	418	3	99	1
고속국도		60	12,451	60		100	
국도		92	9,027	92		100	
국가지원 지방도		20	1,352	20		100	
지방도		45	1,899	45		100	
시 군 도	시 도	36	1,913	36		100	
	군 도	62	3,212	59	3	95	5
농 어 촌 도로		106	2,121	106		100	

## ○ 가로등, 보안등 시설 현황

(단위:개)

구 분	계	가 로 등	보 안 등	비 고
계	20,755	8,628	12,127	
동 지 역	11,219	6,263	4,956	
읍면지역	9,536	2,365	7,171	

## ○ 노점상현황

(단위:개)

구 분	거 리 수	길 이	노점상수	비 고
계	20	19.0km	511	
중점관리지역	19	18.4	31	
풍 물 시 장	1	0.6	480	



## ○ 토지의 용도별 내역

(단위: km<sup>2</sup>)

계	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역	비 고
983.894 (100%)	104.052 (10.06%)	344.986 (35.1%)	496.445 (50.4%)	38.411 (3.9%)	

\* 도시지역(104.052km<sup>2</sup>) : 주거지역(13.557), 상업지역(2.654), 공업지역(7.351)  
녹지지역(80.490)

## ○ 온천지구지정

(단위: km<sup>2</sup>)

계	충주지구	수안보	양 성				문강지구
			능암지구	충온지구	돈산지구	중원지구	
7개소	0.848	3.629	0.199	0.291	0.877	0.140	0.941

## ○ 도로현황

(단위 : km)

도 로 별		총 연 장		포 장 도		미포장도		미개통도	
		노선수	연 장	연 장	%	연 장	%	연 장	%
계		335	1,669	1,052	63	124	7	493	30
고속국도		1	36	36	100				
국 도		4	115	115	100				
국가지원 지방도		2	49	45	92			4	8
지 방 도		9	166	146	88	20	12		
시 군 도	시 도	9	380	258	68	2	1	120	31
	군 도	32	310	172	55	102	33	36	12
농 어 촌 도로		278	613	280	45			333	55

## ○ 유통업체 현황

대규모점포	재래시장		슈퍼마켓	비고
	정기시장	상설시장		
3	5	7	380여개	

## ○ 연료취급사용 업소 현황 : 301개

(단위 : 개소, km, 세대)

석유류				가스류						도시가스	
계	주유소	판매소	대리점	계	LPG			고압가스 제조·판매·저장	특정설비 사용기동조	총연장	공급세대
					충전	판매	집단등				
145	110	31	4	154	16	45	12	78	3	111	38,870

## ○ 노동조합 : 58 조합 4,655

- 한국노총 소속조합 : 32개조합 1,930명
- 민주노총 소속조합 : 21개조합 1,446명
- 상위단체 미가입 : 5개조합 1,279명(수립,전기원,시청)

## ○ 직업소개소 현황 : 61개소(무료 3, 유료 58)

## ○ 담배판매업소 : 840개소

## ○ 소비자보호단체

단체명	회장	회원수	비고
3개 단체		1,050	
전국주부교실 충주시지회	이상숙	125	
대한주부클럽 충주시지부	이금순	65	
충주YWCA	한경식	860	

## ○ 자동차등록 현황

(단위 : 대)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차	비 고
계	80,729	56,596	5,474	18,416	243	
관 용	425	109	91	213	12	
자 가 용	77,215	55,096	5,009	17,008	102	
영 업 용	3,089	1,391	374	1,195	129	

## ○ 운수업체 현황

### • 버스업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	시내버스	시외버스	전세버스	특수여객 (장의업)	비 고
업 체 수	30	2	2	8	18	
차량대수	347	72	93	157	25	

### • 택시업체 현황

(단위 : 대)

구 분	계	법인택시	개인택시	비 고
업 체 수	7업체/1개 지부	7	1	
차량대수	1,073	372	701	

### • 화물업체 현황

(단위 : 대)

구 분	운 송 사 업 체				주 선 사 업 체		
	소계	일반 화물	개별 화물	용달 화물	소계	주선 화물	이사 화물
업 체 수	25	25			62	38	24
차량대수	1,387	782	343	262	-	-	-

## ○ 특정관리시설 현황

구 분	계	A급	B급	C급
계	438	138	245	55
시설물	77	17	48	12
건축물	361	121	197	43

## ○ 유·도선 및 행정선 현황

유 선		도 선		행 정 선		비 고
척 수	승선인원	척 수	승선인원	척 수	정 원	
3	230	7	1,323	2	14	

## ○ 민방위 경보시설 및 비상급수시설

계	경보시설			비상급수시설		
	소계	민방위사이렌	재해경보	소계	음용수	생활용수
22	9	7	2	13	6	7

## ○ 재난 예·경보 시스템 현황

계	재난음성통보 시 스템	재해위성 전화기	강우량계	수위계	CCTV	재난 상황 문자전광판	비고
47	9	6	14	7	10	1	

## ○ 주택보급현황

(단위:호)

구 분	인 구 (명)	세대수 (세대)	주 택 현 황						보급률
			계	단	독	연	립	다세대 아파트 비거주용 건물내주택	
2010년 6월	209,424	80,586	73,755	30,183	3,701	468	38,434	969	91.52

## ○ 건축허가현황

(단위:건수)

구 분	계	주거용	상업용	농수산용	공업용	공공용	문 사 회 교 육 용	기 타
2008.12월	1,280	516	396	40	83	8	57	180
2009.12월	1,442	663	384	48	86	10	71	180

## ○ 주택건설사업계획 승인현황

(기준일: 2009. 12월말 현재)

구 분	단지수	세 대	비 고
계	8	2,968	
공 사 중	1	37	
사업계획승인	7	2,931	

## ○ 재난 취약시설 지정관리현황

계	자연재해저감시설 (개소)	재해위험지구 (개소)	대규모공사장 (개소)
676	670	1	5

## ○ 자동차관리사업체 현황

구 분	계	매매상사	폐차장	번호표 제작소	정 비 업 소					비고
					소계	종합	소형	부분	원동기	
업체수	228	24	5	1	198	19	7	171	1	

## ○ 주차장 및 지도단속관련 현황

### • 주차장 시설 현황

(단위:개소.면)

구 분	계	노 상	노 외 주 차 장			건축부설	비 고
			소 계	공 영	민 영		
개 소	5,527	18	84	39	45	5,425	주차장 확보율 68%
주 차 면	54,576	1,270	4,983	2,663	2,320	48,323	

### • 주·정차 지도단속인원 및 장비

구 분	지도·단속 인원				지도차량	CCTV	차량탐재 형CCTV
	계	기능	무기계약	기 타			
인원/장비	15	9	5	1	4 대	20대	3대

## ○交通安全시설물 현황

(단위:개소)

계	신호등	경보등	경광등	비 고
449	209	106	134	

# ○ 하천현황

(단위 : km)

구 분	개소수	연장 (km)	개수실적				비고
			계 획(A)	실 적(B)	미개수	개수율 (B/A,%)	
계	353	750.58	1148.97	640.31	508.66		
국가하천	2	59.38	15.42	15.42		100	
지방하천	21	189.2	222.55	180.39	42.16	81.06	
소 하 천	330	502	911	444.5	466.5	48.79	

# 시청사의 효율적인 유지관리

- 시청사의 철저한 유지관리로 청사이용편의를 제공하고,
- 내구연한 증진 등 효율적인 청사관리를 도모하고자 함

## □ 청사현황

- 시청사 : 지하2층 지상11층
  - 규모 : 연면적 46,931m<sup>2</sup>, 부지면적 36,377m<sup>2</sup>
  - 주요시설 : 기계실, 전기실, 승강기, 소방시설, 통신시설, 민방공실, 냉·난방 설비 등(도시종합정보센터 포함)

## □ 추진실적

- 청사 안전관리를 위한 시설점검 : 상반기 1회 실시  
(소방시설, 가스·전기설비, 승강기 등)
- 청사 노후시설 보수 : 7건/481백만원
  - 냉온수기 설치, 보일러 부속품 교체, 지하저수조 물탱크 라이닝 공사, 청사 전·후면 유리창 단열필름 설치, LED조명 교체 등

## □ 향후계획

- 시설물 내구연한 연장 및 효율적인 청사관리와 근무환경을 개선하여 열심히 일하는 분위기 조성코자 시설물 보수공사 추진
- 청사 노후시설 보수 : 년중
  - 청사 외벽 및 창호 청소
  - 각 사무실 바닥 및 복도 왁스작업 등



# 국내외 마케팅 지원

국제경쟁력을 갖춘 지역중소 제조업체의 제품홍보, 판로확대  
국내외시장개척 등 국내외 마케팅 지원으로 수출시장 다변화 및  
지역경제 활성화 도

## □ 지금까지 추진사항

- 해외마케팅 추진 : 연간 120만불 수출성가
  - 해외박람회 참가 및 특판전 개최 3회/ 인도네시아, 상해, 캐나다
- 국내 마케팅 추진 : 1억5천만원
  - 충주시우수상품 전시판매장 운영(터미널) / 1억1천만원
  - 인터넷쇼핑몰 청풍명월장터 입점(청주) / 5개사 (4천만원)  
(우리농산,웰바이오텍,산과들영농법인,수안보농협,충북원협)

## □ 향후 추진계획

- 수요자 중심의 해외마케팅 지원
  - 해외바이어초청 충주무역상담회 개최: 10개국 20개사 바이어초청
  - 해외 실구매 바이어 초청 마케팅상담회 : 연중 수시
  - 국내거래처 방문차 한국에 머물고있는 개별 바이어초청
- 핵심상품 발굴 및 수출마인드 제고
  - 국제무역박람회참가 : 4회 (홍콩,일본,베트남,말레이시아)
  - 지식재산권 보호를 위한 맞춤형 이동특허상담실운영(7월)  
⇒ 특허전문 변리사등 전문가 초청 상담회 개최 / 50개사 참여
  - 지역산품 홍보책자 발행 5,000부(영어,일어,중국어판)  
⇒ 국내외박람회,전시회,시장개척단,무역상담회 참가시 사용

# 충주종합시장활성화구역 조성사업

충주종합시장활성화구역(충의,자유,무학,공설)의 시설현대화 사업을 통해 고객들에게 쇼핑편의 제공, 문화체육공간조성 등으로 전통시장을 활성화하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2007 ~ 2010년
- 사 업 비 : 60억원(국비36, 도비6, 시비18)
- 사 업 장 : 구 원협부지 일원
- 사 업 량 : 5,267m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 주차장, 화장실, 관리사, 고객쉼터, 놀이공간

## □ 지금까지 추진상황

- 총사업비 60억 확보
- 도시계획시설사업 실시계획인가 완료('09. 12. 4)
- 건축 및 토목공사 설계완료('10. 5. 31)
- 충북원협 이전 ('10. 6월 부터)

## □ 향후 추진계획

- 공사착공 : 2010. 6
- 공사준공 : 2010. 12

## 활력있는 전통시장 육성

전통시장의 경쟁력 취약요인을 보완하여 시민이 즐겨찾는 활력이 넘치는 시장으로 육성하여 지역경제 활성화에 기여

### □ 시설현대화를 통한 경쟁력 강화

- 충주 종합시장활성화구역 조성사업(문화공간조성사업)  
면적 5,267㎡, / 6,000백만원 (2010. 6. ~ 2010. 12)
- 중앙공설시장 사업  
건물내부 보수 등 5건 / 670백만원
- 무학시장 아케이드 유지보수 : 50백만원
- 충의시장 차광막 및 앰프설치 : 33백만원
- 충의공영주차장 공중화장실 보수 : 1식/20백만원
- 전통시장 환경개선사업 : 4개소 / 95백만원
- 구도심상권 활성화구역 지정 연구용역 : 50백만원
- 관광지시장 지정 연구용역 : 30백만원(종합·품물시장)

### □ 경영선진화 및 마케팅 활동 지원

- 상인의식 교육 : 3회 / 시장경영진흥원
- 전통시장 러브투어 : 15회, 1,500여명 / 25백만원
- 다양한 이벤트 활동 전개 : 세일·체험행사 등 / 20백만원
- 전통시장 박람회 참가 및 상인체육대회 지원 : 하반기/16백만원

### □ 시민참여 확산을 통한 전통시장 활력화

- 전통시장 장보기 시민자율참여 유도 : 주1회 (공공기관·직능단체)  
공무원 장보기 참여 : 월1회
- 전통시장 상품권 자율구매 추진/공무원, 기업체

# 충주 기업도시 조성

우량기업 집중 유치와 차질없는 부지조성을 통한 전국 최고의 명품도시 건설

## □ 사업개요

- 위 치 : 충주시 주덕읍, 이류면, 가금면 일원
- 면 적 : 7,012,760m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 5,544억원
- 사 업 자 : (주) 충주기업도시
- 조성기간 : 2007~2020년(부지조성 2011년, 도시조성 2020년)
- 유치업종 : R&D시설, 첨단전자·정보 부품소재산업

## □ 지금까지 추진상황

- '07. 5. 7 개발구역 지정 및 개발계획 승인
- '08. 3. 3 개발계획 변경 및 실시계획 승인
- '08. 7. 1 기공식 (대통령 참석) ※ **기반조성 공정을 45%**
- '09. 8. 26 폐수종말처리시설 설치 위탁협약 (환경관리공단)
- '09. 11. 6 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인
- '09. 12. 14 1단계 분양 (1,258천m<sup>2</sup>)
- '10. 6. 9 2단계 분양 (41천m<sup>2</sup>) ※ **산업용지 분양을 25%**

## □ 2010년 추진계획

- 부지조성공사 계속추진(년말 목표공정 70%)
- 오·폐수처리시설 본공사 착공
- 3단계 분양(산업, 주거, 상업용지 등)

# 산·학·연·관 협력체 구축 육성

- 관내대학의 특성화 및 지역인재 육성을 위한 연구사업 지원으로 지역의 전략산업 육성 기반 구축
- 관내 기업의 기술개발을 위한 협력체 구성으로 기술향상 및 교류와 인력지원 체계 구축

## □ 지방대학 혁신역량 강화 지원

- 충주대학교 (4개사업/ 190백만원)
  - 파스너역량 강화사업(RIS) 90백만원
  - 친환경에너지 부품소재사업(RIC) 50백만원
  - 생활과학교실 운영사업 40백만원
  - 공학교육혁신센터 구축사업 10백만원
- 건국대학교 (1개사업/ 50백만원)
  - 바이오 식·의약 연구사업(RIC) 50백만원

## □ 산업진흥을 위한 산·학·연 사업추진

- 충북테크노파크 출연금 지원 100백만원
  - 관내산업의 기술고도화 유망기업 창업촉진 지원
- 산·학·연 협력사업을 위한 연구·토론회 운영
  - CEO 경제포럼 운영 / 1회      · 산·학·연·관 협의회 / 2회
  - 기업중심협의회 / 4회      · Inno - Tech 아카데미 / 6회

## □ 기대효과

- 대학이 보유한 연구기술과 장비를 이용하여 기업의 애로기술, 마케팅 등 기업 경쟁력을 높이는 계기마련
- 기업의 역량강화 및 기업에 필요한 인력 공급창구 역할

# 중소기업 및 소상공인 경영안정 지원

건전한 기업 및 소상공인에게 운영 및 시설자금을 적기 지원하고,  
판로를 개척하여 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

## □ 지금까지 추진실적

- 경영안정 및 시설자금 지원사업(2010. 5월말 현재)
  - 충주시중소기업육성기금 용자 추천
    - 계 획 : 150개 업체 / 10,000 백만원
    - 실 적 : 80개 업체 / 6,345 백만원
  - 충청북도 창업및경쟁력강화자금, 경영안정자금 용자 추천
    - 계 획 : 28개 업체 / 13,215백만원
    - 실 적 : 17개 업체 / 8,328백만원
  - 용자 실행 업체 이차보전 지원(1/4분기)
    - 사업비 : 644백만원(도비 172, 시비 472)
    - 실 적 : 174개업체 / 114백만원(도비 20, 시비 84)
- 지방기업 고용보조금 지원 : 4개업체/19명/114백만원
- 관내 수출기업 수출보험료 지원 : 6개업체/5백만원(완료)
- 중소기업 지원시책 설명회 개최(2회/110개 업체)
  - 충북지방중소기업청 및 유관기관 지원시책 설명회 (2010.1.19)
    - 시청 소회의실 / 50개 업체 참석
  - 충청북도 및 충청북도중소기업지원센터 합동설명회 (2010. 2. 17)
    - 시청 소회의실 60개 업체 참석

## □ 향후 추진계획

- 중소기업 운영자금 및 시설자금의 지원 홍보 강화
- 중소기업 지원시책 홍보물 제작(2010. 7월 중)

# 우수기업 유치 추진

수도권 및 타 시·도의 우량기업을 적극 유치하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

## □ 연도별 기업유치 현황

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	'10.5월말
업 체 수	44	41	49	92	66	70	31
투자규모(억원)	1,245	470	1,087	1,887	8,549	4,279	1,684
고 용 인 원 (명)	1,356	616	1,445	2,069	3,800	2,647	1,308

## □ 지금까지 추진실적

- 기업유치 활동
  - 기업관련 정보수집 및 교류(도 서울사무소 등)
  - 기업방문 및 현장안내 : 85회
  - 첨단산단 및 중원산단 기업유치
    - 첨단산단 : 30개 업체(85%), - 중원산단 : 26개 업체(91%)
  - 투자협약식 체결 : 4회 / 4개 업체
- 이전기업 보조금 지급 : 10,085,820천원
  - 국비 6,869,100천원, 도비 1,471,950천원, 시비 1,744,770천원

## □ 향후 추진계획

- 우량 기업 투자유치 촉진 및 협의중인 업체 지속적 관리
  - 기업관련 정보수집 및 교류 지속적 추진
  - 유치대상업체 발굴 및 적극적 유치활동 전개
- 기업도시내 기업유치 추진방향
  - 부품소재, 전기·전자, 바이오 등 첨단산업위주 기업유치
- 첨단산업단지 입주 마무리, 제3산단 입주 추진

# 기업도시 진입도로 개설

우량기업 등 안정적인 투자유치 여건 조성을 위하여  
기업도시 진입도로 조기 개설 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 기업도시 북측 ~ 가금면 하구암리(국지도 82호)
- 사업규모 : L=1.72km. B=30.M
- 사 업 비 : 298억원 (국비 149억원, 지방비 149억원)
- 사업기간 : 2008~2012년

## □ 지금까지 추진상황

- '09. 1. 29 기본 및 실시설계 용역 착수
- '09. 7. 16 주민설명회 개최
- '10. 2. 11 사전환경성 검토 완료
- '10. 4. 19 편입토지 등 보상계획 공고
- '10. 4. 23 노선변경 협의 완료
- '10. 4. 30 실시설계 용역 완료
- '10. 5. 20 편입토지 및 지장물 감정평가 완료
- '10. 5. 31 편입토지 등 보상협의 통지 ※ 보상을 75%

## □ 2010년 추진계획

- 진입도로 편입토지 등 보상 완료
- 시공·감리사 선정 및 공사 착공



# 안정적 에너지원 공급관리

에너지의 안정적 공급을 위한 공급(사용)업소의 철저한 지도점검  
및 천연가스 확대 공급을 통한 시민생활 편의 도모

## □ 지금까지 추진실적

### ○ 안정적 에너지원 공급 추진

- 석유 판매(취급)업소 지도점검 2회 / 46개소
- 가스취급(사용)업소 안전점검 4회 / 53개소
- 다중이용시설 전기 안전점검 3회 / 65개소
- 천연가스(LNG) 공급망 확대 보급 111km/38,870세대

### ○ 에너지 절약대책 추진

- 공공기관 에너지 절감 10% 추진
- 공공기관 차량 선택요일제 지속적 추진 및 카풀제 운영/ 1,148대
- 에너지절약 캠페인
  - 전단지 600매, 홍보물 600개
- 에너지절약 홍보
  - 전광판 표출 : 16개소 (연중실시)

## □ 향후추진계획

### ○ 에너지절약대책 지속 추진

⇒ 정부정책에 따라 적극 추진 및 민간부문 에너지절약 유도 등

### ○ 천연가스(LNG) 공급지역 및 보급률 확대 적극 노력

### ○ 신·재생에너지 보급사업추진(태양광발전)

⇒ 그린빌리지사업 39세대 : 2010년 7월 완료 예정

⇒ 태양광주택 42세대 : 2010년 10월 완료 예정

# 노사화합 및 근로자 복지증진

- 노동단체 운영·행사지원으로 노사화합 및 안정 도모
- 근로자종합복지관 운영을 통한 근로자 복지증진

## □ 노사화합행사 지원

- 근로자의 날 행사(5월) : 4.5백만원
- 노사한마음 동반대회(10월) : 5백만원
- 노사화합근로자체육대회(10월) : 18백만원

## □ 근로자 종합복지관 운영

- 위탁운영비 지원 : 138백만원(반기별 지급)
  - 자체 프로그램 운영

프로그램명	운영일	인원	예산	비고
5개			26,964천원	
정보화교실	연중(주5회)	30명/회	3,924천원	인터넷화선료
스포츠댄스 교실	연중(주2회)	30명/회	5,760천원	강사료
탁구교실	연중(주2회)	50명/회	5,760천원	강사료
영어교실	연중(주2회)	20명/회	5,760천원	강사료
서예교실	연중(주2회)	15명/회	5,760천원	강사료

- 임대 및 관리전환 등
  - 대한법률구조공단충주출장소 : 유상(5,771,000원/년)
  - 건강증진센터 : 관리전환(보건소)
  - 충북건설인력종합지원센터 충주지소 : 무상

# 첨단산업단지 조성 마무리

기업입주에 차질이 없도록 첨단산업단지 개발사업 준공 및  
공공시설 인계인수 철저

## □ 사업개요

- 위 치 : 충주시 이류면 완오리, 본리 일원
- 면 적 : 2,009,008m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 2,036억원 (국비 724억, 시행자 1,312억)
- 조성기간 : 2003 ~ 2010년 (기반조성)
- 유치업종 : 전자, 전기, 정보, 재료, 소재, 위생용 종이제품 등

## □ 지금까지 추진상황

- '03. 2. 12 지구지정 및 개발계획 승인
- '05. 11. 4 실시계획 승인 및 설계완료
- '06. 3. 20 부지조성공사 착공
- '07. 11. 19 생산용지 분양공고 ※ **분양율 85%**
- '09. 2. 23 용수공급시설 준공
- '09. 11. 24 입주기업 첫 가동 (대유디엠씨 / 태양광모듈)
- '09. 12. 22 진입도로 준공
- '10. 4. 30 산업단지 사업 준공

## □ 2010년 추진계획

- 우량기업 추가유치 및 잔여용지 분양
- 공공시설 인계인수

# 충주 도시기본계획 및 관리계획 수립

## 사업개요

- 대상지역 : 충주시 관내 전지역(984km<sup>2</sup>)
- 사업비 : 33억원(계속사업비)
- 사업기간 : 2005. 6월 ~ 2011. 6월
- 사업내용 : 도시기본계획 및 관리계획 수립

## □ 지금까지 추진상황

- '05.06.03 용역착수(도시기본계획, 관리계획, 지형도면고시)
- '06.09.27 주민공청회 개최
- '06.12.28 시 도시계획위원회 자문
- '07.09.20 충북도 도시계획위원회 자문
- '07.10.21 도시기본계획 승인(국토해양부)
- '08.12.05 관리지역세분 충북도 도시계획위원회 결정심의
- '09.01.02 관리지역세분 결정고시
- '10.2.23~3.10 도시관리계획(재정비)안 1차 공람공고

## □ 향후추진계획

- '10. 7 도시관리계획(재정비) 변경안 2차 공람공고
- '10. 9 시 도시계획위원회자문 및 의회 의견청취
- '10. 10 도시관리계획(재정비) 변경 신청 / 시→도지사
- '11. 4 도시관리계획(재정비) 변경 결정 / 충청북도지사
- '11. 5 도시관리계획(재정비) 지형도면 고시

## 안림2 택지개발사업 추진

- 위 치 : 안림동 · 연수동 일원
- 면 적 : 754,206m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 2,482억원 (용지비 1,349, 조성비 등 1,133)
- 사업시행자 : 한국토지주택공사
- 주택공급수 : 4,320세대(수용인구 11,665인)
- 사업 기간 : 2009년 ~ 2016년

### □ 지금까지 추진상황

- 2008. 6. 25 지구지정제안(대한주택공사 → 국토해양부)
- 2008. 11. 17 주민의견청취 요청(국토해양부 → 충주시)
- 2008. 11. 20 주민공람공고(공람기간 : 12. 12까지 22일간)
- 2009. 9. 18 택지개발예정지구 지정(개발계획포함)/국토해양부

### □ 향후 추진계획

- 2011. 12월 실시계획 승인 / 충청북도지사
- 2012. 상반기 보상 착수
- 2013 하반기 사업 착공
- 2016. 12월 사업 준공

# 호암 택지개발사업 시행

- 위 치 : 호암·직동, 지현동 일원
- 면 적 : 1,017,000m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 2,758억원 (용지비 1,367, 조성비 1,391)
- 사업시행자 : 한국토지주택공사
- 주택공급수 : 6,130세대(수용인구 16,551인)
- 사업 기간 : 2008년 ~ 2013년

## □ 지금까지 추진상황

- 2005.12.13 택지개발예정지구 고시(건교부고시 2005-309호)
- 2008.08.29 개발계획 승인 고시
- 2009.08.27 토지보상계획 공고 및 열람공고
- 2009.09.18 보상협의회 구성
- 2009.11.09 실시계획승인신청(한국토지주택공사⇔충청북도)
- 2009.11.4~12.10 토지감정평가 및 지장물조사

## □ 향후 추진계획

- 2010. 7월 토지 및 지장물 보상
  - ※ 자금경색으로 추가지연 예상
- 2010. 10월 실시계획 승인 / 충청북도지사
- 2010. 12월 사업 착공
- 2013. 12월 사업 준공

# 중부내륙선철도 건설

- 노 선 : 여주~충주~문경간 94.3km
- 사업기간 : 2005 ~ 2021년
  - 1단계(이천 ~ 충주 53.3km, 기본설계 중) : 2016년 완공
  - 2단계(충주 ~ 문경 41km, 기본계획 완료) : 2021년 완공
- 총사업비 : 17,206억원
  - 기투입 : 70억원(기본계획 38억원 및 기본설계 32억원 / 2009년)
  - 2010년 : 40억원(실시설계)
  - 2011년 이후 : 17,096억원(실시설계, 보상 및 공사비)

## □ 지금까지 추진상황

- '05. 6월 타당성조사 및 기본계획 시행(건설교통부)
- '07. 9. 4 기본설계용역 발주(한국철도기술공사, 태조엔지니어링)
- '07.12~'08.2 타당성조사 및 기본계획 재검증 용역(충주시)
- '08.8~'09.2 노선선정위원회 구성 평가(한국교통연구원)
- '09. 3. 1 제2안(양성~금가~충주역) 노선 최종선정 및 용역재개
- '09. 5.19 이천~충주~문경간 철도건설 기본계획 고시

## □ 향후 추진계획

- 2010. 7월 노선협의 및 노선확정
- 2010. 9월 기본설계 완료
- 2010. 10월 실시설계 추진 (2011. 6월 설계완료)
- 2011. 7월 보상실시 및 공사착수

# 주덕소도읍 육성사업 추진

- 위 치 : 충주시 주덕읍 일원
- 사업규모 : 48.4km<sup>2</sup>
- 사업내용 : 도시환경 개선, 공원·주차장 조성, 생태하천조성, 전통시장 활성화, 녹색네트워크 구축 등
- 사 업 비 : 110억원(국비50, 지방비 60)
- 사업기간 : 2010년~2013년

## □ 지금까지 추진상황

- 2010. 2. 5 : 제안서 공모계획 및 대상지 선정지침 시달
- 2010. 2. 25 : 주덕소도읍육성사업계획 제안서 공모신청
- 2010. 4. 2 : 지방 소도읍육성사업 선정 / 행정안전부
- 2010. 5. 31 : '10 국·도비 보조금 가내시 / 국 5억, 도 1억, 시 4억

## □ 향후추진계획

- 2010. 7월 : 2010년 예산확보 / 제2회 추경
- 2010. 8월 : 지방재정 투융자 심사
- 2010. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 추진
- 2011. 7월 : 사업 착수
- 2013. 12월 : 사업 완료



# 민간개발 산업단지 조성

## 가금농공단지 확장조성사업

- 사업 개요  
가금면 가흥리 / 2007 ~ 2011 / 70,721㎡ / 10,805백만원
- 추진 실적 및 계획
  - 2008. 11월 지구지정(개발계획) 변경 승인(충주시고시2008-105호)
  - 2009. 8 ~ 12월 토지 및 지장물 보상협약(38필지 23명)
  - 2010. 2월 토지보상 재결 신청(11필지 6명)
  - 2010. 6월 문화재 사·발굴조사 용역
  - 2010. 10월 공사 착공 (2011. 12월 준공)

## 충주녹색패션 산업단지조성

- 사업 개요  
양성면 능암리/ 2009 ~ 2011/ 293,966㎡/ 28,757백만원/ (주)MIK
- 추진 실적 및 계획
  - 2009. 5월 산업단지계획 승인신청서 접수
  - 2009. 10월 환경영향평가 본안 협의완료(원주환경청)
  - 2009. 11월 충청북도산업단지계획심의위원회 심의
  - 2009. 12월 산업단지계획 승인(충주시고시 2009-122호)
  - 2010. 3월 공사 착공(2011. 12월 준공)

## 충주테크원시티 산업단지조성

- 사업 개요  
주덕읍 당우리 / 2009 ~ 2011 / 290,000㎡ / 25,100백만원 / 피앤디개발(주)
- 추진 일정
  - 2009. 4월 산업단지계획 투자의향서 접수
  - 2009. 12월 합동설명회 개최, 산업단지계획 협의
  - 2010. 6월 산업단지계획심의위원회 심의
  - 2010. 7월 산업단지계획 승인 고시
  - 2010. 7월 공사 착공 (2011. 12월 준공)

## 충주 대 산업단지조성

- 사업 개요  
주덕읍 장록리 / 2009 ~ 2010 / 77,717㎡ / 5,168백만원 / 동양메이저, 하림지공, 화정전자냉장
- 추진 일정
  - 2009. 7월 개발계획 및 사전환경성검토 주민설명회
  - 2009. 10월 지구지정(개발계획) 승인 신청
  - 2010. 1월 지구지정(개발계획) 변경 승인(충주시고시
  - 2010. 4월 공사착공(12월 준공)

## 충주 만정 산업단지조성

- 사업 개요  
이류 만정리 / 2009 ~ 2010 / 50,182㎡ / 1,728백만원 / 충주산업
- 추진 일정
  - 2009. 8월 개발계획 및 사전환경성검토 주민설명회
  - 2009. 12월 지구지정(개발계획) 유관기관 및 관련부서 협의
  - 2010. 2월 산업단지계획 승인(충주시고시 2010-9호)
  - 2010. 8월 지구지정(개발계획) 변경 승인
  - 2010. 11월 공사착공(2010. 12월 준공)

# 충주 신산업단지 조성

- 위 치 : 주덕읍 화곡리, 이류면 영평리 · 본리 일원
- 면 적 : A=2,379,231m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2008 ~ 2014년
- 사 업 비 : 1,900억원

## □ 토지이용계획

(단위 : m<sup>2</sup>)

합계	산업시설 용 지	지원시설 용 지	공공시설 용 지	녹 지
2,379,231	1,731,410	14,657	286,651	346,513

## □ 지금까지 추진상황

- 2008.12.~09.11. 사전타당성 검토 용역(충주대학교 산학협력단)
- 2009. 12. 29 지구지정(개발계획) 용역 착수('10. 12월한)
- 2010. 3. 18 충주신산업단지 사업설명회(포스코건설외 5개사)
- 2010. 4. 22 출자심의위원회 출자 승인
- 2010. 5. 4 충주시의회 출자 동의

## □ 향후 추진계획

- 2010. 6~9월 SPC 추진 협의체 구성
- 2010. 10월 SPC 주주협약 및 법인 설립
- 2011. 3월 지구지정 및 개발계획 승인 신청
- 2011. 9월 산업단지계획 승인 및 고시
- 2011. 10월 토지 및 지장물 보상
- 2012. 7월 사업 착공 (2014. 12월 준공)

# 충주 제4산업단지 조성

- 위 치 : 용탄동 산89-1번지 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2010
- 사업량 : A=155,947㎡
- 사업비 : 18,000백만원 (시설비 등 9,000 보상비 9,000)

## □ 토지이용계획

(단위 : ㎡)

합계	산업시설 용 지	지원시설 용 지	폐기물 처리장	주차장	도로	녹 지
155,947	109,643	1,653	15,127	1,453	13,950	14,121

## □ 지금까지 추진상황

- 2008. 10. 15 지구지정 및 실시계획 용역 착수
- 2008. 11. 14 환경영향평가 및 교통영향평가 용역 착수
- 2009. 6. 30 충주 제4산업단지 조성사업 합동설명회
- 2009. 7. 10 산업단지계획 유관기관(관련부서) 협의
- 2009. 8. 3 환경영향평가 본안 제출(원주지방환경청)
- 2009. 11. 26 충청북도산업단지계획심의위원회 심의
- 2009. 12. 18 산업단지계획 승인(충주시고시 제2009-120호)
- 2010. 1~5월 토지 및 지장물 보상(보상율 85%)
- 2010. 6. 11 토지 수용 재결 신청

## □ 향후추진계획

- 2010. 10월 문화재 발굴 조사 및 공사 착공

# 도로교통망 확충사업

## □ 2010 사업계획

(단위 : km, 백만원)

구 분		건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
계		76	64.482	31,558	
국비 지원	광역·지역발전 특별회계보조금	2	7.36	11,520	국비 8,560 도비 2,700
도비 지원	소 계	7	3.93	3,126	도비 1,030
	시 도	4	2.2	1,536	도비 480
	군 도	3	1.73	1,590	도비 550
자체 사업	소 계	67	53.192	16,912	
	시 도	41	13.642	9,892	
	군 도	11	16.81	4,600	
	농어촌도로	15	22.74	2,420	

※ 세부사업내역 : 별첨 <106쪽 ~ 133쪽>

# 안중~삼척간 고속도로 건설공사

## □ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
계		69.46	2,318,000	404,227	240,300	1,673,473
음성~충주	'06~'14	45.56	1,718,000	385,727	149,500	1,182,773
충주~제천	'09~'14	23.90	600,000	18,500	90,800	490,700

※ 한국도로공사

## □ 지금까지 추진상황

- 음성~충주(전체공정 41.3%)
  - 음성 대소~노은 문성 L=27.9km(1~4공구) : 2007. 8착공
    - 추진공정 : 51%(토공 및 교량교대 공사중)
  - 노은 문성~엄정 율능 L=17.6km(5~7공구) : 2007. 12착공
    - 추진공정 : 28.4%(토공 및 구조물 공사중)
- 충주~제천
  - 보상실적 : 61.8%(1,088필지 / 1,404,561㎡)
  - 착공일자 : 2009. 7. 24
    - 추진공정 : 5.4%(토공작업 공사중)

## □ 2010년 추진계획

- 음성~충주 : 편입용지 보상 완료 및 공사 지속 추진(60%목표)
- 충주~제천 : 편입용지 보상 및 공사 지속 추진(20%목표)

# 시민생활 편의지원사업

## □ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사업량	사업비	사업기간
합 계			13	1,198	
신 규 설 치	소 계		7	538	
	가로등 원격제어시스템 설치	관내일원	1식	148	3~5월
	읍면동 보안등 설치 공사	관내일원	150개소	150	3~6월
	가로등 감전보호대 설치공사	관내일원	370개소	40	3~4월
	보안등단방향 관리시스템개보수	관내일원	1식	30	3~5월
	농촌지역버스승강장 보안등설치	농촌지역	40개소	40	4~7월
	봉방동 가로등 설치	봉방동	20개소	30	3~5월
	문화동거리 가로등 설치	문화동	20개소	100	3~6월
유 지 보 수	소 계		6개	660	
	가로등·보안등 단가보수비	관내일원	3개 지역	340	1~12월
	노후 가로·보안등 정비공사	관내일원	200개소	100	3~4월
	주민건의 민원불편해소	관내일원	60개소	60	4~6월
	노후 가로등 제어함 교체공사	관내일원	15개소	60	3~4월
	노후 가로등주 교체공사	관내일원	25개소	50	3~5월
	경관조명(교량, 육교등)유지보수비	관내일원	1식	50	3~7월

# 도로유지 관리사업

## □ 도로유지분야

(단위 : km, 백만원)

구 분	건 수	사 업 량	사 업 비	비 고
소 계	45	28식, 7.0	7,436	
도로유지관리	41	24식, 7.0km	6,630	
교통안전시설사업	4	4식	806	

## □ 도로행정분야

사 업 명	사업계획		사업실적		비고
	사업량	사업비 (백만원)	사업량	사업비 (백만원)	
도로점용허가	310건	30	339건	30	
도로사용료부과	2,000건	470	1,606건	445	
국.공유재산사용료부과	105건	16	84건	9	
장기미집행도시계획시설 보상	3필지	200	2필지	70	
도로편입용지 보상	44개사업	9,056	37개사업	6,002	
미불용지 보상	10필지	300	15필지	264	

## □ 문제점 및 대책

- 도로개설 편입용지, 보상액 이의신청 등으로 사업추진 지연
- 공공사업의 중요성 등 계도 및 보상 지속협의로 이해설득

# 충청고속화도로 건설공사

## □ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
충청고속도로	'10~'20	100.4	781,900	1,000	2,000	778,900

※ 사업노선 : 청주~충주~제천·원주(4차로~6차로)

## □ 사업의 필요성

- 국토중심기능을 강화하고 충청권 개발촉진과 지역균형 발전을 위하여 행복도시와 충주, 원주의 접근성 확보를 위한 도로확충 절실
- 2013년 충주 세계조정선수권대회 유치를 위한 청주공항과 경기장과의 교통망 확충 필요

## □ 추진상황

- 2009. 2 충청내륙권 교통체계 개선방안 연구용역(국토부→한국교통연구원)
- 2009. 12 기본설계비 국비 20억원 확보
- 2010. 2 타당성 및 개선방안 연구용역 완료
- 2010. 6. 4 타당성 재조사 현장방문 / 한국개발연구원(KDI)

## □ 2010년 추진계획

- 2010. 5 ~ 10월 : 타당성 재조사 / 기획재정부
- 2010. 10월 : 기본설계 용역 착수 / 국토해양부



# 국도대체우회도로 건설공사

## □ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
용두~금가	'02~'12	10.8	218,713	138,295	20,000	60,418

## □ 지금까지 추진상황 (공정 70%)

- 2007. 11월 : 도로구역결정처분 무효소송 대법원 기각 결정
- 2008. 5월 : 재심의에 요청에 따른 대법원 기각 재결정
- 2010. 6월 : 금가대교 상부공 추진, 토공 및 구조물공 시행
- ※ 금가대교 경관조명 및 전망대설치 건의(09.12.21) / 충주시→대전청
  - 경 관 조 명 : 소요사업비 6억원
  - 전 망 대 : 소요사업비 4.5억원

## □ 2010년 추진계획

- 금가대교 상부공 완료
- 구조물 및 포장 시행 (2011 준공예정)

# 용두~주덕간 국도6차로 확장공사

## □ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
용두~주덕	'05~'12	7.64	129,000	4,073	-	124,927

## □ 지금까지 추진상황

- 2005. 12 : 기본설계용역 발주
- 2006. 8 : 노선 협의
- 2007. 3 : 주민설명회 3회 개최(주덕1, 이류2)
  - 대소원 교차로 및 첨단산업단지진입 접속도로 평면교차 건의
- 2007. 3 : 노선 선정 결과 회신(기존 국도 확장)
- 2008. 6 : 기본설계용역 완료

## □ 2010년 추진계획

- 충청고속화도로건설공사와 병행구간으로 보류 상태임

# 국도4차로 확포장공사

## □ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	사업비	기투자	2010계획	향 후
계		10.7	101,128	74,081	20,800	6,247
귀래 ~ 목계	'03~'12	9.97	96,328	71,581	18,500	6,247
양성교차로 (국도38호선)	'07~'10	0.73	4,800	2,500	2,300	

## □ 지금까지 추진상황

- 귀래 ~ 목계 / 시행청 : 대전청
  - ⇒ 토공사 및 구조물 공사중 / 현 공정 70.8%
- 양성교차로 / 시행청 : 충주국도관리사무소
  - ⇒ 교량하부공 추진 / 현 공정 54%

## □ 2010년 추진계획

- 귀래 ~ 목계
  - ⇒ 도로확포장(2010계획 80%) / 2011년 준공예정
- 양성교차로
  - ⇒ 구조물 완료 및 포장시행(2010계획 90%) / 2011계획 준공예정

# 가금~칠금간 국가지원지방도 확포장공사

## □ 사업개요

(단위:km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
가금~칠금	'05~'12	6.86 (교량580m)	103,866	25,581	11,000	67,285

※ 교량형식 : 널센아치교

## □ 지금까지 추진상황 / (공정 28%)

- 2005. 3 : 공사착공(감리사:이산, 시공사:SK건설외 2개사)
- 2007. 3~8 : 타당성 재검증 용역추진(한국교통연구원 B/C 1.04)  
- 용역비 85백만원 / 과업기간 2007. 3~8
- 2008. 11 : 도로구역결정처분 무효소송 각하 판결(청주지방법원)
- 2009. 2 ~ 11월 : 총사업비 조정 확정 / 3~5회  
- L = 6.86km 2차로에서 4차로 변경(사업기간 2011년까지 연장)  
- 변경사업비(당초 745억원, 변경 1,039억원, 증 294억원)
- 2009. 12 : 전체분 5차 ~ 6차 변경집행  
- 변경도금액(당초 650억원, 변경 924억원, 증 274억원)
- 2009.12 : 탄금대교 교량 하부공사 완료 (교대2, 교각8)
- 2009.12 : 국비 83억원, 도비 27억원(토지보상) 확보
- 2010. 3 : 교량상부 강교 제작중 / 동부철구사업소

## □ 2010년 추진계획 (계획공정 36%)

- 2010. 5월 금년도 27억원 보상완료됨에 따라 보상부족액 23억원 도비 추경확보후 보상 지급

【동촌R ~ 원호암R L=1.72km / 500백만원】

【탄금대~삼원초교 L=2.7km / 1,400백만원】

【시관내자전거도로 유지관리1식 / 100백만】

○ 사업추진 방침

- 혼용자전거도로를 전용자전거도로 정비 구축

## 2) 4대강 살리기 자전거도로 계획

○ 사업현황

- 위 치 : 양성면 단암리(도경계) ~ 동량면 조동리(충주댐)

- 7공구(탄금지구) : 양성면 단암리~가금면 창전리(조정지댐)

- 8공구(충주지구) : 가금면 창전리(조정지댐)~동량면 조동리

○ 사업량 : 44.68km(7공구 24.75, 8공구 19.93)

○ 사업비 : 88억(7공구 48, 8공구 40)

○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2012. 12

- 2009. 11. 17 : 공사착공(7공구) / (주)동호개발, (합)삼우건설

- 2010. 3. 15 : 공사착공(8공구) / (주)협성종합건설, 삼덕이엔씨, 중림건설

○ 추진기관 : 대전청(7공구), 충북도청(8공구)

## 3) 기대효과

- 탄금호를 감싸는 탄금호 순환 자전거 도로를 비롯한 남한강 물길을 따라 환상의 자전거도로가 개설되므로써 세계걷기대회, 마라톤대회 개최 등 새로운 관광자원 활용 가능

- 자전거도로와 더불어 친환경 휴게시설 등을 조성하여 다양한 여가활동 공간으로 활용가능

- 시민의 건강증진 및 에너지절약 등 근검절약하는 분위기 조성

- 친환경 도시조성을 위한-

# 자전거도로 정비(특수시책)

## <시관내 자전거도로>

### □ 사업개요

- 사업기간 : 1995 ~ 2015년
- 총사업비 : 84,100백만원(시가지 31,595 )
- 총사업량 : L = 178.20km
- ⇒ 시가지도로 : 178.20km
- 【시가지 동부외곽순환도로 외 34개 노선】

### □ 지금까지 추진실적

(백만원)

구 분	계	기투자	2009	2010	이후	비 고
시가지도로	84,100	26,102	698	2000	55,300	

#### ○ 세부정비내역

(km)

구 분	노선수	연 장 별			유 형 별			
		계	정 비	미정비	계	자전거전용	보행자전거	자동차겸용
시가지도로	35	178.20	82.49	95.71	82.49	37.77	42.72	2.0

### □ 자전거도로 정비계획(2010년도)

#### 1) 시가지 자전거도로

- 사업기간 : 2010. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 2,000백만원 (분권:866 도비:150 시비:984)
- 사 업 량 : 자전거도로 정비

- 세계조정 선수권대회 도로망 확충 -

# 북충주IC~가금간도로 확포장공사

## □ 사업개요

(단위 : km, 백만원)

사업구간	사업기간	사업량	총사업비	기투자	2010계획	향 후
북충주IC~ 가금 (국지도82호선)	'09~'12	L=5km B=20m	42,700	-	3,000	39,700

## □ 지금까지 추진상황

- 간이 예비타당성 건의 자료 제출 : 2008. 6. 5
- 실시설계비 10억원 확보 : '08. 12('09 교통시설 특별회계)
- 실시설계용역 시행 / 2009. 3 ~ 2010. 5
  - 용역업체 : 건화ENG / 용역감리 : 홍익기술단
- 노선계획안 공정 및 주민설명회 홍보 / 6. 2 ~ 6. 15(14일간)
- 주민설명회 개최 / 2009. 6. 17 가금면사무소
- 환경 재해영향평가 시행 / 2009. 7월
- 설계방침 결정 (총사업비 변경) / 2010. 1월 국토해양부
  - 당초 550억원 ⇒ 변경 427억원
- 국비 20억원, 도비 10억원(토지보상) 확보

## □ 2010년 추진계획

- 편입용지 보상 추진(분할측량 및 감정평가 실시)
- 2010년 하반기 공사착공 예정

# 도로교통망 확충사업

## 가. 국비지원사업(광특)

○ 2건/7.36km/11,520백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
가금~칠금간국가 지원지방도확포장 공사	L=6.86km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 가금~칠금간도로선형개량</li> <li>○ 총사업비 : 103,866백만원 (기투자 25,581 2010계획:11,000, 향후67,285)</li> <li>○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 교량 하부공사 완료</li> <li>○ 추진계획 : 교량 상부 강교 제작</li> </ul>	국비 8,300 도비 2,700
위험도로구조개선 (수주도로)	L=0.5km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 이류면 문주리 수주-팔봉일원</li> <li>○ 총사업비 : 520백만원 (기투자 2010계획:520, 향후 -)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 7</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7월 공사준공 예정</li> </ul>	국비 260 시비 260



## 다. 자체사업

### ① 시의시도 정비사업 -- 41건/13.642km 9,892백만원

사 업 명	사업량	사 업 개 요	비 고
동부외곽순환도로 개설공사 (대로1-7호선)	L=2.05km	<p>□ 국민정비타운~금릉초교옆</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금릉동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 7,557백만원 (기투자:7,557, 2010계획: - )</li> <li>○ 사 업 량 : L=383m, B=35m</li> <li>○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 - '10. 5. 26 : 공사준공</li> </ul> <p>□ 아이파크@~힐스테이트@</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 19,752백만원 (기투자:19,752, 2010계획: - )</li> <li>○ 사 업 량 : L=1,216m, B=35m</li> <li>○ 사업기간 : 2008 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 - 2010. 6. 1 : 공사준공</li> </ul> <p>□ 호암더조은@~원호암</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 호암동 세영더조은@~원호암</li> <li>○ 총사업비 : 4,100백만원 (기투자:4,100, 2010계획: - )</li> <li>○ 사 업 량 : L=440m, B=35m</li> <li>○ 사업기간 : 2008 ~ 2011. 6</li> <li>○ 추진상황 - 2009.3 : 토공사(50%) * 도시계획 변경 추진</li> <li>○ 추진계획 - 2011 : 공사준공 예정</li> </ul>	

○ 군도 및 농촌도로관리 -- 3건/1.73km /1,590백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
신니 방추간 도로 확포장공사	L=0.61km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 신니면 화석리</li> <li>○ 총사업비 : 700백만원 (기투자:200, 2010계획:500, 향후:-)</li> <li>○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4월 착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12월 준공예정</li> </ul>	도비 100 시비 400
산척면 광동 진입로 도로개설	L=0.92km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리</li> <li>○ 총사업비 : 1,534백만원 (기투자:844, 2010계획:690, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3월 착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12월 준공예정</li> </ul>	도비 150 시비 540
노은 수릉~능암간 도로개설 (15호)	L=0.2km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 노은수릉, 양성능암 일원</li> <li>○ 총사업비 : 4,420백만원 (기투자:4,020, 2010계획:400 향후:-)</li> <li>○ 사업기간 : 2002. 3 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(10%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	도비 300 시비 100

## 나. 도비지원사업

○ 시 도 4건/2.2km/1,536백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
수안보하이스포옆 도시계획도로개설	L=0.09km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 수안보면 온천리</li> <li>○ 총사업비 : 466백만원 (기투자: , 2010계획:466, 향후:)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(80%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	도비 100 시비 366
연수동 세광교회뒤 도시계획도로개설	L=0.09km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동 세광교회주변</li> <li>○ 총사업비 : 350백만원 (기투자:30 2010계획:320, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 9</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4월 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 9월 준공예정</li> </ul>	도비 100 시비 220
자전거도로정비공사 (동춘R~원호암R)	L=1.72km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 교현,용산,호암동일원</li> <li>○ 총사업비 : 500백만원 (기투자: , 2010계획:500, 향후: )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6월 공사발주</li> <li>○ 추진계획 : '10.12월 준공예정</li> </ul>	도비 150 시비 350
엄정 주동교 재가설	L=0.3km B=8.0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 엄정면 가춘리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 650백만원 (기투자:400 2010계획:250, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '09. 3 공사착공(60%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12 준공 예정</li> </ul>	도비 130 시비 120

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
이류 하검단 도시 계획도로개설	L=0.15km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리</li> <li>○ 총사업비 : 365백만원 (기투자: 2010계획:15 향후:350 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	
충주대앞 소방도로 개설	L=0.24km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 검단리</li> <li>○ 총사업비 : 2,630백만원 (기투자:1300, 2010계획:540, 향후:790)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 공사 추진</li> </ul>	
이류 독정2리 도시계획도로개설	L=0.15km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 만정리</li> <li>○ 총사업비 : 466백만원 (기투자: 2010계획:16 향후:450 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	
양성용포 도시계획 도로개설	L=0.5km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리</li> <li>○ 총사업비 : 567백만원 (기투자:16 2010계획:226, 향후:325)</li> <li>○ 사업기간 : 2010.1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(60%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	
양성천 교량 설치공사	L=0.07km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리</li> <li>○ 총사업비 : 1,602백만원 (기투자: 2010계획:50 향후:1,552)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
충주중학교앞 도시계획도로개설	L=0.20km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 용산동</li> <li>○ 총사업비 : 800백만원 (기투자:200, 2010계획:300, 향후:300)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 1월 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : 8월 준공예정</li> </ul>	
용산17통 청운로앞 도시계획도로개설	L=0.17km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 용산동</li> <li>○ 총사업비 : 500백만원 (기투자:250 2010계획:250, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정</li> </ul>	
지현3통 도시계획도로개설 (소로2-267호선)	L=0.22km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 지현 3통</li> <li>○ 총사업비 : 1,279백만원 (기투자:719, 2010계획:130, 향후:430)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(80%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사비 확보</li> </ul>	
남산교~사천개간 도시계획도로개설 (소로3-186호선)	L=0.44km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 지현 2통</li> <li>○ 총사업비 : 1,429백만원 (기투자:629, 2010계획:150, 향후:650)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(96%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사비 확보</li> </ul>	
문화14통도시계획 도로개설공사	L=0.042km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 문화14통</li> <li>○ 총사업비 : 416백만원 (기투자: 2010계획: 16 향후: 400 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
산척소방서주변 도시계획도로개설	L=0.30km B=8~10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리</li> <li>○ 총사업비 : 872백만원 (기투자 26 2010계획:300, 향후:546)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료(30%)</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
엄정(소로2-5) 도시계획도로 개설	L=0.52km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 엄정면 용산리</li> <li>○ 총사업비 : 1,550백만원 (기투자:500, 2010계획:350, 향후:700)</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(80%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사비 확보</li> </ul>	
문화회관뒤 도시계획도로개설	L=0.1km B=4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 성내동 문화회관뒤</li> <li>○ 총사업비 : 492백만원 (기투자:317 2010계획:175, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
교현1통 도시계획 도로개설	L=0.30km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 교현안림동</li> <li>○ 총사업비 : 1,486백만원 (기투자:705, 2010계획:281, 향후: 500 )</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(70%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사 추진</li> </ul>	
안림도로확포장	L=0.46km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 안림동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 120백만원 (기투자:- 2010계획:120, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 실시설계용역 착수</li> <li>○ 추진계획 : '10. 9 용역준공 예정</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
금가경촌도시계획 도로 개설공사	L=0.1km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 경촌마을</li> <li>○ 총사업비 : 150백만원 (기투자:0 2010계획:150 향후:0)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계완료('10.3.19)</li> <li>○ 추진계획 : 2회추경시 예산반영(시설비)</li> </ul>	
금가도촌도시계획 도로 개설공사	L=0.3km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리</li> <li>○ 총사업비 : 1,798백만원 (기투자:640 2010계획:390 향후:768)</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 1. ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 8 공사준공 예정</li> </ul>	
동량 조동도시계획 도로개설	L=0.55km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리</li> <li>○ 총사업비 : 3,730백만원 (기투자:320 2010계획:300 향후:3,110)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(50%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상 후 공사추진</li> </ul>	
동량 운교도시계획 도로개설	L=0.23km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 동량면 용교리</li> <li>○ 총사업비 : 595백만원 (기투자:300, 2010계획:295, 향후:185)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 5 공사착공</li> <li>* 농작물 식재에 따른 공사중지(5.31)</li> <li>○ 추진계획 : '10.11 재착공 예정</li> </ul>	
산척농협 앞 도시 계획도로개설	L=0.25km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 송강리</li> <li>○ 총사업비 : 980백만원 (기투자: 2010계획:332 향후:648)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(35%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
문화16통 도시계획 도로개설공사	L=0.11km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 문화16통</li> <li>○ 총사업비 : 466백만원 (기투자: 2010계획:16 향후:450)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	
호암마트 - 세차장간 도시계획도로	L=0.15km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동</li> <li>○ 총사업비 : 600백만원 (기투자:16, 2010계획:200, 향후:384)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료(50%)</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
호암 수채아파트앞 도시계획도로	L=0.15km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동</li> <li>○ 총사업비 : 250백만원 (기투자:, 2010계획:82, 향후:168)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료(50%)</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
호암현대호반@앞 도시계획도로개설	L=0.07km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동</li> <li>○ 총사업비 : 316백만원 (기투자: 2010계획: 16 향후 300)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보 후 사업추진</li> </ul>	
호암 직동~발티간 도시계획도로개설	L=0.7km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동</li> <li>○ 총사업비 : 15,000백만원 (기투자:3,220, 2010계획:500, 향후:11,280)</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2013. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 5 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '11. 5 공사준공 예정</li> </ul>	



사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
칠금3통도시계획 도로 개설공사	L=0.3km B=8.0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 칠금동 3통 일원</li> <li>○ 총사업비 : 720백만원 (기투자:310 2010계획:60 향후:350)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 공사추진</li> </ul>	
연수종합상가주변 도시계획도로개설	L=0.17m B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동</li> <li>○ 총사업비 : 540백만원 (기투자:220 2010계획:320, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(70%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	
연수 1통 도시계획 도로개설공사	L=0.2km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 741백만원 (기투자: 2010계획:222 향후:519)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(50%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	
연수주공7단지옆 도시계획도로개설	L=0.08km B=15m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2010계획:30 향후:)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 실시설계용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 보상 추진</li> </ul>	
목행미북리 소방도로개설	L=0.17km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 목행동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 250백만원 (기투자:, 2010계획:250, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(81%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상 후 공사추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
봉방도시계획도로 (하방 - 신촌)	L=0.34km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 봉방동</li> <li>○ 총사업비 : 2,400백만원 (기투자:1,400, 2010계획:1,000, 향후: - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 공사중(토공 40%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12 공사준공 예정</li> </ul>	
금릉사거리~UN평화 공원간도시계획 도로개설	L=0.84km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금릉동</li> <li>○ 총사업비 : 1,502백만원 (기투자:- 2010계획:60 향후:1,442 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2 실시설계용역 착수</li> <li>○ 추진계획 : 실시설계후 공사비 확보</li> </ul>	
칠금신촌~칠지마을간 도시계획도로개설	L=0.53km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 칠금동</li> <li>○ 총사업비 : 3,461백만원 (기투자:- 2010계획:1,330 향후:2,131)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2 실시설계용역 착수</li> <li>○ 추진계획 : 실시설계 및 보상후 공사추진</li> </ul>	
칠금1통도시계획 도로개설	L=0.1km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 칠금동 1통 일원</li> <li>○ 총사업비 : 170백만원 (기투자:0 2010계획:70 향후:100)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 공사추진</li> </ul>	
칠금금제도시계획 도로개설	L=0.23km B=35m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 칠금동</li> <li>○ 총사업비 : 900백만원 (기투자:- 2010계획:30 향후:870)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 보상추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
고든골 도로확포장	L=0.68km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 618백만원 (기투자318 2010계획:300, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 9 공사준공 예정</li> </ul>	
진주연립~예성운전 학원간도로확포장 (중로 3-34호선)	L=1.00km B=12m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 달천동, 호암동</li> <li>○ 총사업비 : 3,500백만원 (기투자:558, 2010계획:200, 향후:2582)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료(54%)</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
단월하단마을회관 앞도시계획도로	L=0.17km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 단월동 하단마을</li> <li>○ 총사업비 : 536백만원 (기투자:16 2010계획:300, 향후:220)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 1 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12 공사준공 예정</li> </ul>	
단월하단마을 도시계획도로개설 (도로2- 450)	L=0.1km B=10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 단월동 하단마을</li> <li>○ 총사업비 : 486백만원 (기투자:16, 2010계획:220, 향후:250)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중</li> <li>○ 추진계획 : 보상 후 공사추진</li> </ul>	
단월 모시래마을 도시계획도로(2차)	L=0.21km B=8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 단월동</li> <li>○ 총사업비 : 1,605백만원 (기투자:1,305 2010계획:300, 향후:-)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정</li> </ul>	

## ② 군도 정비사업 -- 11건/16.81km/4,600백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕 공설묘지진입로 확포장 (10호)	L=2.40km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리</li> <li>○ 총사업비 : 4,186백만원 (기투자:670, 2010계획:300, 향후:3,216)</li> <li>○ 사업기간 : 2006. 3 ~ 2013. 12</li> <li>○ 추진상황 : 2공구실시설계용역변경 완료</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 보상추진</li> </ul>	
주덕동산미 도로개설 (15호)	L=2.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 대곡리</li> <li>○ 총사업비 : 6,670백만원 (기투자:420, 2010계획:400, 향후:5,850)</li> <li>○ 사업기간 : 2006. 1 ~ 2015. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '11. 4 공사준공 예정</li> </ul>	
주덕 신양~가흥간 도로확포장	L=0.62km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 350백만원 (기투자: - 2010계획:350, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '11. 6 공사준공 예정</li> </ul>	
이류신촌~흑평간 도로개설 (10호)	L=3.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 완오리</li> <li>○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:1,116, 2010계획:500, 향후:2,284)</li> <li>○ 사업기간 : 2004. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 5 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10.11 공사준공 예정</li> </ul>	
이류장성~두정간 도로확포장(209호)	L=0.92km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리~두정리</li> <li>○ 총사업비 : 3,280백만원 (기투자:2,980, 2010계획:300, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2005. 9 ~ 2010.12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계용역 추진중</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7 공사착공 예정</li> </ul>	

### ③ 농어촌도로 정비사업 -- 15건/22.74km/2,420백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
주덕화곡~매남간 도로확포장 (202호)	L=2.54km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 사락~제내</li> <li>○ 총사업비 : 3,900백만원 (기투자:600, 2010계획:200, 향후:3,100)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상중(80%)</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
신양~삼청간 도로확포장 (209호)	L=4.80km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양~삼청리</li> <li>○ 총사업비 : 6,150백만원 (기투자:4,448, 2010계획:200 향후:1,502)</li> <li>○ 사업기간 : 2003. 3. ~ 2012. 12.</li> <li>○ 추진상황 : 공사발주(L=66m)완료</li> <li>○ 추진계획 : 잔여구간 공사추진</li> </ul>	
살미 강진마을 진입로 개설	L=0.28km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 살미면 문강리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 382백만원 (기투자:342 2010계획:40, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2008. ~ 2010. 7</li> <li>○ 추진상황 : 보상(50%) 및 공사(70%) 병행</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7월 공사준공 예정</li> </ul>	
성종~부연간 도로확포장	L=1.8km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,370백만원 (기투자:2,200 2010계획:170, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2007. ~ 2011. 5</li> <li>○ 추진상황 : '10. 5 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '11. 5 공사준공 예정</li> </ul>	
신청~화석간도로 확포장 (201호)	L=1.62km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 신니면 화석리</li> <li>○ 총사업비 : 1,940백만원 (기투자:700, 2010계획:200, 향후:1,040)</li> <li>○ 사업기간 : 2005. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 9 공사준공 예정</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
산척 석문군도 도로확포장 (19호)	L=0.30km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 석천리</li> <li>○ 총사업비 : 600백만원 (기투자:-, 2010계획:150, 향후:450)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2 실시설계용역중</li> <li>○ 추진계획 : 실시설계후 보상추진</li> </ul>	
산척용암 군도개설 (22호)	L=1.00km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 영덕리</li> <li>○ 총사업비 : 1,500백만원 (기투자:450, 2010계획:300, 향후:750)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계용역 완료</li> <li>○ 추진계획 : 보상 추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
양성 후곡~강천간 도로확포장 (15호)	L=2.0km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 영죽리</li> <li>○ 총사업비 : 6,000백만원 (기투자:400, 2010계획:500, 향후:5,100)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2015. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3 착공, 일부보상(80%)</li> <li>○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정</li> </ul>	
가금내동~묘곡간 도로확포장 (11호)	교량 L=0.11Km 도로 L=2.90km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 가금면 봉황리</li> <li>○ 총사업비 : 5,750백만원 (기투자:1,372, 2010계획:1,000, 향후:3,378)</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 12.</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '11. 4 공사준공 예정</li> </ul>	
가금루암 군도개설 (28호)	L=0.80km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 가금면 루암리</li> <li>○ 총사업비 : 1,300백만원 (기투자:500, 2010계획:300 향후:500)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10.10 공사준공 예정</li> </ul>	
유송IC접속 도로개설 (24호)	L=0.87km B=8.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금가면 유송리</li> <li>○ 총사업비 : 2,200백만원 (기투자:530, 2010계획:500, 향후:1,170)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 5 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10.10 공사준공 예정</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
신니 남악~장저울간 도로확포장 (215호)	L=0.80km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 신니면 모남리</li> <li>○ 총사업비 : 1,100백만원 (기투자: 200, 2010계획:200, 향후:700)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	
노은 우리재 진입로 확포장 (211호)	L=2.00km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 노은면 문성리</li> <li>○ 총사업비 : 3,170백만원 (기투자:1,200, 2010계획:100, 향후: 1,870)</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(90%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사추진</li> </ul>	
안락~송선간 도로확포장 (308호)	L=0.90km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 노은면 안락리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,350백만원 (기투자 : 2,200, 2010계획: 150, 향후: -)</li> <li>○ 사업기간 : 2006. 3. ~ 2010. 12.</li> <li>○ 추진상황 : L=0.90km 사업완료</li> <li>○ 추진계획 : 지방도 접속도로 공사 추진</li> </ul>	
양성 동막~샘말간 도로확포장 (102호)	L=0.65km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 모점리</li> <li>○ 총사업비 : 950백만원 (기투자:- 2010계획:30, 향후:920)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규 사업</li> <li>○ 추진계획 : 실시설계용역 추진</li> </ul>	
양성 지당~삼당간 도로확포장 (203호)	L=1.50km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 지당리</li> <li>○ 총사업비 : 2,025백만원 (기투자:80 2010계획:200, 향후:1,745)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2013. 12</li> <li>○ 추진상황 : 금년예산 보상완료</li> <li>○ 추진계획 : 부족보상비 확보후 추진</li> </ul>	



사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
광산철도건설목 입체화사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 만정리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,500백만원 (기투자: 2010계획:190, 향후2,310)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 설계추진중(철도시설공단)</li> <li>○ 추진계획 : 인허가협의 및 보상추진 (철도공단:75%, 충주시:25%)</li> </ul>	
이류 탄동마을앞 과속방지턱 설치	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 이류면 탄동마을</li> <li>○ 총사업비 : 3백만원 (기투자: 2010계획:3, 향후 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
노은 연하리 교량 재가설	L=0.02km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 노은면 연하리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 300백만원 (기투자 - 2010계획:10, 향후 290 )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 용역완료</li> <li>○ 추진계획 : '11년 예산확보후 공사추진</li> </ul>	
양성 소방서-용포 하와이간 보도설치	L=0.3km B=3.0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 양성면 용포리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 262백만원 (기투자:10, 2010계획:252, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
범현마을 교차로 선형개량	L=0.011km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 가금면 용전리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2010계획:30, 향후)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 용역착공(30%)</li> <li>○ 추진계획 : 예산확보후 공사추진</li> </ul>	

# 도로유지관리사업

**가. 도로유지 보수사업 /총 45건 7km, 28식 / 7,436백만원**

○ 도로유지보수사업 -- 41건/7km, 24식/6,630백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
주덕육교 승강기 설치	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 200백만원 (기투자 150 2010계획:50, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 설계완료(철도시설공사)</li> <li>○ 추진계획 : 보상 및 공사추진('10.12준공) (철도공단:75%, 충주시:25%)</li> </ul>	
주덕소재지아스콘 덧씌우기	L=2km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 신양리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 150백만원 (기투자 - 2010계획:150, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
주덕능촌도로정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 주덕읍 삼청리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2010계획:30, 향후-)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
살미 노루목 안전시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 살미면 향산리</li> <li>○ 총사업비 : 101백만원 (기투자 - 2010계획:101, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비고
가금 범현마을 진입로확포장 (209호)	L=0.30km B=6m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 가금면 용전리</li> <li>○ 총사업비 : 500백만원 (기투자 2010계획:200, 향후: 300)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 실시설계완료</li> <li>○ 추진계획 : 보상추진</li> </ul>	
가금 형천마을 진입로 확포장 (202호)	L=0.63km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 가금면 장천리</li> <li>○ 총사업비 : 950백만원 (기투자:30, 2010계획:150, 향후:770)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 분할측량 완료</li> <li>○ 추진계획 : 보상 추진</li> </ul>	
산척서대마을 도로확포장(211호)	L=0.72km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리</li> <li>○ 총사업비 : 1,100백만원 (기투자:300, 2010계획:200, 향후:600)</li> <li>○ 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상중(30%)</li> <li>○ 추진상황 : 보상 추진</li> </ul>	
엄정 강현~논동간 도로개설 (101호)	L=1.40km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 엄정면 논강리</li> <li>○ 총사업비 : 1,900백만원 (기투자: 45, 2010계획:330, 향후:1,525)</li> <li>○ 사업기간 : 2009. 3 ~ 2012. 12</li> <li>○ 추진상황 : 보상추진(80%)</li> <li>○ 추진계획 : 보상후 공사 추진</li> </ul>	
소태 송전~은대간 도로개설 (205호)	L=2.8km B=7.5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 소태면 구룡리</li> <li>○ 총사업비 : 4,500백만원 (기투자:, 2010계획:50, 향후:4,450)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2014. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 실시설계용역 추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
금가경춘 배수로 정비	L=0.16km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 금가면 도촌리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 71백만원 (기투자: 2010계획:71, 향후)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 5 ~ 2010. 7</li> <li>○ 추진상황 : '10. 5 공사착공(60%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7 공사준공 예정</li> </ul>	
동량 건지 도로정비	L=0.05km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리일원</li> <li>○ 총사업비 : 70백만원 (기투자: 2010계획:70, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 11</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사착공</li> <li>○ 추진계획 : '10. 11 공사준공 예정</li> </ul>	
산척 삼탄교 보수 공사	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 141백만원 (기투자 - 2010계획:141, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
산척 명서교 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 명서리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 282백만원 (기투자:- 2010계획:282, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
산척석천교 재가설	교량 L=0.10km 도로 L=0.34km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 산척면 석천리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 3,006백만원 (기투자:2,488, 2010계획:518 향후 )</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 5 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '08. 6 공사착공(공정:75%)</li> <li>○ 추진계획 : '10.12 공사준공 예정</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
새한미디어-목수마을 도로측구	L=0.57km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 목행동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 50백만원 (기투자: 2010계획:50, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
도로보수 및 유지 관리	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 406백만원 (기투자 - 2010계획:406, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
읍면지역 아스콘 덧씌우기	250a	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 401백만원 (기투자- 2010계획:401, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
차선회도측정기구입	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자, 2010계획:30, 향후)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 5</li> <li>○ 추진상황 : '10.5 구입완료</li> </ul>	
트랙터부착용 제설기구입	10대	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자: 2010계획:30 향후:)</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 3</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2월 구입 완료</li> </ul>	
불량교량보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 202백만원 (기투자 - 2010계획:202, 향후 - )</li> <li>○ 사업 기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 연중시행</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
단월교 난간보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 단월동 단월교 일원</li> <li>○ 총사업비 : 100백만원 (기투자: 2010계획:100, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
봉방동 봉계사거리 선형개량	L=0.2km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 봉방동 봉계사거리</li> <li>○ 총사업비 : 121백만원 (기투자 - 2010계획:121, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 토지사용승낙 불가로 사업비 감</li> </ul>	
금릉사거리~목행동간 아스콘 재포장	L=0.7km B=25m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 칠금금릉동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 401백만원 (기투자 - 2010계획:401, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
연수3통 보도설치	L=0.34km B=3m	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 연수동 연수3통</li> <li>○ 총사업비 : 121백만원 (기투자 - 2010계획:121, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 9</li> <li>○ 추진상황 : '10. 3 공사착공(70%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 9 공사준공 예정</li> </ul>	
구목행대교 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 목행동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 332백만원 (기투자 - 2010계획:332, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 7</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공(50%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7 공사준공 예정</li> </ul>	
신목행대교 강교도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 목행동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 502백만원 (기투자 - 2010계획:502, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 7</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공(50%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 7 공사준공 예정</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
엄정옥성교재가설	교량 L=26m 도로 L=0.47km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 엄정면 원곡리</li> <li>○ 총사업비 : 800백만원 (기투자:800, 2010계획: , 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : '08. 6 공사착공(80%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 12 공사준공 예정</li> </ul>	
엄정 원곡천변 펜스 설치	L=0.35km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 엄정면 마내리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 60백만원 (기투자: 2010계획:60, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
소태 군도 도로정비	L=0.07km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 소태면 중청리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 72백만원 (기투자: 2010계획:72, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 4 ~ 2010. 8</li> <li>○ 추진상황 : '10. 4 공사착공(60%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 8 공사준공 예정</li> </ul>	
갱고개~외곽순환도로간 경계석 교체	L=1.0km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 교현동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 75백만원 (기투자 - 2010계획:75, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2010. 10</li> <li>○ 추진상황 : '10. 2 공사착공(10%)</li> <li>○ 추진계획 : '10. 10 공사준공 예정</li> </ul>	
문화6통 우수관정비	L=0.12km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 문화동 6통</li> <li>○ 총사업비 : 101백만원 (기투자 - 2010계획:101, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 6 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
호암동 현대호반아파트 진입도로 포장	L=0.3km	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 호암동 일원</li> <li>○ 총사업비 : 30백만원 (기투자 - 2010계획:30, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 토지사용승낙 불가로 사업비 감</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
교량정밀점검 (싯계교 외 4개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 115백만원 (기투자 - 2010계획:115, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
교량교면재포장 (유주막교외 1개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 251백만원 (기투자 - 2010계획:251, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
교량신축이음보수 (유주막교외 1개소)	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 151백만원 (기투자 - 2010계획:151, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 6</li> <li>○ 추진상황 : '10. 6 공사준공</li> </ul>	
불량도로시설정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 201백만원 (기투자: 2010계획:201 향후: )</li> <li>○ 사업기간 : 2010.1 ~ 2010.12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 연중 도로시설물 정비</li> </ul>	
군도.농어촌도로 시설물 정비	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 201백만원 (기투자 - 2010계획:201, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12.</li> <li>○ 추진상황 : 연중시행</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
농촌도로정비사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 326백만원 (기투자 - 2010계획:326 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 연중시행</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	



## 대중교통 기반 확충

- 오지지역의 원활한 교통소통으로 대중교통 활성화 추진
- 시내버스 운송업체 재정지원 및 운수업체 유가손실 보전

### □ 사업개요

- 시내버스 운행 : 72대(삼화36, 충주36)
  - 오지.벽지노선 운행 : 74노선 / 666.7km
- 유가보조 사업 : 영업용 자동차 2,600대/9,000백만원
- 특별교통수단 도입(장애인콜택시) : 144백만원/4대(차량구입비)

### □ 추진상황

- 시내버스 재정지원 : 95노선 / 1,223백만원
- 벽지노선 운행손실 보상 : 74개(666.7km) / 1,022백만원
- 공영버스 구입 지원 : 6대 / 425백만원
- 유가보조금 지급 : 2,600대/4,082백만원
- 특별교통수단 도입 운영계획 수립 : 2010. 2월
- 승강장 보수 : 29개소 14백만원

### □ 향후 추진계획

- 벽지노선 운행 손실보상 : 74개(666.7km) / 1,720백만원
- 저상버스 구입 지원 : 2대 / 197백만원 (10월 이후)
- 특별교통수단 도입 : 2010. 10월
- 승강장 신설 : 10개소/ 100백만원

## 나. 도로교통안전시설 사업

○ 도로교통안전시설사업 - 4건 4식 / 806백만원

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
도로교통안전표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 사 업 비 : 102백만원</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
시관내도로표지판 설치 및 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 102백만원</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
시관내차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 사 업 비 : 401백만원</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
군도,농어촌도로 차선도색	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 사 업 비 : 201백만원</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12.</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	

사 업 명	사 업 량	사 업 개 요	비 고
읍면동도로유지 보수	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 102백만원 (기투자- 2010계획:102, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
방호벽 및 난간 보수사업	1식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 50백만원 (기투자 - 2010계획:50, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 연중시행</li> <li>○ 추진계획 : 사업필요시 추진</li> </ul>	
시내지역 아스콘 덧씌우기	A=200a	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 충주시 일원</li> <li>○ 총사업비 : 301백만원 (기투자- 2010계획:301, 향후 - )</li> <li>○ 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12</li> <li>○ 추진상황 : 신규사업</li> <li>○ 추진계획 : 연중시행</li> </ul>	

# 선진 교통질서 확립

- 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성 및 원활한 교통소통
- 부족한 주차공간의 효율적 활용 및 이용을 제고 및 행정의 신뢰 구축

## □ 사업개요

- 불법 주·정차 단속
  - 주·정차 금지구역 : 80개소 / 35.8km<sup>2</sup>
  - 단속장비 및 인원 : CCTV 20대 / 18명
- 공영주차장 운영 : 6개소 519면

구 분	계	충주천1	충주천2	충주천3	교현천	충 의	금 능
주차장시설	519	83	104	55	65	57	155

## □ 추진상황

- 불법 주·정차 단속실적 : 962건
- 칠금공영주차장 조성 : 2,276m<sup>2</sup>(80면)/공정50%
- 도심공원형주차장 조성 : 3개소 40면/보상 완료
- 운수종사자 교육 : 5회 2,200명

## □ 향후 추진계획

- 칠금공영 주차장 및 도심공원형 주차장 조성 : 8~9월
- 공영주차장 무료개방 확대 : 충의, 교현천, 금능공영주차장
  - 충주시주차장조례 개정 추진
- 불법 주·정차 단속 개선지침 수립

## 공동주택관리 지원사업

공동주택내의 효율적인 관리로 각종 안전사고를 사전 예방하며  
노후화된 시설을 보수함으로서 쾌적한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 공동주택 현황 135단지 / 38,434세대
  - 10년이상된 공동주택(20세대이상) 112단지 / 29,336세대
- 공동주택 보조금 지원
  - 부대복리시설 개선 40단지 / 842백만원
  - 가로등 전기료 지원 135단지/ 100백만원
  - 영구임대아파트 공동전기료 1단지 / 26백만원

### □ 추진상황

- 공동주택 부대복리시설 개선 지원
  - 지원 신청 및 대상단지 확정 2010. 3.
  - 조기집행 선급금 70% 지급 2010. 3.
  - 사업착수 2010. 4.
  - 2010. 6월 현재 공정 : 85%
- 전기료 보조금 지원 : 선급금 70% 지급 2010. 3.

### □ 향후추진계획

- 2010. 6월말 : 일반지원사업 100% 완료
- 2010. 12월말 : 전기료 사업비 정산
- 부실공사 방지 및 입주자 편의 도모행정 추진

# 교통민원 서비스 개선

- 친절.신속한 교통민원 서비스 제공으로 고객 만족도 제고
- 무보험 운행차량의 신속한 처리로 시민의 피해 최소화

## □ 자동차 및 건설기계 등록 현황

(2010.5월말)

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차	건설기계
계	84,487	56,596	5,474	18,416	243	3,758

## □ 지금까지 추진상황

- 택시, 버스 인허가 및 등록처리 : 150건
- 화물 자동차 인허가 및 등록처리 : 349건
- 자동차, 건설기계 즉결 민원 : 117,836건
- 무단방치 및 무보험운행차량 처리 : 427건

## □ 향후 추진계획

- 유기한 민원 신속 처리로 민원처리 기간 단축
- 전화신고 민원 빠른 처리 및 친절한 답변
  - 불법주정차, 무단방치, 압류 해제, 신호체계 관련 민원 등
- 무보험차량, 무단방치차량 신속처리로 시민불편 해소

# 안전하고 편리한 교통체계 구현

- 어린이보호구역 개선 및 CCTV설치로 학교주변 안전강화
- 방범용(우범지역) CCTV설치로 시민의 인명 및 재산 보호

## ☐ 교통시설물 현황

구 분	교통신호기	경보등	경광등	교통표지판	센터관리
계	209대	106대	134대	817면	1식

## ☐ 어린이보호구역 및 교통사고 잦은곳 현황

어린이보호구역 개선			교통사고 잦은곳 개선		
계	완 료	향 후	계	완 료	향 후
110개소	100	10	55개소	50	5

## ☐ 추진상황

- ITS센터운영 및 시설물 관리
  - 24시간 운영 및 ITS시설물 설치 및 유지관리
- 어린이보호구역 개선 : 5개소 / 528백만원
- 교통사고 잦은곳 개선 : 7개소 / 326백만원
- 방범용 CCTV 설치 : 8개소 12대 / 228백만원

## ☐ 향후 추진계획

- 교통선진화 개선사업 추진
  - 비보호 및 점멸 운영 등 : 120백만원
- 어린이보호구역 CCTV 설치
  - 80개소 160대 설치 : 1,600백만원

# 주거환경 개선사업

노후불량주택 밀집지역의 도시기반시설 및 농촌지역의 환경을 정비하여 쾌적하고 살기좋은 주거환경을 조성하고자 함.

## 【단월신대지구 주거환경개선사업】

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 12 ~ 2010. 08.
- 사 업 비 : 1,588백만원(국비:50%, 도비:10%, 시비:40%)
- 사업내용 : 도로개설, 다목적광장, 상하수도시설정비 등

### □ 추진상황

- 2009. 4. : 사업시행계획인가 및 공사 착수
- 2010. 4. : 공사대금 미지급에 따른 공사중단
- 2009. 6. : 공사 계약해지

### □ 향후추진계획

- 2010. 06 : 공사재입찰, 공사재계약 및 재착수
- 2010. 09 : 공사완료

## 【농촌주거환경개선사업】

### □ 추진상황

- 주택개량 : 38동, 1,520백만원( 공사 중 )
- 빈집정비 : 65동, 65백만원( 19동 19백만원 완료)

### □ 향후계획

- 2010. 12 : 주택개량완료 및 빈집정비완료



# 간판이 아름다운 도시 만들기

불법·무허가 간판 난립을 예방하고 쾌적한 도시환경 조성과 간판이 아름다운 『명품도시 건설』에 기여하고자 함

## □ 추진상황

- 2010년 간판 시범가로 사업추진
  - 대상구역 : 세원, 우림, 임광 ㉠상가
  - 사업비 : 220백만원(도비 110, 시비 110)
  - 사업량 : 58개상가(간판수 82개)
  - 2010. 6 : 추진위원회 구성, 디자인 확정, 사업자 선정
- 현수막 게시시설 설치 : 14백만원(신규 1, 이전 4)
- 불법광고물 단속반 운영 : 6명/ 1일 1회 이상 단속
  - 불법광고물 6월말까지 총 25,180건 정비

## □ 향후추진계획

- 2010년 간판 시범가로 사업 완료 2010. 7
- 2010 아름다운 간판 선정(3개소 480천원) 2010. 12
- 깨끗하고 아름다운 도시환경 개선
  - 현수막, 벽보 등 유동광고물 정비
- 광고물 재난자율방재단 지속 운영(광고협회) 수시/63명

# 공공디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화

지역 고유의 디자인 개발을 통한 도시경쟁력 강화 프로그램을 도입하고, 선진적 통합디자인행정 추진으로 특화된 도시이미지 구현

## □ 사업개요

- 공공디자인 통합 매뉴얼 개발·운영
- 주요 공공시설물의 디자인 통합 매뉴얼을 개발·적용

## □ 추진상황

- 공공디자인 기본계획 수립 2009. 12
- 디자인 충전소 운영 2010. 2
- 가로시설물디자인매뉴얼 개발 착수보고 2010. 4
- 충주시 지역개발 디자인 제안 중간보고 2010. 5
- 공공시설물 디자인 개발 및 자문

## □ 향후추진계획

- 가로시설물디자인매뉴얼 개발 / 50백만원 2010. 8
- 공공(환경)디자인 선진지 벤치마킹 및 교육 2회
- 디자인 충전소 운영 2010. 7
- 디자인 협의체를 통한 자문 및 심의 수 시
- 공공디자인 사업 발굴 및 시설물개발 수 시
- 충주시 지역개발 디자인 제안 전시 2010. 10

# 용산상가철거 및 공원조성

노후불량건축물 철거로 도시미관을 정비하고 용산시민휴식공원과 연계하여 친환경 도시공원을 조성하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 충주시 용산동 16번지 일원
- 사 업 비 : 3,400백만원
- 사업기간 : 2010 ~ 2012
- 사업내용 : 노후건축물 철거 및 공원조성

## □ 추진상황

- 2008. 11 : 투융자 심사완료 및 공유재산 관리계획 승인
- 2009. 07 : 건축디자인 시범사업 우수기관 선정(6월 응모)
- 2009. 11 : 건축디자인 시범사업 기본계획 수립 용역발주
- 2009. 12 : 시범사업관련 보고회 개최(2회)
- 2010. 03 : 노후건축물 철거 후 공원조성 결정

## □ 향후추진계획

- 2010. 07 : 용산상가 철거 및 공원조성사업 실시설계용역
- 2010. 09 : 추가사업비 증가에 따른 예산확보
- 2011. 01 : 토지 및 지장물 보상협의 및 공사착수
- 2012. 12 : 공사완료, 예산확보

# 도시경관 관리

- 자연환경 보전과 도시의 발전이 조화로운 경관도시를 만들기
- 관리를 위한 제도정비와 발전방안을 수립

## □ 사업개요

- 경관기본계획
- 경관조례 정비 및 위원회 조직
- 경관 실무협의회를 통한 공공사업의 경관 향상
- 경관관리 지침 및 자가 점검표 수립으로 업무효율 제고
- 경관거점 및 경관길 조사 및 발굴

## □ 추진상황

- 충주시 경관기본계획 2010. 3.
- 제1회 경관·디자인 실무협의회 추진 2010. 3.
  - 실무협의 대상 17개과 65개 사업 확정
- 경관 소위원회 개최 4회(건축허가 시 경관 자문)
- 경관 관리 가이드라인 용역 체결 2010. 6.
- 경관자료 조사 및 자체 학습동아리 결성 2010. 6.

## □ 향후추진계획

- 제2회 경관·디자인 실무협의회 개최 2010. 6.
- 경관조례 재정비 2010. 7.
- 경관관리 가이드라인 용역 추진
- 경관거점 및 경관길 발굴 추진

## □ 재난관리기금사업

- 사업량 : 7개소(암거1, 소교량1, 하천,제방,호안보수5)
- 사업비 : 317백만원(도기금 87, 시기금 230)
- 사업기간 : 2010, 1월 ~ 12월

## □ 지금까지 추진상황

- 2010. 1월~2월 : 측량 및 실시설계
- 2010. 2월 : 사업 7개소 공사 착공(읍.면)
- 2010. 3~6월 : 사업 추진
- 2010. 6월말 : 사업 완료

## □ 향후 추진계획

- 없음

## □ 수해복구사업

- 사업량 : 13건(소하천 10건, 소규모시설 3건)
- 사업비 : 총 5,138백만원(국비2,569, 도비,1,285, 시비1,284)
- 사업기간 : '09년 9월 ~ '10년 6월

## □ 지금까지 추진상황

- '10. 2. 18 : 수해복구사업 재착공(사고이월12건, 명시이월1건)
- '10. 3월 ~ 6월 : 수해복구사업 추진
- '10. 6월 현재 : 추진공정 98%(완공12건, 공사중1건)
  - 공사중 1건(석문소하천) : 주공정(호안공, 교량공)

## □ 향후 추진계획

- '10. 7월 : 석문소하천 부대공사 추진  
(접속도로포장, 교량난간, 마무리공사 등)
- '10. 8월 : 석문소하천공사 준공

# 재해 예방사업 추진

## □ 만정지구 배수펌프장 설치공사

- 위 치 : 충주시 이류면 점단,만정리 일원(충주대 앞)
- 사 업 량 : 배수펌프장 및 수문 1개소
- 사 업 비 : 600백만원(도재정보전금 300, 시비 300)
- 사업기간 : 2009. 10월 ~ 2010. 6월(9개월)

## □ 추진상황

- 2009. 6~11월 : 실시설계용역
- 2009. 12. 01 : 토목,기계,전기,제어 공사 착공
- 2009. 5. 30 : 토목,기계,전기,제어 공사 완료
- 2010. 6. 15 : 펌프장 공사 준공

## □ 향후 추진계획

- 2010. 6~8월 : 시험 운전 실시(우천시)

## □ 풍수해 저감종합계획수립 용역

- 계획수립의 범위 : 충주시 전역 ( $a=984\text{km}^2$ )
- 용역비 : 459백만원/ 사업기간 : 2009. 6. 8~2010.11 (18개월)

## □ 추진상황

- '09. 6. 8 : 기술용역 착수
- '09. 7월~'10. 3월 : 일반현황,방재시설물, 풍수해현황조사
- '10. 3월말 : 과업수행 중간 보고(1차)
- '10. 3월~6월 : 위험요인 분석 및 위험지구 선정

## □ 향후 추진계획

- '10. 08월초 : 과업수행 중간 보고(2차)
- '10. 09월 : 공청회 및 의회 의견 청취
- '10. 10월 : 과업수행 최종보고 및 심의(충북도 및 소방방재청)
- '10. 11월 : 소방방재청 승인 및 계획수립 완료

## 자연재난 대책추진

- 최근 기상이변에 따른 자연재난의 대형화와 예측 불가능성의 증가로 예방중심의 방재행정 추진
- 한발 빠른 재난관리시스템 구축으로 인명 및 재산 피해 최소화

### □ 사업개요

- 여름철·겨울철 자연재난 사전대비 추진
- 인명피해 우려지역 집중관리
- 풍수해 예방 홍보 강화

### □ 추진상황

- 배수펌프장 등 자연재해저감시설 점검 정비 : 2회/ 676개소
- 상반기 방재교육 실시 : 1회/ 51명
- 대규모 건설공사장 점검 : 3회/5개소
- 재해 예경보시설 점검 : 6종/45개소
- 수방자재 확보 비축 : PP마대 등 11종/ 11,577천원
- 자연재해유형별 행동요령 책자 제작 : 130부/ 2,470천원
- 지역자율방재단 운영 : 25개소/ 398명

### □ 향후 추진계획

- 신속한 재난상황관리 및 대응체제 구축
- 재해위험지구 수시점검 및 지속적인 현장예찰 활동
- 여름철 집중호우시 인명피해 우려지역 집중관리 : 4개소
  - 대상시설 : 세월교, 하천변, 산간 계곡 등

# 현장중심의 시설물 안전관리

- 취약시기별 시설물 안전점검 및 홍보로 재난발생 사전 예방
- 유관기관 협조체계 구축으로 재난발생 사전대비태세 확립

## □ 추진상황

- 시특법대상시설 상반기 정기점검 실시 : 1회/96개소
- 특정관리대상시설 정기점검 실시 : 438개소
- 재난취약시기별 안전점검 추진 : 4회/110개소
- 안전점검의 날 행사 추진 : 6회
- 신니면 구제역 발생에 따른 국가기반보호상황실 운영(45일간)
- 재난취약가구 안전복지 서비스 점검 추진 : 363가구/16,600천원
- 물놀이 안전사고예방 안전시설 설치 : 4개소/4,500천원
- 유도선 및 수상레저 안전점검 추진 : 9회/23건

## □ 향후추진계획

- 하반기 시설물 안전관리 및 홍보활동 지속 추진
  - 시특법대상시설 하반기 안전점검 : 96개소
  - 특정관리대상시설 하반기 일제조사 및 재평가 : 438개소
  - 취약시기 별 안전점검 및 홍보활동 전개(물놀이, 명절 등)
- 안전점검의 날 행사 지속추진 : 6회(매월 4일)
- 물놀이 안전사고 예방대책 추진 : 4개소/64명
- 유도선 수난사고 시범훈련(7. 15)



# 4대강 살리기 사업 추진

## □□ 한강살리기 충주지구 생태하천 조성사업(선도사업)

- 위 치 : 충주시 목행동 ~ 칠금동 일원
- 사업량 : L = 7.19km(축제 및 호안시설, 배수문, 생태습지, 관찰전망대, 산책로, 수변체육시설, 자전거도로, 피크닉장 등)
- 사업비 : 244억원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 시행청 : 대전지방 국토관리청(하천공사과)
- 사업추진상황 : 제방보축 및 배수문 등 구조물 작업중(공정 33%)
- 보상추진 : 1단계구간(탄금대~구.목행대교간) 보상완료(23억)  
2단계구간(구.목행대교~직업훈련원간) 보상중(70%완료)
- 준 공 : 2011. 12월 (대전청)

## □□ 한강 7공구(중원지구) 사업

- 위 치 : 조정지댐 ~ 양성 단암 도계
- 사업량 : 26.8km구간, 14개 세부사업  
· 생태하천 환경정비 8, 제방보강 2, 자전거도로 1, 하도준설 3
- 총사업비 : 1120억원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 사업시행자 : 한국수자원공사(대행자 : 대전청)
- 사업추진상황 : 하도준설(비내, 능암, 장천) 및 가물막이 작업 등  
(공정 12% / 하도준설 85%)
- 보상추진 : 토지보상협의를(35%), 지장물 영농보상(6~7월)
- 준 공 : 2011. 12월 (대전청)

# 생활민방위 역량 배양

- 시민 편익위주의 민방위 교육훈련으로 생활민방위 역량을 배양
- 시설 및 장비의 철저한 관리로 시민의 생명과 재산을 보호

## □ 사업개요

- 실생활과 연계된 훈련 활성화로 생활민방위 교육 대폭 강화
- 민방위대원 자율 참여로 실효성 있는 민방위훈련 실시
- 민방위 경보시설 등 민방위시설·장비 확충으로 비상태세 확립
- 방범용 CCTV 설치로 시민의 재산과 안전을 보호

## □ 추진상황

- 민방위교육 : 1,440명
- 민방위훈련 : 비상소집 (3회/ 8,152명), 민방공대피훈련 (2회)
- 민방위 시설장비관리
  - 민방위 비상급수시설 소독기 설치 : 4대/ 11,938천 원
  - 대피시설 점검 : 2회/ 117개소
  - 비상급수시설 수질검사 : 2회
- 방범용 CCTV 설치사업 : 33대/ 269,506천 원

## □ 향후 추진계획

- 민방위교육 : 2,700명(1~4년차)
- 민방위 훈련
  - 을지훈련 : 8. 16 ~ 8. 19(4일간)
  - 민방공대피훈련 : 10월
- 인력자원조사 및 인력동원훈련
  - 인력자원조사 : 14,100명 (직종별 자격·면허소지자)
  - 인력동원훈련 : 1회/ 18명

# 하천 정비사업 추진

## □□ 요도천 생태하천 조성사업

- 위 치 : 충주시 신니면 문송리 ~ 주덕읍 당우리 일원
- 사업량 : L = 4.6km(자전거도로, 산책로, 생태복원, 친수공간조성 등)
- 사업비 : 7,000백만원(국비 4,200, 도비 840, 시비 1,960)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년

## □ 추진상황

- '09. 8월 용역과제심의위원회 심의완료(충북도)
- '09. 12월 보조금 교부결정(최초)
- '10. 6월 하천기본계획 및 실시설계용역 계약심사완료

## □ 향후 추진계획

- '10. 7월 하천기본계획 및 실시설계용역 착공
- '10. 11월 영농 및 편입토지 보상
- '11. 6월 하천기본계획 및 실시설계용역 준공
- '11. 12월 사업준공

## □□ 친환경 소하천 정비사업 추진

- 자체 사업 : 15건 / 659백만원 (읍.면.동 재배정)
- 보조 사업 : 9건 / 3,332백만원

## □ 추진상황

- '10. 1~2월 실시설계
- '10. 2월 사업발주 및 공사착공
  - 자체사업 완료 14건/599백만원, 공사중 1건/60백만원(진도80%)
  - 보조사업 공사 중 9건/3,332백만원(진도 80%)

## □ 향후추진계획

- '10. 8월 공사준공

## □□ 한강 8공구(충주시구) 사업

- 위 치 : 충주댐 ~ 조정지댐
- 사업량 : 7개 세부사업
  - 생태하천 환경정비 4, 제방보강 2, 자전거도로 1
- 총사업비 : 333억원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 사업시행자 : 충청북도
- 사업추진상황 : 시공측량 및 오석비구외 2개지구 토공작업중 (공정 5%)
- 준 공 : 2011. 12월(충청북도)

### ◆ 4대강 사업관련 충주시 관련사업 건의내용

총계	설계반영	미반영
20	12	8

## □□ 4대강 하천준설토 적치장 운영 및 판매사업 추진

- 위 치 : 충주시 가금면 가흥리 986-16(답)외 14필지
- 면 적 : 93,455m<sup>2</sup>(가흥 69,925m<sup>2</sup>, 봉황 23,530m<sup>2</sup>)
- 준설토량 : 1,000,000m<sup>3</sup>
- 판매 금액 : 6,320백만원 (단가 : 6,320원/m<sup>3</sup>)
- 적 치 량(5.30현재) : 546천m<sup>3</sup> (가흥 429천m<sup>3</sup>, 봉황 117천m<sup>3</sup>)
- 준설토 선별 및 운영자 : (합)대춘개발 (대표 인은기)
- 사업추진상황 : 선별 시험가동 및 침사지 3개소 설치 완료
- 적치장운영 종료 : 2014. 12