

15차 3차 본회의
농정국 지적사항결과

2003. 2.

의회업무보고

2002년 행정사무 감사·조사 시정 및 지적사항처리 결과 보고



농 정 국

2002 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

연번	시정 및 건의내용	추진결과	소 관 부 서
1	<p>○ 각종공사 사전준비 철저</p> <p>각종공사는 사전현장조사 및 부서간 협의, 해당지역주민의견, 수렴등 철저한 준비를 거쳐 설계, 집행하여야 하나 사전준비가 미흡하여 2002. 11. 30일 현재 1,315건의 사업중 6.2%인 81건(공사금액 대비 16%)의 사업이 미발주되는 등 공사가 계획대로 추진되지 못하고 있는바 앞으로는 각종공사가 내실있게 추진될 수 있도록 사전준비에 철저를 기하기 바람</p>	완 료	농업정책과
2	<p>○ 소태 복탄 복지회관 석축 보수</p> <p>산촌 종합개발사업의 일환으로 건립한 복탄 복지회관 석축에 균열이 있으니 조속히 보수하기 바람</p>	추진중	산림녹지과
3	<p>○ 재오개 지표수 보강 사업에 따른 주민피해 대책강구 요망</p> <p>재오개지구 지표수보강개발 공사장의 발파에 따른 진동 및 소음으로 주민 피해가 많으니 이주 및 보상 대책과 농업용수 확보등 항구적인 대책 강구가 요구됨</p>	“	농업정책과

2002 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리 결과

구분	시정	회기	74회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
----	----	----	-----	------	-------	------	----

□ 건의사항

○ 각종공사 사전준비 철저

각종공사는 사전현장조사 및 부서간 협의, 해당지역주민의견, 수렴등 철저한 준비를 거쳐 설계, 집행하여야 하나 사전준비가 미흡하여 2002. 11. 30일 현재 1,315건의 사업중 6.2%인 81건(공사금액 대비 16%)의 사업이 미발주되는 등 공사가 계획대로 추진되지 못하고 있는바 앞으로는 각종공사가 내실있게 추진될 수 있도록 사전준비에 철저를 기하기 바람

□ 처리결과 및 조치계획

○ 각종 공사 추진 상황

구 분	내 용		현공정율 (%)	비 고
	사 업 명	개 소		
계	14종	43		
'02. 11. 30일 이전 발주	농촌 생활용수 개발 사업외 12종	노은가신외 41	50~100	사고이월(8건)
'02. 11. 30일 이후 발주	충주복숭아집하장 및 부대시설 설치 공사	양성마련리	10%	사고이월

○ 11.30일 이전에, 조형물 변경·설치 등에 대하여 협의를 추진하느라 미발주한 충주복숭아 집하장 및 부대시설 설치공사 추진사항으로는

• 집하장 및 부대시설 공사

- 계약일 : '02. 12. 23
- 계약자 : 리드종합건설(대표 정상길)
- 금 액 : 167,970천원(관급자재포함)

• 조형물 설치공사

- 계약일 : '02. 12. 18
- 계약자 : 한국전시공업협동조합(대표 박기석)
- 금 액 : 182,200천원

• 폐기물 처리공사

- 계약일 : '02. 12. 19
- 계약자 : 그린피쉬(대표 이창희)
- 금 액 : 13,000천원

○ '03년도 동절기 공사중지 명령이 해제되면, 3월중 즉시 사업 착공을 하겠으며

○ 향후, 모든 공사에는 사전 철저한 준비로 내실있는 공사가 되도록 적극 추진하겠음

2002 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리 결과

구분	시정	회기	74회	처리부서	산림녹지과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 건의사항</div> <div> <div>○ 소태 복탄 복지회관 석축 보수</div> <div> 산촌 종합개발사업의 일환으로 건립한 복탄 복지회관 석축에 균열이 있으니 조속히 보수하기 바람 </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 및 조치계획</div> <div> <div>○ 복지회관 신축기간은 2001. 8. 2 ~ 2002. 4. 9일 까지로</div> <div> 복지회관을 신축할 당시 부지는 논으로 되어 있었으며, </div> <div> 지반으로부터 2M정도를 성토한후 회관 신축사업을 시행하였음 </div> <div>○ 또한, 토지경계에 석축을 시공하여 사업을 추진하였으나, 성토면</div> <div> 지반침하로 토압에 의하여 석축에 의한 균열이 발생된 바 </div> <div>○ 시 및 시공사에서도 하자를 인지하여, 지반이 안정된 후 2003년</div> <div> 해동이 되는 춘기에 즉시, 보수를 완료하겠음 </div> </div> </div>							

2002 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리 결과

구분	건의	회기	74회	처리부서	농업정책과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 건의사항</div> <div> <div>○ 재오개 지표수 보강 사업에 따른 주민피해 대책강구 요망</div> <div>재오개지구 지표수보강개발 공사장의 발파에 따른 진동 및 소음으로 주민 피해가 많으니 이주 및 보상 대책과 농업용수 확보등 항구적인 대책 강구가 요구됨</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 및 조치계획</div> <div> <div>○ 재오개지구 지표수보강개발사업으로 인한 소음·진동으로 인한 피해에 대한 이주 및 보상 대책은</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • 재오개리에 거주하시는 이견재씨의 주택으로써 공사 구간에서 가장 인접해 있어, 취수탑 및 도수터널 굴착시 발파로 인하여 민원이 야기되어, • 2002년 12월 23일부터 정밀 안전진단을 실시하고 있으며, • 2003년 02월 05일까지 정밀안전진단을 완료하여 진단 결과에 따라 사후조치를 추진할 계획임 </div> <div>※ 정밀안전진단 : (주)선엔지니어링종합건축사무소</div> </div> <div> <div>○ 농업용수 확보 등 항구적인 대책은</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • 현재는 재오개지구 용수개발사업의 초기 단계에 있으며 항구적인 대책은, 사업의 마무리 단계인 취수탑 구조물 시공 시기에 맞추어 재오개사업의 농업용수를 활용할 수 있도록 • 별도의 양수장 등을 설치하여 농업용수공급 대책에 최선을 다하여 추진할 계획임 </div> </div> </div>							

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

연번	시정 및 건의내용	추진결과	소관부서
1	<p>○ 영농자재 적기 배부 및 관리철저</p> <p>농가에 공급되는 규산질비료, 생석회, 소석회등 영농자재가 버스승강장, 마을회관 주변등에 방치되고 있어 적기영농 차질 및 예산낭비의 요인이 되고 있는 바 각종 영농자재의 적기 배부 및 관리감독에 철저를 기하기 바람</p>	완 료	농업생산지원과
2	<p>○ 살미 토계지구 경지정리사업 보완</p> <p>살미 토계지구 경지정리사업시 배수로 미설치로 농경지가 상습 침수되고 있으며, 배수지선의 하천바닥에 설치한 호안기초가 콘크리트로 타설되어 자연생태환경을 저해하고 있는 바 보완이 요구됨</p>	추진중	농업정책과
3	<p>○ 살미 용천지구 기계화경작로 확포장사업 보완</p> <p>살미 용천지구 기계화경작로 확·포장시 원활하지 못한 용수로 공사와 용량미달 공작물 설치로 우기시 농경지 진입로가 유실되고 농경지가 침수되고 있으며 진입로 일부분의 포장두께가 설계 규격에 미달되고, 맨홀 시공이 부실한 바 보완 및 철저한 감독이 요구됨</p>	완 료	농업정책과
4	<p>○ 요도천 장성보 철거</p> <p>이류 요도천 장성보 설치로 하천상류에 토사의 퇴적 및 유속저하로 우기시 농경지 및 주변마을이 침수되고 있는 바 보 철거가 요구됨</p>	완 료	농업정책과
5	<p>○ 주덕읍 소재지 가로수 식재</p> <p>주덕읍 소재지내 청주방향의 도로에 가로수가 없는 바 도시경관 및 주민정서 순화를 위해 가로수 식재가 요구됨</p>	완 료	산림녹지과
6	<p>○ 재오개 지표수개발사업에 따른 지원사업 요망</p> <p>재오개 지표수보강개발사업에 따른 도선골 도수터널 굴착으로 하천수 고갈로 인한 농업용수 확보가 우려되는 바 영농에 지장이 없도록 농수로 공사등 대책이 요구되고 있으며, 대규모사업에 따른 해당지역 주민의 소외감 해소를 위해 마을회관 건립등 간접지원사업이 요구됨</p>	추진중	농업정책과

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

연번	시정 및 건의내용	추진결과	소관부서
7	<p>○ 산물 벼 수매 적극 지원</p> <p>금년부터 산물 벼 수매시 특등이 신설되었으나 대영 RPC의 경우 현재 수매된 산물벼중 특등이 전무한 실정인 바 농가소득증대를 위한 각별한 지원방안이 요구됨</p>	완 료	농업생산 지원과

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업생산지원과	처리결과	완료
----	-----	-----	---------	------	---------	------	----

☐ 시정 및 건의사항

○ 영농자재 적기 배부 및 관리 철저

농가에 공급되는 규산질비료, 생석회, 소석회 등 영농자재가 버스승강장, 마을회관 주변등에 방치되고 있어 적기영농 차질 및 예산낭비의 요인이 되고 있는 바 각종 영농자재의 적기배부 및 관리감독에 철저를 기하기 바람.

☐ 처리결과 및 조치계획

2002년도 추기분 토양개량제는 2,166톤(규산질 648톤, 석회질 1,518톤)이 주덕읍외 17개 면·동에 10월 28일자로 공급이 완료 되었으며,

공급된 토양개량제 살포는 지역농협장 책임하에 「읍면동 토양개량제 공급추진위원회」에서 결정된 살포계획에 따라 결빙기 이전에 전량 살포 하기 위하여 추진하고 있습니다.

또한, 읍면동별로 마을회관 주변등에 방치되는 사례가 없도록 하고 살포가 완료되어 영농에 차질이 없도록 농업인 홍보 및 마을별 살포 지도·점검반을 편성 운영하는등 최선의 노력을 하고 있습니다.

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	추진중
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div>○ 살미 토계지구 경지정리사업 보완</div> <p>살미 토계지구 경지정리사업시 배수로 미설치로 농경지가 상습 침수되고 있으며, 제1호 배수지선의 하천바닥에 설치한 호안기초가 콘크리트 타설되어 자연생태환경을 저해하고 있는바 보완이 요구됨.</p>							
<div>□ 처리결과 및 조치계획</div> <div>○ 사업개요</div> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 충주시 살미면 토계리 - 사 업 량 : 구역면적 27.1ha, 필지수 71필지, 용수로 12조 4,814m, 배수로 10조 3,114m 도로 5조 1,204m, 구조물 80개소 - 사 업 비 : 1,697,500천원 - 공사기간 : 2001. 11. 19 ~ 2002. 7. 20 <div>○ 배수로 미설치로 농경지 상습침수</div> <p>토계리 126번지 소하천(배수로)은 토계지구 경지정리사업 지구와 접해 있으며, 소하천의 유로가 그자 형태로 이 지점에서 유수의 속도가 급격히 감소함으로 인하여 상류에서 떠내려 오는 자갈, 모래가 쌓여 소하천이 범람함에 따라 농경지의 침수피해가 발생되어, 금년도(2003년)에 사업비 140백만원을 확보하여 소하천 이설을 추진 하겠습니다.</p> <div>○ 제1호배수지선(1,424.1m) 호안기초 자연생태환경 지해</div> <p>경지정리구역의 경우 하천 폭이 3m이하일 경우 호안기초를 라이닝으로 설치하고, 하천 폭이 3m이상일 경우 호안기초를 근지공을 설치하는 것이 경제적인 것으로 되어있어 제1호 배수지선을 라이닝으로 설계, 2/3정도 시공한 상태에서 주민으로부터 자연생태환경에 대하여 검토 요구가 있어 호안기초 중간부를 띄우고 호박돌을 채우는 공법으로 보완 시공한 상태입니다.(기초미설치구간 10개소/221.2m) 향후 추진되는 경지정리사업에 대하여는 자연생태환경을 최대한 고려하여 시공토록 하겠습니다.</p>							

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	완료
<div>□ 시정 및 건의사항</div> <div>○ 살미 용천지구 기계화경작로 확포장사업 보완</div> <p>살미 용천지구 기계화경작로 확·포장사업시 원활하지 못한 용수로 공사와 용량미달 공작물 설치로 우리시 농경지 진이로가 유실되고 농경지가 침수되고 있으며 진입로 일부분의 포장두께가 설계규격에 미달되고, 맨홀시공이 부실한 바 보완 및 철저한 감독이 요구됨.</p>							
<div>□ 처리결과 및 조치계획</div> <div>○ 사업개요</div> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 충주시 살미면 용천리 - 사 업 명 : 용천지구 기계화경작로 확포장사업 - 사 업 량 : 콘크리트포장 L = 930m, B = 3.0m - 사 업 비 : 93,600천원 - 공사기간 : 2002. 03. 19 ~ 2002. 06. 26 <div>○ 원활하지 못한 용수로 공사와 용량미달 공작물설치로 우기시 농경지 진입로 유실 및 농경지 침수</div> <p>기계화경작로 확·포장 사업으로 용수로사업을 추진차 충북도에 (담당과) 문의 하였으나 사업의 성격상 용수로시공이 불가하여 농로 포장만 추진하였으며, 추 후 예산이 확보되는 대로 용수로 사업계획을 수립하여 추진하겠습니다.</p> <div>○ 진입로 일부분의 포장두께 규격미달</div> <p>용천지구 기계화경작로 확·포장사업시 농경지 진입을 위한 포장두께는 10Cm로 설계 되었으나 일부분 포장두께가 설계기준에 미달 시공되어 기준미달 시공부분은 2002년 10월 31일까지 보수를 완료 하였습니다.</p> <div>○ 맨홀시공 부실</div> <p>기존 맨홀부분과 콘크리트포장의 접합부분이 파손되어 지적된 사항은 2002년 10월 31일까지 보수를 완료하였습니다.</p> <p>향후 상기내용과 같은 지적사항이 발생되지 않도록 관리감독을 철저히 하여 완벽한 시공이될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.</p>							

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	완 료
<input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항							
<input type="checkbox"/> 요도천 장성보 철거							
이류 요도천 장성보 설치로 하천 상류에 토사의 퇴적 및 유속저하로 우기시 농경지 및 주변마을이 침수되고 있는 바 보 철거가 요구됨							
<input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획							
<input type="checkbox"/> 장성보 현황							
- 위 치 : 충주시 이류면 장성리(요도천상)							
- 제 원 : 설치년도 1972년, 규 모 L=94m, H=1.0m, 물리면적 14ha							
- 유지관리 : 농업기반공사 충주·제천지사							
<input type="checkbox"/> 지금까지 추진현황							
- 2002. 08. 29 : 장성보 철거 민원신청(안창근외 354명)							
- 2002. 09. 29 : 현장조사 실시							
- 2002. 10. 03 : 1차조사결과 회신							
· 내용 : 세밀한 조사가 완료되면 조사결과 회신							
- 조사 및 측량구간 : 대소교 ~ 장성보하류 700m 까지							
(장성보 철거에 따른 하천내 시설물 영향검토)							
- 2002.09.09~10.25 : 2차조사 실시(기반공사, 농업정책과 지역개발과, 도로과)							
· 내용 : 장성보 철거시 흑평교, 요도천제방에 미치는 영향, 기존수리 시설인 흑평양수장(12ha), 금곡양수장(20ha) 장성보(14ha)의 용수공급 가능 여·부 검토							
- 2002. 10. 31 : 2차조사 결과 민원인대표 안창근씨외 1명에게 구두설명							
· 검토내용 : 지역개발과(제방검토) 및 도로과(흑평교 검토), 농업기반공사, 농업정책과 기존수리시설(흑평양수장, 금곡양수장, 장성보)							
· 검토결과 설명 : 장성보 철거는 기존의 흑평교 재가설, 하천제방 및 하상채굴에 따른 시설물 보완과 기존 수리시설물 재설치등 의 사항이 선행되고 난 후에 철거가 가능한 것으로 사료되며, 기존의 시설물 보완이 없이는 장성보 철거가 어려운 실정입니다							
· 본 건의사항 추진을 위하여 지역개발과, 도로과, 농업정책과, 농업 기반공사에서 해당 분야별로 검토하여 추진중에 있습니다							

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산전위	처리부서	산림녹지	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> 주덕읍 소재지 가로수 식재 주덕읍 소재지내 청주방향의 도로에 가로수가 없는바 도시경관 및 주민정서 순화를 위해 가로수 식재가 요구됨 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> 가로수 식재에 따른 상가 주민의견을 수렴한 바 간판을 가리고 통행에 불편을 초래한다는 이유로 상가 주민 중 가로수 식재를 반대하는 인원이 64%로 가로수 식재 는 불가함 </div>							

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설위원회	처리부서	농업정책과	처리결과	추진중
----	-----	-----	---------	------	-------	------	-----

□ 시정 및 건의사항

○ 지표수보강개발 사업에 다른 지원사업 요망

재오개 지표수보강개발 사업에 따른 도선골 도수터널 굴착으로 하천수 고갈로 농업용수 확보가 우려되는 바 영농에 지장이 없도록 농수로공사 등 대책이 요구되고 있으며, 대규모 사업에 따른 해당지역 주민의 소외감 해소를 위해 마을회관건립 등 간접 지원사업이 요구됨

□ 처리결과 및 조치계획

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리, 호암동일원
- 사 업 량 : 인수로 980m, 취수탑및양수장 1개소, 도수터널 4,384m
 용수로 8,000m, 물리면적 687ha
- 사 업 비 : 170억원
- 사업기간 : 2001 ~ 2004

○ 공사추진 현황

2003년 01월 29일 현재 취수탑부분의 1차 터파기(EL129m)를 완료하고 도수터널 185m 굴착을 하였으며, 종점부인 직동에서 용수암거를 공사중임

○ 농업용수 공급대책

- 임시대책 : 재오개의 농업용수(지표수)의 고갈 영향은 도수터널굴착 과정에서 나타날 것으로 판단되며, 지표수에 영향이 있을 시 임시 조치로 간이 펌프시설을 설치하여 농업용수를 공급할 계획임
- 항구대책 : 공사완료시점에 맞추어 취수탑부분에 양수장등을 설치하여 농업용수를 공급토록 추진할 계획임

○ 마을회관 건립비 지원요청

- 마을회관 건립비지원은 담당부서인 사회진흥과, 살미면사무소와 협의하여 추진토록 할 계획임
(보조비율은 지원 50% 자부담 50%이며, 최대지원 금액은 40,000천원임)

2002 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

회기	72회	위원회	산업건설	처리부서	농업생산지원	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 산물벼 수매 적극지원</div> <p>금년부터 산물벼 수매시 특등이 신설 되었으나 대영 RPC의 경우 현재 수매된 산물벼중 특등이 전무한 실정인바 농가소득 증대를 위한 각별한 지원방안이 요구됨</p> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 금년산 산물벼 수매를 대영RPC외 2개 RPC에서 2002. 10. 10일부터 수매를 시작한 바 초기에는 태풍 및 잦은 비의 영향으로 조생종벼의 등급이 좋지 않았으나 중만생종은 품질이 좋아 등급이 상향되었습니다</div> <div>○ 최종 산물벼 수매량은 71,725포대/40kg이고 결과는 특등 5,715(8%), 1등 59,626(83%), 2등 6,255(9%), 3등129(0.2%)포대이며 충북도 평균 특등비율 7.8%보다 약간 높은 편입니다.</div> <div>○ 앞으로도 농관원 충주출장소와 시가 합동으로 RPC의 검사에 대한 행정지도로 농가에서 높은 등급을 받도록하여 농가소득이 증대 되도록 노력하겠습니다.</div> </div> </div>							