

2008. 10. .  
제131회 임시회

『2008년도 행정사무감사』  
**지적사항 처리결과**

경 제 건 설 국



## 2008 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	127회	위원회	산업건설위원회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> 시정 및 개선요구사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 터미널 ~ 황실장간 도로구간 15m 도로 폭 도시계획 반영</li> </ul>   <p><input type="checkbox"/> 처리결과 (또는 조치계획)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시 설 명 : 도로(중로3-1)</li> <li>• 규 모 : L=831m, B=12m</li> <li>• 최초결정일 : 건설부 고시 제1976-39('76.3.27)</li> </ul> </li> <li>○ 추진계획                             <p>토지주 지속적 설득과 도시관리계획 재정비시 종합적으로 검토</p> </li> </ul> </div>							

## 2008 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	127회	위원회	산업건설위원회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
----	------	-----	---------	------	-----	------	-----

### □ 시정 및 개선 요구사항

- 주덕 신양~삼청간 도로확포장공사 신속 추진

### □ 처리결과(또는 추진계획)

#### 1. 사업개요

- 위 치 : 주덕읍 신양리 ~ 삼청리(농어촌도로209호)
- 사 업 량 : L=4.80km, B=7.5(6.0)m
- 사 업 비 : 6,150백만원(추정)

#### 2. 현재까지 추진사항(사업비 투자내역)

(단위:km, 백만원)

사업명	전 체		기투자		2009계획		향 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신양~삼청	4.80	6,150	3.10	4,248	0.60	800	0.90	1,402

#### 3. 향후 추진계획

- 신양~삼청도로는 2001년부터 년차적으로 추진한 사업으로 전체 4.8km중 3.10km는 완료, 2009년에 0.60km를 확포장 계획이며 잔여구간 0.90km에 대하여는 붙임 농어촌도로망도와 같이 중복선을 횡단하지 않고 군도 23호선과 연결하는 노선으로 변경을 요구하는 주민의견이 장래적으로 지역균형발전 도모 및 철도횡단에 따른 안전사고위험 예방 등 타당성이 있으므로
- 2009년에 농어촌도로 기본계획에 대한 변경을 추진하고 소요사업비 확보에 최선을 다하여 사업이 조속히 마무리되도록 적극 추진하겠음

# □ 위치도

