

2009. 10. .  
제 141 회 임시회

- 2009년도 행정사무감사 -

## 지적 및 개선요구사항 처리결과

보 건 소

|    |      |     |             |      |       |      |     |
|----|------|-----|-------------|------|-------|------|-----|
| 회기 | 138회 | 위원회 | 산업건설<br>위원회 | 처리부서 | 건강증진과 | 처리결과 | 추진중 |
|----|------|-----|-------------|------|-------|------|-----|

□ **시정 및 개선요구사항**

사회복지시설(해피하우스 다솜, 지역정신건강센터) 추진 철저

□ **처리결과 (또는 조치계획)**

**<해피하우스 다솜>**

○ **사업개요**

- 사업 위치 : 이류면 매현리 342-2번지
- 사업 비 : 700백만원 (국비350, 도비175, 시비175)
- 사업 량 : 시설신축 660㎡
- 보조사업자 : 정암사회복지재단 (대표자 정태상)

○ **추진사항**

- 2008.12.31일 보조금 교부결정 (2009년도 사고이월)
- 2009. 8.18일 매산마을 주민설명회 및 의견수렴
- 2009. 8.24일 건축허가
- 2009. 8.27일 사업계획변경승인 (소재지 변경)
- 2009. 9.15일 신축공사입찰(조달청) → 대동건설(주) 입찰
- 2009. 9.21일 신축공사 착공

○ **향후계획**

- 2009.12월중 신축공사 준공예정 (공기 90일)
- 2010년 초~ 해피하우스 다솜 (종합훈련시설) 운영

