

- 각종공사 추진상황 -  
2000년도 행정사무조사 결과보고서

충 주 시 의 회

- 각종공사 추진상황 -

# 2000년도 행정사무조사 결과보고서

## 조사개요

- ☐ 조사기간 : 2000. 10. 24 ~ 10. 28 (5일간)
- ☐ 조사반 : 3개반 21명
- ☐ 조사일정

차 수	일 정	내 용	비 고
1일차	10. 24	. 각종공사 추진상황 보고청취 . 현장조사 대상지 선정	기획행정국장
2~4일차	10.25~10.27	. 현장조사활동	54개 사업장
5일차	10. 28	. 현장조사 결과보고서 작성	

## 조사결과

- ☐ 시정,개선 요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공 통 사 항	<p>○ 각종공사 사전준비 철저</p> <p>. 각종 공사는 사전 현장조사 및 해당지역 주민의견 수렴등 충분한 준비를 거쳐 설계,집행하여야 하나 사전준비가 미흡하여 공사가 계획대로 추진되지 못하고 민원이 발생하는 사례가 있는바 앞으로는 각종공사가 내실있게 집행될 수 있도록 사전준비에 철저를 기하는 노력이 요구됨</p> <p>(안림2통 진입로 포장공사 - '99년도에 명시이월 된 사업이나 편입토지 사용승락서 미징구로 사업 추진 불투명)</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화관광과	<p>○ 중앙탑 주변 철책설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙탑 입장료 수입증대를 위하여 공사 조기 마무리가 요구됨.</li> </ul>	
농업정책과	<p>○ 살미면 문산리 기계화경작로 추진사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계상 20cm 두께로 포장토록 되어 있으나 포장 두께가 15~18cm로 시공되어 있어 행정사무감사시 전체를 아스콘 덧씌우기로 보완토록 지적 하였으나 진입로 5m 정도만 아스콘포장을 형식적으로 실시하여 전면적인 재시공이 요구됨.</li> <li>· 포장면과 배수로 사이 사면을 쇄석으로 처리하여 우기시 쇄석 유출로 인한 배수불량으로 손해가 우려되어 행정사무감사시 보완토록 지적하였으나 아직까지 방치하고 있어 재시공이 요구됨.</li> <li>· 경작로 포장을 농지보다 높게하여 영농시 농기계 진입이 곤란한바 진입로 개설 및 포장이 요구됨.</li> </ul> <p>○ 가청지구생활용수개발사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· '98년도 사고이월되어 '99년도 5월 준공된 시설로서 암반관정이 설치된 건축물의 지붕이 개방형으로 되어있어 우기시 빗물 유입 및 부식, 눈이오면 동파가 우려되므로 지붕덮개등 보호시설 설치가 요구됨.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<p>○ 수안보 하수관거 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대다수 건물의 경우 정화조가 지하층에 있어 오수를 펌핑하여 처리하여야 하는 문제로 사업효과가 저감되고 있는바 향후 오수의 완벽한 처리를 위한 관리노력이 요구됨.</li> <li>· 일부 상가의 경우 오수차집관거 시설공사후 맨홀에서 냄새가 난다는 이유로 맨홀에 구멍을 내어 하수도로 오수를 처리하고 있는 사례가 있는바 점검조치 및 재발방지 노력이 요구됨.</li> <li>· 일부 대형업소의 오수가 차집시설에 연결되지 않은 것으로 추측되고 있는바 연결여부 점검조치가 요구됨.</li> <li>· 일부 구간에 하수도 개보수 공사가 계획되어 있으나 도로 포장공사가 선 시공된 상태이어서 하수도 공사시 도로를 다시 파헤쳐야 하는 등의 문제점이 있는바 부실 시공이 되지 않도록 노력하기 바람으로 공사집행에 적정이 요구됨.</li> </ul> <p>○ 가금 법원 소하천 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 석축안 조약돌을 철저하게 채워 붕괴되는 사례가 없도록 철저한 공사감독이 요구됨.</li> <li>· 준공 기간이 2001년 6월이지만 돌망태공사등은 겨울공사도 가능하므로 농번기 이전인 4월이내 준공이 요구됨.</li> <li>· 수해 예방을 위하여 하천 커브지점을 직선으로 바로잡기 요구됨.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<p>○ 충주댐주변 차집관거 하수종말처리장 연계공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업구간 산밑의 U형측구(하수도)내에 공사로 인하여 아스콘이 그대로 방치되고 있는바 조기 제거가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 동량면 대전제 개수공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제방의 호안블럭설치 중간부분이 평탄하지 못하니 설계서와 같이 기존 블록과 이음 부분을 수평되게 하여 물흐름이 원활하게 하는 조치가 요구됨.</li> <li>· 전체블럭의 유동 예방을 위하여 블록의 연결 철사(6m/m) 조기 시공이 요구됨.</li> <li>· 교량에서 제방 커브지점 약 10m 정도는 보행자는 물론 농기계, 차량의 통행시 안전사고의 위험이 있으므로 난간시설의 설치가 요구되며 전체 블록의 유동 및 파손예방을 위하여 시공중인 블록을 일부를 제거하고 기초 터파기후 옹벽 설치가 요구됨</li> </ul>	
도 로 과	<p>○ 이류면 두정리 산정 절개지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 절개지 토사유출 방지시설 설치가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 살미면 문강~신매간 도로 확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 절개지 경사면이 급하고 상단에 토사 및 돌출암반이 방치되고 있어 우기 및 해방기에 도로로 유출, 안전사고가 발생될 우려가 있어 토사 및 암반 제거가 요구됨.</li> <li>· 도로를 횡단하여 매설된 배수로의 구배가 심하여 토사가 쌓여 있으며 배수로 하부의 높이가 상부보다 높아 배수불량으로 인한 수해가 우려되어 재시공이 요구됨.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 유수량을 고려하지 않고 배수로 홈관을 작은 것으로 시설하여 우기시 수해가 우려되고 있고 마무리 부분이 파손되어 있어 보완이 요구됨</li> <li>· 공사장 주변 환경이 불량하여 환경정비가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 가금면 묘곡~내동간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배수구 홈관을 커브지점에서 마감, 날개벽이 돌출되어 교통사고 발생이 우려되는바 5미터정도에 홈관 추가설치가 요구됨.</li> <li>· 확포장공사로 도로가 높아짐에따라 농로와 연결되는 도로가 경사가 심하여 농기계출입이 어려우니 종배수시설 부분의 30m추가 연결이 요구됨.</li> <li>· 도로가 높아짐에 따라 농경지 출입이 어려운 지역에 대하여는 토지를 추가 매입하여 농로를 개설함이 요구됨.</li> </ul> <p>○ 교현동 동부외곽순환도로 개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 명주식당 주변 단차에 따른 민원과 관련하여 주민 불편사항이 최소화 될 수 있도록 하는 노력이 요구됨.</li> <li>· 부익주택옆 옹벽시공에 따른 건물, 담장 피해 민원과 관련 진단 및 조치가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 교현2동 대봉R~성원A간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보도블럭 포장부분중 동원택배앞, 경창종합기계앞 등의 건물 경계면의 요철부분에 대하여는 정지작업후 포장, 보완이 요구됨.</li> <li>· 초원식당앞 노면에 돌출된 통신케이블에 대하여 관련기관과 협의하여 지하에 깊이 매설토록 함이 요구됨.</li> <li>· 한양유업, 스케치 건물옆등 도로에서 골목으로 연결되는 보도는 유지관리의 효율적인 측면에서 콘크리트 포장으로 개선함이 바람직함.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p>○ 호암동 관주~도장간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로 확포장공사에 따른 도로 노면 U형측구 공사 시 설계내용과 달리 철근 미설치구간 및 결속선 설치가 완벽하지 못해 철저한 공사감독이 요구됨.</li> <li>· 호암동 산 54-1번지 절개지가 5m이상으로 붕괴 위험이 있는바 옹벽설치가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 산척면 산척~활산간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로 확장에 따른 절개지 부분 안전사고 방지 대책이 요구됨.</li> </ul> <p>○ 금가면 사암~문산간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농경지쪽으로 지대가 낮아 우기시 법면 유실로(공사 잔여토사 및 잡석) 인근 농경지에 피해가 우려되니 L형측구(약 150m) 시설 및 매입히기가 요구됨.</li> <li>· 사암리 248번지 양영자씨 주택은 당초 구 도로와 지대가 같았으나 도로개설로 지대가 낮아지면서 우기시 주택이 침수되고 있으니 담장부근의 바닥 포장 또는 U형측구 설치후 집수정으로 유입되도록 조치가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 동량면 새마을~사천간 도로확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 우기시 법면의 유실이 우려되므로 U형 측구 설치가 요구됨.</li> </ul> <p>○ 용산동 2통 소방도로개설공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업장 전반의 L형 블록(하수도 복개 방지턱)의 클릭 부분의 보수가 요구됨.</li> <li>· 반도라사 맞은편 사업장 입구와 인도블록이 턱이 있어 보행자의 안전사고 위험이 있으므로 턱이 생기지 않도록 보수가 요구됨.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
산림녹지과	<p>○ 가금면 조각공원 설치공사</p> <p>· 조각공원 설치공사로 인하여 토사가 소하천 주변으로 흘러내려 농경지 피해가 우려되는바 수해예방을 위해 철저한 지도감독이 요구됨.</p>	



소 관 별	지 적 사 항	비 고
이 류 면	<p>○ 이류면 두양기계 부지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 두양기계 부지내 현장사무소 건축물의 건축신고 여부 확인조치가 요구됨.</li> </ul>	
노 은 면	<p>○ 안락 안길포장 및 하수구 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로포장사업으로 인하여 도로가 높아지고 배수시설이 없어 농경지 침수가 우려되고 있어 배수관 시설이 요구됨.</li> </ul> <p>○ 원대 소교량 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 커브지점 및 맞은편 옹벽면에 배수공을 설치하지 않아 배수불량으로 인한 옹벽균열, 파손이 우려되는바 8개소정도 배수공 설치가 요구됨.</li> <li>· 균열이 생긴 교량난간 재시공 요망</li> </ul>	
금 가 면	<p>○ 월상마을안길포장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 호반가든앞 커브지점에는 우기시 빗물이 고여 차량 및 주민통행에 불편을 주고 있는바 배수시설 설치가 요구됨.</li> </ul>	
엄 정 면	<p>○ 소재지암거설치 및 도로포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 오래전 개인이 복개한 하수도 내부가 철근이 안쪽으로 우그러져 우기시 토사 및 오물이 퇴적되어 물이 역류됨에 따라 소재지의 침수가 우려되므로 개인이 복개한 하천 약 15m 정도와 하천과 연계되는 하수도의 재시공이 요구됨.</li> </ul>	

# □ 건의사항

소 관 별	건의 사항	비 고
공 통 사 항	<p>○ 각종공사 자재의 지역산품 사용 권장</p> <p>· 지역경기 활성화를 위하여 각종공사시 지역업체에서 생산되는 자재를 사용토록 권장 요망 (대봉R~성원A간 도로공사의 경우 보도블럭을 청주에서 구입 사용)</p>	
산림녹지과	<p>○ 대가미공원 조기조성</p> <p>· 쾌적한 도시경관 조성 및 시민 삶의 질 향상을 위하여 대가미 공원의 조기 추진요망</p>	
도 로 과	<p>○ 가금면 묘곡~내동간 도로 조기포장</p> <p>· 휴양림 진입도로이나 비포장으로 인하여 휴양림을 찾아오는 관광객이 이용하지 않아 시수입이 감소되고 있으니 2001년도 완전포장이 이루어지도록 조치요망</p>	
금 가 면	<p>○ 경춘교 접속도로 잔여구간 조기확포장</p> <p>· 공사에 편입되는 도로부지는 전체가 기부채납된 사업으로써 향후 금가면의 남부와 북부지역, 동량면 용교리 운교마을을 연결하는 민간 연결도로이니 만큼 잔여구간(약 180m/150,000천원)을 조기확포장 요망</p>	
소 태 면	<p>○ 조기암회관 광장 잔여토지 활용</p> <p>· 농경지와 연접한 회관앞 광장 잔여토지(약2평)는 마을 자체에서 성토후 야생화 식재등 화단조성과 광장으로 활용 요망</p>	