

2010. 10. 27(수)

-2010년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

충주시의회

-2010년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

조사개요

■ 조사기간 : 2010. 10. 20 ~ 10. 25

일 정	내 용	비 고
10. 20	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
10. 21~10. 25	· 현장 조사	3개반
10. 25	· 조사결과보고서 작성	

조 사 반

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	강명권	이호영, 정태갑, 허영옥, 이종구, 김기자	주덕, 살미, 수안보, 이류, 교현안림, 교현2, 연수	한치용 성낙서 서강은	6명/ 7개지역
2반	윤범로	안희균, 양승모, 최용수, 홍진옥, 천윤옥	금가, 동량, 산척, 엄정, 소태, 호암직동, 달천, 용산, 지현	윤동수 서달원 황의공	6명/ 9개지역
3반	송석호	최근배, 서성식, 천명숙, 류호담, 이재문	신니, 노은, 양성, 가금 성내충인, 문화, 봉방, 칠금금릉, 목행용탄	황의창 김성학 장준상	6명/ 9개지역

■ 대상업무 : 2010년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사
2010년도 행정사무감사결과 처리상황

조사결과

■ 2010 행정사무조사 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
자치정보과	<input type="checkbox"/> 산척 광동세천 수해복구공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> • 산에서 내려오는 세천 물이 포장 표면으로 흘러내려 농경지 진입로 보조기층이 세굴되어 침하가 우려가 있으므로 흙관을 설치 하기 바람 • 배수로 주변 무리한 성토 작업으로 성토면이 높아 농경지 및 하천이 유실될 우려가 있으므로 조치 바람 	
회 계 과	<input type="checkbox"/> 신니면 청사 신축공사 <ul style="list-style-type: none"> • 신니면 청사 정문 출입구 앞에 화단이 조성되어 있어 미관상 좋지 않고 민원인의 진출입이 불편할 것으로 판단되니 적정 장소로 이전 추진하고 청사 주출입구 앞에 통행로를 개설하기 바람 • 청사 서쪽 출입문을 이중문으로 시공하여 겨울철 청사 난방에 효율을 기할 것 	
경 제 과	<input type="checkbox"/> 충주종합시장활성화구역 시설 현대화 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 상인교육관 건축시 경관위원회 심의를 받는 등의 다각적인 방법을 통해 특색있고 아름다운 건축물이 될 수 있도록 하기 바람 • 사업부지내 터파기를 한 부분이 도로와 인접하여 보행자 안전이 우려되니 안전휀스 설치 등으로 보행자의 안전대책을 강구하기 바람 • 해체된 구)원협 건물의 폐기물 처리시 분진발생을 최소화 할 것 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p>□ 주덕 신양~삼청간 도로확포장공사 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> • 신양~삼청간 도로확포장공사는 사유지로 인하여 일부구간에 대해 확포장사업을 추진하지 못하고 있어 오랫동안 지역주민들의 불편을 초래하고 있음. 조속한 시일내에 사유지 문제를 해결하고 사업을 추진할 수 있도록 대책을 강구하기 바람 	
도 로 과	<p>□ 엄정 옥성교 재가설(1공구/2공구)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 교량의 측면은 추락 사고의 위험성이 있으므로 추락 방지를 위한 안전 조치를 하기 바람 • 식생축조블럭은 토사가 유출되고 자갈로 채워져 있어 식물이 자라기 어려움으로 토사로 메우기 바람. • 옥성마을 진입 이정표 설치장소가 부적정함으로 반대편으로 이전하기 바람 	
도 로 과	<p>□ 신니 방추간 도로 확포장 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 신담마을 앞 가각부분이 다른 부분보다 낮아 겨울철 빙판의 우려가 있으니 가각 부분에 대하여 아스콘포장 등의 대책을 강구할 것 • 금회 시공구간부터 신단4교까지의 사업 잔여구간에 대해 조속한 시일 내에 개통될 수 있도록 대책 강구 	
도 로 과	<p>□ 양성 후곡~강천간 도로확포장 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 금년 3월에 착공한 양성 후곡~강천간 도로확포장 공사의 공정률이 30%로 상당히 부진한 실정이니 민원해결 등에 철저를 기하여 조속한 시일 내에 완공될 수 있도록 조치하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
교 통 과	<input type="checkbox"/> 어린이보호구역(보람유치원) 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> • 김가네막창앞에 있는 어린이보호구역표지판은 나뭇가지로 가려져 있어 알아보기 어려움으로 도로면에 어린이보호구역표시를 하기 바람 	
교 통 과	<input type="checkbox"/> 어린이보호구역(아기사랑어린이집) 개선사업 <ul style="list-style-type: none"> • 현재 어린이보호구역 미끄럼방지포장을 하였으나 BTL 하수관거사업 시행으로 어린이보호시설을 재시공하므로 추후 관련부서와 사전 협의하여 이중 공사로 인한 시민불편 및 예산낭비가 되지 않도록 조치하기 바람 	
교 통 과	<input type="checkbox"/> 교통사고 잦은곳 개선사업 (호암사거리 ~ 호암마트사거리) <ul style="list-style-type: none"> • 예성여중앞 도로서 호암마트사거리 방향과 호암사거리 방향 내리막 도로에 비와 눈이 올 경우 수막현상을 방지하기 위한 글루빙 작업(도로면에 종으로 홈을 내는 작업)을 하기 바람 	
사회복지과	<input type="checkbox"/> 장애인 주단기 보호(보육)시설 신축공사 <ul style="list-style-type: none"> • 다목적실(회의실) 천정에 누수의 흔적이 있으니 하자 보수공사(방수공사)를 실시할 것 • 건물 동편에 설치된 엘리베이터가 강우시 빗물이 유입될 우려가 있으니 앞쪽에 비가림 시설을 설치하여 빗물이 엘리베이터 및 기계실에 유입되지 않도록 할 것 • 미설치된 주방의 배기후드 설치 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> • 발달장애인의 특성을 감안 다음 사항에 대하여 보완하도록 할 것 <ul style="list-style-type: none"> - 미닫이문(유리)을 여닫이(특수)문으로 교체 - 현관문을 내부에서 외부 출입 통제가 가능할 수 있는 시스템으로 개선 - 현관 입구 계단쪽 및 주방 창문 뒤쪽 이용자의 추락방지를 위한 안전휰스 설치 	
관 광 과	<p>□ 세계무술박물관 건립공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 박물관 2층에 설치된택견품새모형은 관람객이 직접 접촉이 가능하도록 설치되어 있어 석고로 제작된 모형의 훼손 및 오염이 우려되니 차단시설을 설치할 것 • 계단 난간 스테인레스 난간지지대의 모서리부분이 날카로워 어린이의 안전사고가 우려되니 연마 등의 방법을 강구할 것 • 건물의 설계테마(가야금과 고구려비 형상화)에 대한 안내판을 건물입구에 설치하여 관람편의를 도모할 것 	
관 광 과	<p>□ 양성온천광장주차장 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> • 주차장 진입도로 하천변에 조경공사 및 호안공사를 실시하여 마무리에 철저를 기할 것 	
환 경 과 (도로과)	<p>□ 능암늪지 생태공원 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> • 능암늪지 생태공원의 준공이 내년도 11월로 예정되어 있는 바, 생태공원의 활성화와 관광객의 편의를 위하여 주진입도로가 될 도시계획도로 중로 1-33번 도로의 조기개통을 강구하도록 할 것 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
보건위생과	<input type="checkbox"/> 소태보건지소 신축 • 신축 중인 보건지소는 건물로 막혀져 있어 답답한 느낌이 들고 주민들이 이용 하는데 불편함이 있을 것으로 예상되므로 앞에 가로막고 있는 건물(토지)을 매입하여 진입로 및 주차장을 확보하는 방안에 대해 검토하기 바람.	
하수시설과	<input type="checkbox"/> 양성2(능암) 하수관거 정비사업 • 산전마을 입구 및 마을안길 등 작업현장 곳곳이 도로 굴착 후 장기간 덧씌우기 공사가 이루어지지 않아 주민불편을 초래 하고 있으니 조속한 시일내 마무리 공사가 이루어질 수 있도록 조치할 것	
살 미 면	<input type="checkbox"/> 살미 대항산 암거설치공사 마무리 철거 • 전반적으로 시공은 잘 되어 있으나 공사지역은 장마(폭우)시 유속이 빠른 곳으로 석축 밑부분이 들떠있는 상태임. 우기시 유실될 우려가 있으므로 석축 밑부분의 세굴된 부분을 보강 조치하기 바람	
수안보면	<input type="checkbox"/> 수안보 안보마을 배수로 정비공사 보완 • 시멘트포장도로 중간부분에 횡방향으로 균열이 발생되어 있고 일부 패여있는 상태로 있는바 균열부분에 신축줄눈을 설치하고 패인부분은 보완 조치하기 바람	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
수안보면	<input type="checkbox"/> 원통마을 암거정비공사 시설보완 <ul style="list-style-type: none"> • 공사구간은 마을 가운데 위치하고 있는바 하천제방이 높아 안전사고의 위험이 우려되니 난간을 설치하여 안전사고를 예방토록하고, • 접속도로 밑 농경지로 물이 유입되어 농경지 유실이 되지 않도록 대책을 강구하기 바람 • 또한 공사 종점부 이음 연결부분이 일부 유실되어 있는바 석축을 쌓는 등 보강조치를 하기 바람 	
금 가 면	<input type="checkbox"/> 금가 마사마을 배수로 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> • 농경지 출입시 추락의 위험이 있으므로 배수로를 넘어갈 수 있는 통로를 확보하기 바람 	
금 가 면	<input type="checkbox"/> 금가 경춘 배수로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> • 배수로 정비공사 남은 구간 60m에 대해 조기에 공사가 마무리 되도록 조치 바람 	
소 태 면	<input type="checkbox"/> 소태구룡 소교량 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> • 교량 난간이 없어 추락의 위험성이 있음으로 안전을 위해 가드레일을 설치하기 바람 	