

-2001各種工事推進狀況-

# 行政事務調查結果報告

忠州市議會

-2001 각종공사 추진상황-

## 행정사무조사 결과보고서

### 조사개요

- ☐ 조사기간 : 2001. 10. 22 ~ 10. 27(6일간)
- ☐ 조사반 : 3개반 20명
- ☐ 대상업무 : 2001년도 각종공사 968건(현장조사 83건)
- ☐ 조사일정

차 수	일 정	내 용	비 고
1일차	10. 22	· 각종공사 추진상황 보고청취 · 현장조사 대상지 선정	기획행정국장
2~5일차	10.23~10.26	· 현장조사활동	
6일차	10. 27	· 현장조사 결과보고서 작성	

### 조사결과

- ☐ 시정, 개선 요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공통사항	<input type="checkbox"/> 각종공사 사전준비 철저 <p>○ 각종공사는 사전 현장조사 및 부서간 협의, 해당 지역 주민의견 수렴등 충분한 준비를 거쳐 설계, 집행하여야 하나 사전준비가 미흡하여 공사가 계획대로 추진되지 못하고, 사유토지 미해결 등으로 사고이월되는 사례가 반복되고 있으며 동일사업장에 대한 중복투자 등으로 인한 예산낭비 사례가 있는바 앞으로는 실질적인 설계심사와 현장감독, 준공검사를 철저히 하여 공사가 내실있게 추진될 수 있도록 하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
<p>공통사항</p>	<p><input type="checkbox"/> 보조기층 다짐 및 양생철저</p> <p>○노퍽이 작은(3~4m) 농로 포장시 보조기층에 대한 다짐이 부실하고 비닐을 덮지 않고 양생을 함에 따라 포장 부분에 균열이 생기니 앞으로는 다짐 및 양생작업에 철저를 기하기 바람.</p>	
<p>사회진흥과</p>	<p><input type="checkbox"/> 모산마을 다목적광장 조성공사</p> <p>○광장 포장끝면과 자연석 사이에는 별도 조치없이 흙으로 메워져 있어 우기시 비탈면 유실이 우려되는바 설계시 누락사항으로 향후 여사한 사례가 없도록 하고 마을회관임을 감안 마을자체에서라도 폐입하기 등을 실시토록 하기 바람.</p> <p>○정자(육각정) 건축시 건조된 목재로 시공을 하여야 함에도 생나무에 페인트를 칠한 나무를 사용하여 뒤틀림 및 틈이 발생되어 시정이 요구되며 향후 설계사 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 할 것임.</p> <p>○광장 주변의 조정시설은 고사목을 대체 식재하고 자연석 또한 견고하게 정비바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
가정복지과	<p><input type="checkbox"/> 충주공설묘지 묘단조성공사</p> <p>○식당앞 계단공사 개선 · 식당현관 진입부분은 급경사로 동절기 결빙시 안전사고의 우려가 있으니 전면 및 측면에 대한 계단이 추가연결 될 수 있도록 하기 바람.</p> <p>○식당앞 광장 주차턱 개선 · 공설묘지 이용차량의 주차 부주의로 인한 배수로 벽체 파손을 우려하여 주차턱(L=140m, H=40~50cm)을 시공중에 있는바 오히려 이용차량의 파손이 우려되고 예산낭비, 경관저해 등의 문제가 있으니 개선하기 바람.</p>	
농업정책과	<p><input type="checkbox"/> 금곡~마치간 도로 확포장공사</p> <p>○옹벽시공 불량 · 옹벽 벽면에 물곰보와 덧씌운 부분이 많고 거푸집 연결부분 균열이 많은등(레미콘 작업시 과다한 물투입으로 예상) 공사 전체가 부실하게 시공되었는바 공사감독 공무원에 대한 주의 촉구와 함께 향후 외지업체 발주 공사에 대한 준공검사를 강화하기 바람.</p> <p>○배수시설 설치요구 · 도로 측구등 배수시설이 없어 우기시 인접 농경지의 피해가 우려되니 배수시설을 설치하기 바람.</p>	회계과

소 관 별	지 적 사 항	비 고
농업정책과	<p><input type="checkbox"/> 야촌~외촌간 도로확포장공사</p> <p>○측구와 농경지를 연결하는 수문시설이 없어 농업용수 공급에 어려움이 있으니 수문장치 또는 개량물꼬를 설치하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 사과조형을 주차장 조성공사</p> <p>○집수정 마무리 공사 미흡 · 집수정 위치가 주변 부지보다 낮아 우기시 토사 유실로 인한 매몰이 우려되고 있어 보완하기 바람.</p> <p>○공사잔재물 처리 소홀 · 레미콘 잔재물 일부를 주차장 경계석 뒤 조경수 밑에 처리하였는바 시정하기 바람.</p> <p>○실질적인 관리대책 요망 · 조형물 부지에 대한 실질적인 관리가 이루어질 수 있도록 먼 예산에 잡초제거 인부임등 필요한 관리인부임의 계상하기 바람.</p>	
산림녹지과	<p><input type="checkbox"/> 탄금대공원 맨발숲길 조성공사</p> <p>○경계석의 높이가 낮아 우기시 비탈면이 숲길로 유실될 우려가 있으니 경계석을 높게 시공하거나 배수시설을 설치하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<p><input type="checkbox"/> 주덕지구 하수관거 정비공사 추진 소홀</p> <p>○사업설계 및 시행전 충분한 현장조사 및 사전검토 없이 사업을 시행하여 훼손하지 않아도 될 주덕읍 소재지 소방도로(2000년도 확포장사업) 120여m를 절단 및 굴착함으로 예산 낭비를 초래하였는바 훼손 부분에 대한 복구비를 사업계획에 추가 반영하여 잔여 사업이 내실있게 시공될 수 있도록 하고 공사추진을 소홀히한 관련 공무원을 엄중 처벌하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 을골천 수해복구 공사</p> <p>○제방 유실지역을 부분별로 옹벽을 설치하였으나 장마로 하천의 토사 및 자갈이 떠내려가 커브지점 등에 쌓이고 있는바 낙차공등을 설치하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 하수종말처리장 2단계 증설공사</p> <p>○차집관로 공사시 도로포장을 하면서 바닥이 자갈 부위로 다짐이 약한 논두렁(달천 700-4번지 지점) 밑으로 물이 빠지도록 되어 있어 벼재배에 막대한 지장이 있으니 논두렁과 경계지점에 15m 정도 옹벽을 설치하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 충주댐주변 차집관거 시설공사</p> <p>○차집관거 매설후 아스콘 덧씌우기 복구공사를 시행한 구간이 기존 도로와 노면 높이가 맞지않아 관광지 경관 저해는 물론 교통사고의 위험이 있음으로 전 구간에 대한 아스콘 덧씌우기를 재시공하기 바람.</p>	기획감사과

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p data-bbox="360 295 820 334">□ 조동~손동간 도로포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="395 382 1089 459">○ 노면 일부에 때가 고사 되었는데바 점검후 재식재 하기 바람.</li> <li data-bbox="395 488 1089 653">○ 낙석방지책(철망) 2개소는 현장의 산 높이에 비 하여 방지책이 높아 예산이 낭비되고 있으므로 앞으로는 정확한 현지확인을 통해 설계 및 시공 하기 바람.</li> <li data-bbox="395 681 1089 759">○ 노면중 수도파이프가 연결된 곳의 비탈면 일부가 유실된 곳이 있으니 조속히 메우기 바람.</li> <li data-bbox="395 788 1089 913">○ 미라실 방향 공사 끝부분의 절개지에 현재 설치 된 유실방지 철조망은 도로경계선(염소 사육장) 까지 아래로 내려 설치하기 바람.</li> </ul> <p data-bbox="360 962 889 1000">□ 학성~마재간 도로 확포장 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="395 1049 1089 1174">○ 철근 결속 작업을 하지 않은 부분에 결속작업후 콘크 리트 작업이 요구되며 유무성씨 집앞 마당보다 배수구 가 높아 물빠짐이 되지 않으므로 시정하기 바람.</li> </ul> <p data-bbox="360 1222 875 1261">□ 괴동~추평간 도로 확포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="395 1309 1089 1396">○ 도로밀 배수로의 높이가 하천변과 같아 하천범람시 논 으로 역류될 우려가 있는바 수문장치를 설치하기 바람.</li> <li data-bbox="395 1425 1089 1590">○ 배수로의 일부는 바닥기반시설이 없고 홈판 연결 부분에 구멍이 생겨 유실과 배수로의 침하가 우 려되고 자갈이 노출되어 있는바 뒷마무리의 철저 는 물론 기반시설을 재시공하기 바람.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p>○노변에 배수시설이 없어 우기시 인근 논이나 하천으로 범람 할 우려가 있으니 노변과 도로밀 부분의 배수로와 연결된 부분을 연결하여 도로변의 배수가 원활하도록 조치하기 바람..</p> <p>○내창마을 입구 시내버스 승강장은 밀부분에 균열이 생기고 배수시설이 없어 인근 논에 피해가 우려되니 마을 입구 도로 양측에 우수가 논으로 유입되지 않고 하수구로 유입되도록 U형 측구를 설치하기 바람.</p> <p>○하천변에 있는涵管(2개) 및 폐철근등을 조속히 철거하기 바람.</p> <p>○공사 전구간의 가드레일 마무리가 미흡하여 안전사고가 우려되는바 보완하기 바람.</p> <p>□ 탐평~추동간 도로확포장공사</p> <p>○공사 전구간의 갓길 면고르기가 미흡하니 개선하기 바람.</p> <p>○반사경 주변 기존농로는 포장후 당초보다 차량 및 농기계의 진·출입이 어려워 교통사고의 위험이 있으니 평탄 작업을 실시하기 바람.</p> <p>○학교옆과 포장된 도로 사이에는 도수로가 없이 맨홀만 설치되어 있으며 맨홀 또한 높게 시공되어 있어 유명무실한 실정으로 주변정리 및 평탄 작업등을 통해 유실로 인한 도로침하가 발생되지 않도록 조치하기 바람.</p>	



소 관 별	시 적 사 항	비 고
도 로 과	<p><input type="checkbox"/> 자전거도로(대림탕~성내교간) 시설공사</p> <p>○ 횡단보도에 설치된 차량진입방지 시설(봉)의 간격이 멀어 중간 부분에 1개정도 추가 설치하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 지현 사적도로 개설공사</p> <p>○ 하수관로 맨홀 공사 부분에 철근 연결 및 결속과 래미콘 기초공사가 미흡하니 시정하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 하단소방도로 공사</p> <p>○ 기존 도로와 신규도로공사 지점(단월동 490-5번지)에 매설한 배수관이 작아(250m/m~150m/m) 장마시 도로로 물이 넘칠 우려가 있으니 도로에 물이 넘치지 않도록 주변 여건을 고려하여 배수관을 큰 것으로 교체하는 방안을 검토할 것.</p>	
상수도사업소	<p><input type="checkbox"/> 충주댐주변 광역상수도공사</p> <p>○ (주)SL푸르앞 광역상수도 공사 도로복구공사 구간이 기존 도로보다 높이 시공되어 우기 및 안개시 교통사고의 위험이 있으니 개선하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
신 니 면	<p><input type="checkbox"/> 내용 인길 포장공사</p> <p>○노견이 협소하여 우천시 흙이 유실될 우려가 있고 흙관위 포장된 두께가 얇아 파손될 우려가 있으니 보완 요구하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 마제농로 옹벽설치 공사</p> <p>○배수구멍이 작으니 배수파이프를 추가 설치하고 절개지 일부에 흙메우기를 실시하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 하천변 쓰레기 방치</p> <p>○내용마을 입구 하천변에 쓰레기가 방치되어 있으니 조속히 수거 처리하기 바람.</p>	
양 성 면	<p><input type="checkbox"/> 삼당마을 진입로 포장공사</p> <p>○도로노견 마무리 작업이 미흡한 곳의 흙 메우기 작업을 실시하고 균열이 생긴 저수지 밑부분 20m를 재시공 하기 바람.</p>	재배정사업
용 산 동	<p><input type="checkbox"/> 용산11동 배수로 정비공사</p> <p>○교량하부 야면석과 연결 부분에는 면벽조치가 되어 있지 않으니 조속히 개선하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
연 수 동	<p data-bbox="358 301 934 340">□ 연수, 두진A 뒤 소방도로 개설공사</p> <p data-bbox="389 394 1081 475">○아파트옆 농경지 입구 경계석이 화물차량의 진입으로 일부 균열된 부분이 있으니 보완하기 바람.</p> <p data-bbox="389 513 1081 595">○비탈면에 식재한 잔디의 훼손된 부분을 보식하기 바람.</p>	
호 암 동	<p data-bbox="358 736 776 774">□ 도장골 소나무 이식현장</p> <p data-bbox="389 838 1085 967">○도장골 뉴시터입구(담) 형질변경 과정에서 구거를 임의대로 매립한바 수해발생시 문제점이 있음으로 원상복구 할 것.</p>	

# □ 건의 및 검토요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화관광과	<p>□ 대형목욕장 건립사업</p> <p>○욕장내 샤워기 설치계획 검토요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 욕장내 설치 계획된 냉수조절 샤워기가 부족할 것으로 판단되는바 확대설치를 검토하기 바람.</li> </ul> <p>○욕장 조기개장 검토요구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목욕장 공정은 완공단계에 있으나 온천수 공급 계획이 전무한바 조속한 온천수 공급설비 검토가 요구됨.</li> <li>· 온천수 저장탱크, 위생설비가 절대미비 되었고 탈의실 옷장 크기가 적고 협소하며, 옷장수도 지나치게 많으니 검토하기 바람(남여욕장 각150개정도가 적당)</li> </ul>	
사회진흥과	<p>□ 탄금대 체육공원</p> <p>○스텐으로된 윗몸일으키기 시설(2개)은 사용을 기피하여 이용객이 전무한 상태이니 나무로된 시설로 교체가 요구되며 체육시설 전반에 대한 점검 및 보수, 개선을 검토하기 바람.</p>	
환경미화과	<p>□ 대형쓰레기 소각장 건립사업</p> <p>○계속사업으로 추진하고 있는 대형쓰레기 소각장 건립사업이 지연되고 있는바 조기 건립하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
농 정 과	<p data-bbox="356 260 843 299">□ 사과조형물 주차장 조성공사</p> <p data-bbox="391 376 1083 647">○ 주차장 활용방안 검토요구  · 주차장 조성공사중 수안보IC 진입도로 개설 계획이 결정되어 향후 주차장이 무용지물이 될 것을 알고서도 공사를 강행하여 예산낭비를 초래함.  · 향후 주차장 활용 위한 진입로 개설등을 다각적으로 검토하기 바람.</p>	
도 로 과	<p data-bbox="356 763 775 801">□ 도로 포장공사 노면정리</p> <p data-bbox="391 869 1083 1004">○ 공사설계시 비탈면을 쇄석으로 마감하도록 되어 있는바 쇄석이 농경지로 흘러내릴 우려가 있으니 앞으로는 흙으로 마감될 수 있도록 검토하기 바람.</p> <p data-bbox="356 1110 857 1149">□ 교현동 여수월 북측 소방도로</p> <p data-bbox="391 1207 1083 1477">○ 교현동 오성빌라옆~연수동 유원아파트 뒤를 연결하는 소방도로는 보상이 끝났음에도 개설이 마무리되지 않아 민원이 많으니 조기 개설하기 바람.  ○ 또한 대성연립에서 오성빌라 옆으로 U턴하는 도로 계획이 있어 민원이 발생하고 있으니 상기 소방도로 개설과 연계하여 도로개설 반영하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p><input type="checkbox"/> 지현5통 소방도로 개설공사</p> <p>○'97년 개설된 도로이나 도로중간에 약 3평정도의 담장이 철거되지 않은 상태로 있어 야간에 오토바이나 차량 통행시 사고의 위험이 있고 사고에 따른 충주시의 피해배상 책임등 많은 문제가 예상되는바 조기 매수를 통한 완전개통을 검토하기 바람.</p> <p><input type="checkbox"/> 원호암도로 조기개설 건의</p> <p>○호암동에는 주변에 6개 학교가 밀집되어 있으나 현재 1개 도로만을 이용함에 따라 교통체증이 심화되고 있고 교통사고가 빈발하고 있으니 학생통학 및 지역주민 생활에 불편이 해소될 수 있도록 별미식당~관주교간 원호암 도로를 조기 개설해주기 바람.</p>	
지역개발과	<p><input type="checkbox"/> 달천동 곤평마을농로 아스콘포장 추가 검토</p> <p>○차집관거와 농로공사후 침하로 단차가 발생하여 농로위에 아스콘 덧씌우기 하였으나 포장두께가 얇아(3cm정도) 오래가지 않아 파손등이 예상되는바 도로가 내실있게 유지될 수 있도록 차집관거와 농로에 아스콘포장 추가 시공을 검토하기 바람.</p>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
금 가 면	<input type="checkbox"/> 청사뎡상주변 및 도로위험지역 정비공사 ○면사무소 우측은 커브지역이며 도로폭이 협소하여 교통사고의 위험성이 상존하고 있으니 현재 시공중인 도로정비공사와 연계한 확·포장을 검토하기 바람.(60m/30,000천원)	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 가춘고개 확포장 ○가춘고개에는 눈이오면 시내버스 통행이 두절되어 주민에게 불편을 주고 있는바 향후 도로 선형개량의 사업 및 확포장을 검토하기 바람.(1.2km/12억원) <input type="checkbox"/> 가양교 연결 ○가양교는 교량폭이 좁아 시내버스 회전이 어려우니 교량 폭 확장(2m정도)을 검토하기 바람. (L=20m/250,000천원)	
소 태 면	<input type="checkbox"/> 하남~세포간 도로확포장 ○현재 노폭이 좁고 비포장된 하남~세포간 도로의 확포장을 검토하기 바람. (확장550m, 포장 1,290m, 폭8.0m/500,000천원)	
연 수 동	<input type="checkbox"/> 연수, 두진A 뒤 소방도로 개설공사 ○기존 농경지가 도로 보다 낮아 우기시 농경지 침수가 우려되니 향후 수해여부 관찰 및 대책을 검토하기 바람.	