

- 2002年度 各種工事推進狀況 -

# 行政事務調查結果報告書

忠 州 市 議 會

- 2002年度 各種工事推進狀況 -

## 行政事務調査結果報告書

### 조사개요

☐ 조사기간 : 2002.12.5~12.11 (5일간)

차 수	일 정	내 용	비 고
1일차	12. 5	. 각종공사추진상황 보고청취 . 현장조사대상지 선정	기획행정국장
2~4일차	12. 6 12. 9~12.10	. 현장조사활동	66개사업장
5일차	12.11	. 조사결과보고서 작성	

☐ 조사위원회 : 3개 상임위원회

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	비 고
1반	이명구	임병헌, 김용성, 윤준희, 권향뢰, 김기선, 이종갑, 황병주	금가, 동량, 산척, 엄정, 소태, 칠금, 연수, 목행	8명/8개 지역
2반	권순옥	김종하, 이종원, 허종희, 우종섭, 김기정, 김무식	주덕, 이류, 신니, 노은, 앙성, 가금, 교현1, 용산	7명/8개 지역
3반	김원석	김대식, 정태갑, 강철원, 고명종, 한갑동, 임성균	살미, 상모, 성내.충인, 교현2, 지현, 문화, 호암, 단월.달천, 봉방	7명/9개 지역

☐ 대상업무 : 2002년도 각종공사(이월사업 포함)

## 조사결과

### □ 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공통사항	<input type="checkbox"/> 각종공사 사전준비 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 각종공사는 사전현장조사 및 부서간 협의, 해당지역 주민의견, 수렴등 철저한 준비를 거쳐 설계, 집행하여야 하나 사전준비가 미흡하여 2002. 11. 30일 현재 1,315건의 사업중 6.2%인 81건(공사금액 대비 16%)의 사업이 미 발주되는등 공사가 계획대로 추진되지 못하고 있는바 앞으로는 각종공사가 내실있게 추진될 수 있도록 사전준비에 철저를 기하기 바람.</li> </ul>	
문화관광과	<input type="checkbox"/> 업정 윤민걸가옥 보수공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2002년도에 사랑채 및 배수로정비 공사를 실시하였으나 준공된지 1개월밖에 안된 현재 강의다짐한 일부분이 떨어지는등 부실한 상태이니 보완하기 바람.</li> </ul>	
사회진흥과	<input type="checkbox"/> 가금 형천 농로포장공사 시공철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농로포장시 노면폭이 확보되지 않아 대형차 이동시 지반 침하로 인한 농로 파손이 우려되니 다짐공사에 철저를 기하기 바람.</li> </ul>	
농업정책과	<input type="checkbox"/> 노은 신호,원대 농로포장공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로측구등 배수로 날개벽의 돌출부분을 제거하기 바람.</li> <li>· 포장농로옆 세천 및 농업용 용·배수로에 지난 수해때 퇴적된 토사를 조속히 준설하기 바람.</li> </ul>	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 소태 복탄 복지회관 석축 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산촌 종합개발사업의 일환으로 건립한 복탄 복지회관 석축에 균열이 있으니 조속히 보수하기 바람.</li> </ul>	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 양성면 조천~영죽간 도로포장공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· J형 측구 뒷쪽 구조물 하부가 일부 세굴되어 있으니 흙 메우기 작업을 조속히 실시하기 바람.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
허가민원과	<input type="checkbox"/> 사직도로 선형보완 · 사직도로 개설 구간중 호암로와 연결되는 부분이 급커브이어서 호암로타리에서 진입하는 차량과 추돌위험등 교통사고의 우려가 있으니 급커브 지역의 선형을 완만하게 보완하기 바람.  <input type="checkbox"/> 양성 용당 소방도로개설공사 실제측량 실시 · 용당 소방도로개설 공사는 주민들로부터 현 공사구역이 도시계획선과 상이하다는 민원이 야기되고 있는바 주민 입회하에 실제 측량을 실시하여 보고하고 측량결과에 따라 공사를 재검토 추진하기 바람.  <input type="checkbox"/> 동부우회도로 경계석 설치보완 · 교현동 우리주유소앞 건널목 횡단보도 입구의 보도 경계석이 보행자를 위해 분명히 설치되도록 보완하기 바람.  <input type="checkbox"/> 살미 새슬막 마을하수도 정비사업 철저 · 새슬막 마을하수도 정비사업시 도로를 천공한채 방치하여 주민통행에 불편을 초래하고 있으니 조속히 조치하기 바람.  <input type="checkbox"/> 용산 1,3통 취락구조사업 보수 · 탄금주유합동뒤 취락구조사업장의 배수구 맨홀 높이가 높아 배수에 지장이 우려되니 배수구 높이를 낮게 시공하기 바람.	
보 건 소	<input type="checkbox"/> 동량보건지소 누수 보수 · 1층 약국내 천정에 누수가 있으니 조속히 보수하기 바람.	
체육시설관리소	<input type="checkbox"/> 충주실내체육관 트레이닝실 환경정비 철저 · 트레이닝실 및 화장실 청소 상태가 불량한등 내부 시설관리가 부실하니 시민이 쾌적하게 사용할 수 있도록 환경관리에 철저를 기하기 바람.	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
주 덕 읍	<input type="checkbox"/> 마치부락 소도읍 개발사업 보완 · L형 측구부분 빗물받이 위치 선정이 부적정하여 우기시 빗물이 흘러내리지 않고 고여 있을 우려가 있으니 빗물받이를 지반이 낮은 적정한 장소로 이전 설치하기 바람.	
상 모 면	<input type="checkbox"/> 수회 농로포장 및 배수로 정비공사 보완 · 수회 농로포장 및 배수로 정비공사 구간 일부의 포장두께가 규격에 미달되고 노견이 유실된 채 방치되어 있으니 보완하기 바람.	
이 류 면	<input type="checkbox"/> 하검단 취락지구 대지 조성공사 보완 · 취락지구 대지 조성 도로옆 가로등 설치 기초가 L형 측구에 설치되어 있어 유수에 지장이 있으니 가로등을 경계석 위치로 이설하기 바람.	
신 니 면	<input type="checkbox"/> 송암~선당간 도로 연결공사 보완 · 도로옆 일부 구간에 배수시설이 없어 물이 포장도로 위로 흘러 동절기 결빙에 따른 사고의 우려가 있으니 콘크리트 측구시설등 배수로를 설치하기 바람. · 도로공사시 노견이 없어 차량 이동시 지반 침하로 인한 도로파손이 우려되니 다짐공사에 철저를 기하기 바람.	
가 금 면	<input type="checkbox"/> 인담마을안길 및 광장포장공사 보완 · 농협앞 광장 중앙부근에 철골 지하수 덮개가 덮여 있어 미관을 해칠뿐만 아니라 차량 진입에 방해가 되니 턱부분 제거등 보완 대책을 강구하기 바람.	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
금 가 면	<input type="checkbox"/> 한봉재 수해복구 공사 소홀 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한봉재 수해복구 공사는 기존 보의 기능 유지를 위해 제방보를 설계에 반영 하였어야 함에도 보를 설치하지 않아 영농기 용수공급에 지장을 초래토록 하였는바 앞으로는 각종공사 설계 현장조사를 철저히 하여 반영하는 노력이 요구됨.</li> </ul>	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 공중화장실 신축공사 과다설계 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장날 주민의 이용편익을 위해 엄정면사무소 부지에 신축한 공중화장실은 21C형 현대식 화장실이라고는 하나 평당 건축비가 7백만원이 소요되는등 과다하게 설계, 집행되어 예산낭비를 초래하였는바 앞으로는 시재정 형편 및 주변 여건등을 고려하여 적정하고 합리적으로 예산을 집행하기 바람.</li> </ul>	
호 암 동	<input type="checkbox"/> 호암, 원호암도로 아스콘 덧씌우기 공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면과 배수로, 인도와의 단차를 계상치 않은 덧씌우기 공사로 인하여 교통사고 및 안전사고의 우려가 있으니 보완 대책을 강구하기 바람.</li> </ul> <input type="checkbox"/> 도장골 농로포장공사(2) 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도장골 마을회관옆 등 2개소는 배수로 공사후 마감 공사 소홀로 우기시 토사가 유입되어 배수로의 기능이 상실될 우려가 있으니 보완하기 바람.</li> <li>· 농로와 배수로 사이에 안전시설물 미설치로 사고위험이 있으니 경계석 또는 위험방지턱 등 안전시설물을 설치하기 바람.</li> </ul> <input type="checkbox"/> 수풍마을 입구 배수시설 보완 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 우기시 토사 유입으로 배수구가 매몰될 우려가 있으니 보완하기 바람.</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
<p>지 현 동</p> <p>목 행 동</p>	<p><input type="checkbox"/> 지현 5통 소방도로 개설공사 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 포장공사시 기초다짐 소홀로 우기시 인근주택 등에 피해발생이 우려되니 보완조치하기 바람.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 사례실 소하천 수해복구공사 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 광산등에서 발생한 토사가 소하천으로 유입, 퇴적될 우려가 있으니 U형개거 상단부에 토사 가로막이를 설치하기 바람.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 싹박골 소하천 수해복구공사 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인근 농경지에서 유입되는 우수가 원활히 처리될 수 있도록 U형개거 벽체에 배수공을 설치하기 바람.</li> </ul>	

□ 건의 및 검토요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
농업정책과	<input type="checkbox"/> 재오개 지표수 보강 사업에 따른 주민피해 대책강구 요망 · 재오개지구 지표수 보강 개발 공사장의 발파에 따른 진동 및 소음으로 주민피해가 많으니 이주 및 보상 대책과 농업용수 확보 등 항구적인 대책 강구가 요망됨	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 연수지구외 포장 및 옹벽설치 공사 옹벽시공 개선요망 · 연수초등학교 주변에 설치 계획된 옹벽은 친환경적 시공 및 학생들의 정서 순화를 위해 자연석으로 조성될 수 있도록 시공방법에 대한 개선을 검토 바람.  <input type="checkbox"/> 금가 한봉제 보설치 요망 · 한봉제 소하천에 수해복구 공사를 하였으나 보가 설치되지 않아 영농기 농업용수 공급에 막대한 지장이 우려되니 2개소에 제방보 설치가 요망됨.	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 건대주변 소방도로 개설공사 추가시공 요망 · 건대주변 주민 및 차량의 원활한 통행을 위하여 건대주변 소방도로 개설공사 잔여구간 180m가 인근 소방도로와 연결될 수 있도록 추가 시공 요망	