

2003.

-2003年度 各種工事推進狀況-

# 行政事務調查結果報告書

忠州市議會

-2003年度 各種工事推進狀況-

# 行政事務調査結果報告書

## 조사개요

□ 조사기간 : 2003. 10. 13 ~ 10. 17(5일간)

차 수	일 정	내 용	비 고
1일차	10. 13	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
2~4일차	10. 14~10. 16	· 현장조사활동	81개사업장
5일차	10. 17	· 조사결과보고서 작성	

□ 조사위원회 : 3개 상임위원회

반별	반장	조사위원	조사대상지역	비고
1반	이명구	임병헌,김용성,윤준희, 권향뢰,김기선,이종갑, 황병주	금가,동량,산척,엄정,소태, 칠금,연수,목행	8명/8개 지역
2반	권순옥	김종하,이종원,허종희, 우종섭,김기정,김무식	주덕,이류,신니,노은,양성, 가금,교현1,용산,	7명/8개 지역
3반	김원석	김대식,정태갑,강철원, 고명중,한갑동,임성균	살미,상모,성내·충인,교현2, 지현,문화,호암,단월·달천, 봉방	7명/9개 지역

□ 대상업무 : 2003년도 각종공사(이월사업 포함)

## 조사결과

### □ 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화관광과	<input type="checkbox"/> 동량 조동리 지식묘토 매입 • 부지매입추진 노력 -충주시 동량면 조동리 1756번지 일원에 소재한 충청북도 기념물 제119호인 「조동리지석묘」는 충주가 중원문화의 중심으로 유서깊은 역사의 고장임을 반영하는 청동기 시대의 고인돌로, 타지역에서는 찾아보기 힘든 특이한 구조와 양식을 갖고 있어 문화재로서의 가치가 높음에도 불구하고 아직까지 이렇다할 정비가 이루어지지 않고 있으므로 조속히 예산을 확보하여 주변토지 매입, 주차장 시설, 진입로 정비 등을 해야 할 것임	
환 경 과	<input type="checkbox"/> 충주퇴비 • 퇴비야적장 관리 철저 -퇴비발효에 따른 악취발생의 최소화를 위해 지속적으로 단속하고 야적된 퇴비를 비닐 등으로 포장하여 우천시 폐수가 발생하지 않도록 관리하기 바람	
환 경 과 농업정책과	<input type="checkbox"/> 재오개지구 지표수보강개발사업 및 남산생태공원 조성사업 추진철저 • 재오개지구 지표수보강개발사업 추진을 위한 당초계획에 의하면 남산생태공원 조성사업에 편입되는 평지부에 대한 용지를 포함하여 모든 절차를 추진 중이었으나, 예산확보 지난 등의 사유로 24억원(전액시비) 이라는 막대한 예산의 용지매입비가 별도로 요구되고 있으며, 이에 따른 각종 행정절차(공시유재산관리계획변경 등)가 추가로 요구되는 등 행정력 낭비의 요인이 되고 있음. 이는 170여억원이라는 막대한 예산이 투입되는 국책사업 임에도 불구하고 근시안적으로 사업계획을 수립한 결과로 탁상행정의 전형적인 모습을 보여주는 일례라 판단되며, 남산생태공원 조성을 위하여 추가로 소요될 용지매입비 24억원은 전액 국비를 확보하여 추진토록 하고 추후 유사한 사례가 발생치 않도록 사업추진에 철저를 기하기 바람	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
환 경 과	<input type="checkbox"/> 충주시 광역위생매립장 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생활쓰레기는 광역위생매립장 반입 후 즉시 복토를 실시해야 하나장기간 복토를 실시하지 않고 있으며 소독도 매일 하여야 하나 시행하지 않고 있는 바 복토 및 소독을 철저히 실시하기 바람</li> </ul>	
농업정책과	<input type="checkbox"/> 재오개지구 지표수보강개발사업 추진철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재오개지구 지표수보강개발사업중 도수터널 굴착시 발생된 석분이 용수로를 따라 흘러 발티 아래 지역의 하천을 오염시키고 있는 바 침사지 설치 등 필요한 조치를 취하여 석분의 하천유입을 방지하기 바람</li> </ul>	
산림녹지과 허가민원과	<input type="checkbox"/> 발티 광산 수해복구 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 발티소재 광산(정선산업) 인근 사면의 수해방지대책 소홀로 장마시 사면의 토사 및 폐광석이 유출되어 광산 아래 발티, 직동지역의 하천이 오염되고 있는바 필요한 조치를 취하고 추후라도 토사가 유출되어 농경지 및 하천이 오염되는 사례가 발생치 않도록 사전 수해방지 대책을 강구하기 바람</li> </ul>	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 남산 등산로 임도 사면복구 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마즈막재임도 등산로 절개지 위험지역을 나무 말목으로 응급복구 하였으나, 추후 나무 말목 부식 및 집중호우시 붕괴의 재발위험이 상존하므로 근본적인 해결을 위해 사면보강(게비온 옹벽 등) 검토 필요 및 돌망태 길이를 사면에 맞도록 길게 설치하기 바람</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> 소태 복탄 마을회관 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마을회관 뒷편 석축시공 미흡 <ul style="list-style-type: none"> <li>-회관 뒤편에 자연석으로 새로 쌓은 석축의 시공 상태 미흡(약5m×8m), 기존에 시공되어 있던 부분이 견치석으로 되어 있음에도 새로이 자연석으로 쌓아 미관상 부조화는 물론 붕괴와 우천에 의한 유실이 우려됨. 석축시공이 설계서대로 되었는지와 그간의 경과에 대한 담당자의 답변이 요구됨</li> </ul> </li> <li>· 마을회관 운영철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>-마을회관이 이미 준공되어 상당한 기간이 경과했음에도 불구하고 당초 계획한 임산물판매소 등이 운영되지 않고 방치되어 있어 조속한 사업시행이 요구됨</li> </ul> </li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역경제과	<input type="checkbox"/> 목행 제2산업단지 조성공사 · 안전보호시설 설치 -현재 제2산업단지 조성을 위한 사토운반작업 진행에 따라 절토지역과 상층 도로부분의 절개사면이 매우 높고 급경사이므로 통행인과 차량의 추락이 우려됨. 따라서 이에 대한 안전보호시설 설치가 요망됨	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 연수 택지개발 사업지구 · 택지분양전 행정구역 조정 실시 -진행중인 택지개발사업 완료 후 각 동간의 행정구역을 합리적으로 구획하여 시민불편 및 혼란을 야기하지 않도록 세심한 주의가 필요함	
	<input type="checkbox"/> 소태 오량천 수해복구 공사 · 토지 미수용에 따른 공사완공 지연 -완공기일이 촉박함에도 공사구간 내 7개의 교량 중 1개소에서 토지소유주와의 합의가 이루어지지 않아 공사진행에 차질을 빚고 있음. 해당공사가 오랜 주민 숙원사업임을 고려해 관련부서와 해당 면은 적극적으로 토지수용과 공사완료에 만전을 기하기 바람	
	<input type="checkbox"/> 노은 법동 소하천 정비공사 · 법동 소하천 정비공사 구간중 농경지에서 배수되는 배수관시설(파형강관)을 하였으나 호안(돌쌓기)부분에 시공되어 호안시설이 훼손될 우려가 있으므로 배수관을 연장 시공하기 바람 · 법동 소하천 호안시설(쾌변)을 시공하였으나 시공상단 부분이 제외지 쪽으로 기울어져 있으므로 시방서 및 설계도에 맞추어 전면 재시공하기 바람(계비온시설 부분)	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p><input type="checkbox"/> 상모 밀라노호텔~농협간 소방도로 개설공사 추진철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상모 밀라노호텔~농협간 소방도로 개설공사는 사업계획 수립시 현장조사 소홀로 소방도로 개설공사 구간내에 지장물이 추가 발생하여 추가사업비 소요 및 공사가 지연되고 있으며, 일부 구간의 선형이 똑바르지 않게 추진되고 있음</li> <li>· 또한 각종 지장물 등에 대한 보상이 완료되고 공정이 60%에 달하고 있음에도 지장물(가옥 등)을 철거치 않아 청소년들의 비행장소로 제공될 우려와 도시미관을 저해하고 있고, 소방도로 개설공사 구간내 가로등 설치계획이 없어 향후 본 구간이 우범지대화 될 우려가 있음.</li> <li>· 따라서 추가 발생한 지장물에 대하여는 조속한 시일내 보상 등의 행정절차를 수행토록 하고, 선형을 일직선으로 바로잡아 추진하기 바라며 방치되어 있는 지장물에 대하여는 즉시 철거하고 본 소방도로 개설구간내 가로 등을 설치할 것</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 목행 새한아파트~충주역 간 자전거 전용도로</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부실시공 및 현장감독 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>-현재 진행중인 자전거도로 보조기층 터파기 및 다짐공사 구간의 절토깊이 실측 결과 평균 35cm로 설계도면상의 45cm에 미달됨. 따라서 기시공된 공사구간의 재시공과 공정별 철저한 확인 등 현장 공사감독을 실시하여 완벽한 시공이 되도록 노력할 것 또한, 설계도면에 사진촬영 부분을 표시하여 도면과 함께 사진 제출할 것</li> </ul> </li> <li>· 공사구간 내 전주 및 도로표지판 이설 <ul style="list-style-type: none"> <li>-도로노면 포장공사 구간내에 설치된 전주, 도로안내 표지판 등이 심하게 돌출되어 통행에 장애가 될 우려가 큼. 따라서 장애가 우려되는 설치물은 L형 측구쪽으로 이설하여 도로의 효율을 높이기 바람</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 산척 대소~새강 간 도로확포장 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상산 IC입구 미포장 구간 공사추진 촉구 <ul style="list-style-type: none"> <li>-충주~제천간 국도개통에 따른 교통량 증가로 상산 IC 입구 미포장 구간(350M)에 대한 시급한 포장이 요구됨</li> </ul> </li> <li>· 터널명칭 변경 건의 <ul style="list-style-type: none"> <li>-현재 「다릿재터널」로 명명하기로 예정된 터널의 명칭을 「천등산터널」 또는 「천등산·다릿재터널」로 고쳐 충주시민의 자긍심과 지역애에 흠집을 주지 않도록 발주처인 충청북도에 건의</li> </ul> </li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p><input type="checkbox"/> 칠금 자전거도로 달천R~금능주유소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거도로 미개설 구간 공사 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>-금능주유소앞 도로점용 구간에 대하여 자전거도로를 미개설하는 것으로 공사를 추진하고 있으나, 주유소 진출입에 필요한 최소한의 구간만 제외하고 전구간 자전거 도로를 개설하고 동구간내에 설치한 지하시설물(물탱크 등)도 철거 조치할 것</li> </ul> </li> <li>· 주유소내에 설치한 불법 세차시설에 관련된 구조물을 조치할것</li> <li>· 설계규격 미달구간 재시공 <ul style="list-style-type: none"> <li>-L형측구 구조물 설계규격 미달 구간에 대하여 재시공 조치할 것</li> </ul> </li> <li>· 충주에 명물 사과나무 가로수 구간으로 조성할 계획 이라면 은행나무 가로수는 제거하여 특성화의 이미지를 살릴것.</li> </ul>	
	<p><input type="checkbox"/> 엄정 용산~강현 간 도로개설 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로변 묘지 부근 옹벽설치 높이 상향 조정 <ul style="list-style-type: none"> <li>-앞으로 설치될 도로변 야산 묘지 부근의 옹벽 높이를 충분히 높혀 인근주민의 민원사항이 발생하지 않도록 조치하고 묘지부근 내리막 도로의 배수시설 설치에 만전을 기하기 바람</li> </ul> </li> </ul>	
허가민원과	<p><input type="checkbox"/> 용산1, 3통 주거환경개선사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세성손칼국수 앞 사거리 제수변 및 하수맨홀이 포장면보다 너무 낮아 우수가 하수 맨홀로 유입될 우려가 있는바 제수변 및 하수맨홀을 포장면과 높이가 같도록 재시공 조정하기 바람</li> <li>· 세성손칼국수 앞 우수받이 맨홀뚜껑이 일부 파손되어 교통장애 및 안전사고의 우려가 있으니 파손된 맨홀뚜껑을 신속히 교체하기 바람</li> <li>· 주거환경개선사업지구내 교차로 부분 가로등 설치 예정지에 대하여 차량 통행에 지장이 예상되므로 교차로 부분 인근지에 이동 설치하거나 사유지 토지주의 토지 승낙을 받아 가로등 시설을 하는 등 대책을 강구하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
허가민원과	<input type="checkbox"/> 극동대위 원룸주택 재해위험 지역 · 이류 극동대위 원룸주택 건축지역은 총 건축허가 41동중 13동이 완공되고 28동은 공사가 중단된 채 방치되고 있으며 축대시설 등 재해예방을 위한 조치가 소홀하여 안전사고 등의 우려가 있는바 건축공사장 주변의 안전조치 및 재해예방 대책을 강구할 것을 2003 행정사무감사시 지적한 바 있으나 2003. 10. 15일 행정사무조사시 현지 확인한 바 지적내용 그대로 전반적으로 시정이 안된 상태인 바 조속한 시일내 지적사항이 시정될 수 있도록 특단의 조치를 강구하기 바람	
물정책과	<input type="checkbox"/> 업정동계마을 차집관거 정비공사 · 부지조성시 참고실시 -향후 차집관거 설계 및 시공 시에는 지하로 완전 매설하거나 성토를 통해 기단을 높이는 등 주변 지형과의 조화를 고려해 좀더 완벽한 구조물이 될 수 있기를 바람(권고 사항임)	
물정책과	<input type="checkbox"/> 소태 덕은지구 오수처리 시설공사 · 우천시 침수대비 철저 -신공법을 도입한 오수처리 효율성 향상은 수범사례로 볼수 있으나 차집관거 매설시 우수에 침수되지 않도록 시공에 만전을 기하기 바람	
하수처리과	<input type="checkbox"/> 칠금 하수슬러지 처리시설 · 악취발생 방지시설 설치 -하수슬러지 운반 콘베이어 악취제거를 위한 덮개를 시공하였으나 양측면과 최종처리 부분을 보완하기 바람 · 하수슬러지 위탁처리 비용의 합리화 -타자치단체와 비교해서 기타 일반사업자의 위탁처리 비용이 불합리하게 계약되어 있음. 금년내에 재규정을 검토하여 재계약을 추진하며 합리적인 계약도출에 있어 의회의 동의를 구한후 실시할 것	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
하수시설과	<input type="checkbox"/> 양성하수관거 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신내마을회관 앞 하수관거 정비공사 구간중 마을안길 포장 노면 구배가 불량하여 우기시 물이 고일 우려가 있는바 도로면 배수처리가 원활히 될 수 있도록 조치를 하기 바람</li> <li>· 신내마을 회관앞 진입로 가각 부분이 복개되지 않고 노출되어 차량진입 및 주민통행에 불편을 초래하므로 도로 가각 부분에 스틸그레이팅(하수도 뚜껑)시설을 설치하여 안전사고를 미연에 방지토록 건의함</li> </ul>	
농수산물도매 시장관리소	<input type="checkbox"/> 농수산물도매시장 운영실태 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 품질 및 규격관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>-최근 농수산물의 외양과 속의 품질을 달리하여 소비자를 속이는 등 피해를 입히는 사례가 빈발하므로 출하물품 사전검사제 실시 등 정기적인 단속을 강화하여 도매시장에서 유통되는 농산물의 신뢰도를 높일 것</li> </ul> </li> <li>· 경매대금 지급 기간 단축 <ul style="list-style-type: none"> <li>-농수산물 출하인에 대한 대금 지급이 평균 10일에서 길게는 20일 이상 지연되고 있어 농민들의 불만이 있으니 낙출 후 즉시 지급할 수 있도록 조치 바람</li> </ul> </li> <li>· 냉동고 임대 및 관리철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>-냉동고 사용료를 징수받고 있으나 유지관리비에도 모자란 실정이므로 사용료를 현실화하거나 관리권을 전환하든지 하여 냉동고 운영 문제를 해결하기 바람</li> </ul> </li> </ul>	
주 덕 읍	<input type="checkbox"/> 주덕 제재소앞 농로포장공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신중리 석재공장 앞 농로변에 석재공장에서 발생한 석분(약 20㎡)을 침전지에서 수거한 후 도로변에 방치하여 환경오염 및 미관을 해치니 적치된 석분을 즉시 철거 정리요망</li> <li>· 콘크리트 포장구간(석재공장 앞)에 설치한 P.V.C 횡배수관의 매설 깊이가 얕아 콘크리트 포장이 균열되는 등 위험요소가 있으니 횡배수관을 포장 밑으로 깊게 매설하여 포장 균열을 방지하기 바람</li> <li>· 국도3호선 횡단 통로암거(신중리~제내리간 굴다리)내 배수가 불량하여 우기시 유수가 굴다리 내로 침수되어 차량 통행에 지장을 초래할 우려가 있으니 원인을 정밀 분석하여 근본대책을 강구하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
살 미 면	<input type="checkbox"/> 공이1리 용장골 수해복구공사 철저 · 공이1리 용장골 소하천은 2002년 수해로 하상이 쇠골되는 등의 피해가 발생하여 수해복구공사를 시행하였음에도 현지 여건에 부합되지 않도록 시행하여 금년 장마에 또다시 피해가 발생하였음. 따라서 구조물의 기초를 보호하고 일정한 하상을 유지할 수 있는 낙차보를 설치(5개소 정도)하여 항구적인 재해복구가 되도록 하고 이와 유사한 타지역의 세천 등에 대한 수해복구 공사시에도 현지실정에 맞도록 시공하여 유사한 재해가 재발되지 않도록 하기 바람	
신 니 면	<input type="checkbox"/> 요도천(1,3공구) 수해복구 공사 · 차량 접촉에 의해 대화2교 교명주 하단 부분에 균열이 발생하여 사고 위험이 있는바 파손된 교명주를 즉시 정비하기 바람	
	<input type="checkbox"/> 신단 소하천 수해복구 공사 · 소교(다리) 밑 하상 세굴에 따른 호안공(돌망태) 일부가 노출된 바 세굴 방지보 설치가 요망됨	
	<input type="checkbox"/> 방추마을 애국지사 손승억 안내표지판 미정비 · 화석리 방추마을 애국지사 손승억선생 묘소입구 안내판에 “중원군”이라고 표기된 채 방치되어 있는바 “충주시”로 명칭 변경하기 바람	
노 은 면	<input type="checkbox"/> 문성 2리 마을안길 포장 및 배수로 시설 공사 · 문성2리 마을안길 포장 공사중 포장 노면 구배가 불량하여 우기시 물이 고일 우려가 있는바 도로면 배수 처리가 원활히 될 수 있도록 조치를 하기 바람 · 또한 도로포장 구간중 횡배수로 2개소 정도를 추가로 설치하여 배수가 원활히 되도록 하기 바람	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
금 가 면	<input type="checkbox"/> 금가~문곡 도로포장 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 농로옆 배수로 마감 처리 미흡 <ul style="list-style-type: none"> <li>-기 시공된 농로 배수로 입구의 마감처리가 미흡하여 우천시 토사 유실이 우려되므로 날개벽 보완 공사를 실시하고 주변 농경지로 통행할 수 있는 진입로 설치와 인근 배수관 집수정 설치 및 노면 잔디 식재 실시</li> </ul> </li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> 금가~오죽초교 가드레일, 보도블럭 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가드레일 이전 및 안전조치 <ul style="list-style-type: none"> <li>-기 시공된 가드레일이 지나치게 인도쪽으로 돌출되어 있어 통행에 불편을 주고 사업의 효과를 거두지 못하고 있으니 가드레일을 이전하거나 구거 옹벽에 설치 조치하고 가드레일 엔드레이 부분을 좀더 안전한 직각 엔드레이로 교체</li> </ul> </li> </ul>	
교현 · 안림동	<input type="checkbox"/> 댐주변도로 수해복구공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 댐횃집 입구 소로길에 설치한 복개형 배수로(L=200m) 우수투경이 도로면 보다 높아 우기시 배수가 안되는 실정으로 배수기능 개선을 위해 아스콘 덧씌우기 등 보완조치가 필요하며, 또한 산사면 도수로와 도로면 배수로 연결 부분에 집수정 설치가 요망됨</li> <li>· 마즈막재 범동(종민2통) 산사면 유실 복구를 위해 설치한 계비온 옹벽의 뒷채움돌과 도수로 접합구간을 얇은 철판 덮개로 시공하여, 향후 철판부식시 뒷채움돌이 도수로를 막아 배수기능 저하를 초래할 가능성이 있으므로 조치하기 바람</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> 교현1통 마을안길 포장공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마을안길 포장 도로면 배수를 위해 횡단측구를 1개소를 설치하였으나, 향후 장마철 및 집중호우시 우수량 등을 검토하여 배수시설 추가 설치 및 하수구 설치가 요망되는 등 재검토가 필요함</li> </ul>	

## □ 건의 및 검토요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
사회진흥과	<input type="checkbox"/> 충주호 선착장 · 충주호 선착장 광고판 활용 -충주호 선착장 주차장 인근에 방치된 홍보탑의 활용방안을 강구하기 바람	
농업생산지원과	<input type="checkbox"/> 소석회, 규산질 시비 잔여량 조치 · 각 읍면동에 지원된 소석회, 규산질 등을 시비후 잔여량을 방치하고 있으니 조치하기 바람	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 공이1리 송정천 수해복구공사 · 공이1리 송정천의 하상에는 토사가 많이 쌓여 있어 집중호우시 하천의 범람우려 등 재해위험을 초래하고 있는 바 조속한 시일내 하상내 토사를 준설하기 바람. 또한 이와 유사한 상류지역의 소하천은 호우시 계곡에서 내려오는 토사로 인하여 매년 하상이 높아지므로 하천의 범람에 따른 인근 농경지 침수 등의 재해위험을 초래하고 있는바 관내 전역의 실태를 파악 예산에 반영하여 매년 하상을 준설함으로써 일정한 제방높이를 유지하여 집중호우시 유수소통에 지장이 없도록 유지관리하기 바람	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 청소년수련원 및 다목적체육관 건립지역 인근 수목식재 요망 · 청소년수련원과 현재 건축중인 국민체육센터, 다목적체육관, 소공연장 뒤편 야산에 미려한 경관조성 등을 위하여 수목을 식재할 수 있는 방안을 검토할 것을 요망	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 동부외곽순환도로 조기개설 요망 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 동부외곽순환도로 개설사업 추진에 있어 호암동 관주교 부근은 미덕학원, 공동주택 등이 위치하고 있으나 도로폭이 8m 정도로 되어 있어 주민 및 학생들의 통행에 불편을 초래하고 있으며, 특히 학생들의 등하교 시간대에는 차량정체가 극심한 지역으로 이를 해소하기 위해 현재 시공중인 원호암도로 종점에서 보상 완료된 동부외곽순환도로 구간인 관주교까지 동부외곽순환도로 전폭으로 우선개설을 요망함</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> 호암지 보도육교 설치사업 추진에 따른 건의 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 호암동 택전전수관 앞에 설치중인 호암보도 육교는 해당지역 주민들이 지역정서와 주변시설물들과의 부조화를 이유로 설치 방법에 대하여 강하게 반발하는 것으로 조사되고 있으니</li> <li>· 주민들과 전문가들의 의견을 수렴하고 공청회를 개최하여 찬·반 의견에 대안을 제시하는 등 제반문제의 해결에 노력하기 바람</li> </ul>	