

2007. 10. 16.

-2007年度 各種工事推進狀況-
行政事務調查結果報告書

忠州市議會

-2007年度 各種工事推進狀況-

行政事務調査結果報告書

調査概要

□ 조사기간 : 2007. 10. 9 ~ 10. 16

일 정	내 용	비 고
10. 9	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
10. 10~10. 12	· 현장 조사	3개반
10. 13~10. 14	토요일휴무 및 일요일	
10. 15	· 현장 조사 및 결과보고서 작성	
10. 16	· 조사결과보고서 작성	

□ 조 사 반

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	심종섭	양승모, 심재익, 윤범로, 신순철, 홍진옥	성내충인, 지현, 문화, 호암, 금가, 동량, 산척, 엄정, 소태	서병열 민경찬 서강은	6명/ 9개지역
2반	지덕기	최병오, 류호담, 박인규, 이종갑, 심재연	신니, 노은, 양성, 가금, 달천, 봉방, 칠금, 연수, 목행	정효용 한수 임윤규	6명/ 9개지역
3반	정상교	김종하, 김현식, 곽호중, 강명권, 김경숙	주덕, 살미, 수안보, 이류, 교현안림, 교현2, 용산	황의창 김태성 장준상	6명/ 7개지역

□ 대상업무 : 2007년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사
2007년도 행정사무감사결과 처리상황

調查結果

□ 2007 행정사무조사 지적사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
자 정 보 과	<input type="checkbox"/> 송림마을 차량대피시설 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 달천동주민센터 ~ 송림마을까지 노폭이 좁아 차량 교행이 불가능하여 주민들이 불편을 겪고 있으므로 조속한 시일 내에 사업비(약 1억원 소요)를 확보하여 도로를 확장, 주민들의 불편을 해소하기 바람 	
회 계 과	<input type="checkbox"/> 지현동사무소 신축 <ul style="list-style-type: none"> • 2층 주민자치센터 출입로를 계단에 장애인 편의 시설이 없어 노약자 및 장애인의 사용시 어려움이 예상되는바 이에 대한 대책을 강구하기 바람 • 중대본부는 별도의 건물로 설계중에 있어 주민센터 입주시 동시입주가 어려운바 조기에 사업을 추진 하기 바람, • 중대본부 신축시 인근 주택과 높낮이가 차이가 있으므로 민원발생이 생기지 않도록 할 것 	
경 제 과	<input type="checkbox"/> 공설시장 아케이드사업 <ul style="list-style-type: none"> • 소화전을 맨홀 속에 설치하여 화재시 위치파악이 어렵고 사용이 어려운바, 벽면설치 등 화재예방 대책을 강구하기 바람 • 아케이트 기둥에 설치된 우수관의 바닥 이음새를 막아 악취가 올라오지 않도록 하고 기둥 고정볼트를 정비하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치하기 바람 	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 터미널 ~ 황실장간 소방도로개설공사 <ul style="list-style-type: none"> • 터미널부터 하천까지는 15m너비로 도로를 개설하게 되나 하천부터 황실장까지 230m구간은 도로폭이 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
	12m로 도시계획이 되어 있어 선형이 일치되지 못하는 보기 흉한 도로가 될 형편임. 같은 노폭으로 도로가 개설될 수 있도록 도시계획을 변경할 것을 강력히 권고함	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 도심하천 제방정비 <ul style="list-style-type: none"> • 하천제방 및 고수부지를 용이하게 관리하면서 시민의 휴식공간으로도 활용할 수 있도록 도심하천에 대하여 장기적인 계획을 세워 정비하기 바람(무분별한 나무식재 방지, 산책로 정비, 하상정비, 제초작업 등) 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 조동 ~ 손동간 도로선형개량 <ul style="list-style-type: none"> • 기존도로와 연결된 부분을 완만하게 깎아내지 않아 정지시거리가 확보되지 않아 교통사고 위험이 매우 높은바, 연결부분을 완만하게 하여 시야가 확보될 수 있도록 조치하기 바람 • 구도로와 선형개량도로 접속부에 중앙선을 절단하고 반사경을 설치하여 기존도로 진출입이 원활할 수 있도록 조치하기 바람 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 도촌~잠병(금병~경춘)간 도로확포장 <ul style="list-style-type: none"> • 도로확포장공사 시점부 1/3지점에 우수관이 없어 하절기 홍수기에 우수로 인근 전답이 범람할 우려가 있으므로 인접된 수로와 연결하는 도수로를 설치하여 원활한 유수처리가 될 수 있도록 조치하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 음촌~후곡간 도로확포장공사 <ul style="list-style-type: none"> • 현 공사구간~강촌간 약 4Km 구간도 조속히 마무리 될 수 있도록 조치하기 바람 	
도 로 과 철 금 동	<input type="checkbox"/> 칠금동 명문약국~훼밀리마트 인도정비 <ul style="list-style-type: none"> • 횡단보도의 인도진출입 부분 턱이 높아 휠체어나 전동차, 자전거 등의 이용이 불편하므로 편리하게 이용할 수 있도록 노면과 일치하도록 턱을 낮춰 시공할 것 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 연수 동수마을 소방도로 개설공사 <ul style="list-style-type: none"> • 신규 개설도로의 높낮이를 적절하게 시공하여 민원이 발생하지 않도록 조치할 것 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 동부외곽순환도로 개설공사 <ul style="list-style-type: none"> • 횡단보도의 인도 진출입 부분에 턱이 높아 장애인 휠체어 및 전동차, 자전거 등 통행에 불편을 초래하므로 노면과 높이가 일치하도록 재시공 할 것 • 지가 상승에 따라 사업비가 증가하게 되므로 미개설 구간의 도로예정 부지 매입을 조속히 추진할 것 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 신니 용원교~수청교간 도로 확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 도로가 신니농협 창고에 접하게 되어 호우 시에 피해를 줄 수 있으므로 배수로를 설치하여 피해가 발생하지 않도록 조치할 것 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 문암교 수해복구공사 <ul style="list-style-type: none"> • 문암교에서 마을 방향으로 시공된 우측 L형 측구가 준공도 되지 않은 상태에서 부분부분 손상된 곳이 많으므로 깨끗하게 정비하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 도심의 횡단보도 등 진출입 부분 높이 조절 <ul style="list-style-type: none"> • 도심의 횡단보도 등 인도 진출입 부분을 일제히 점검하여 턱 높 이로 인해 자전거, 장애인 휠체어 등의 통행에 불편을 주고 있는 부분을 조속히 재시공 하기 바람 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 안림1통 소방도로 개설공사 <ul style="list-style-type: none"> • 본 사업은 주민의 이용도 측면이나 시급성 등 모든 면에서 당위성이 없는 사업으로 판단됨. 당초 공사추진 이유, 공사중단 사유 및 향후 대책은 무엇인지 밝히기 바람 	
도 로 과	<input type="checkbox"/> 화곡~동막간 도로 확포장 <ul style="list-style-type: none"> • 계막교 맞은편 도로측면 부분에 대하여 마무리가 되지 않아 토사가 유출될 우려가 있는바 이에 대한 마무리조치를 하고, 혜천산업 앞 커브길 부분 또한 마무리작업 및 경계석 마감처리가 매끄럽지 않아 커브길 주행 시 불편할 것으로 예상되므로 커브길 측구를 정비하기 바람 	
교 통 과	<input type="checkbox"/> 롯데마트 건너편 택시승강장 재설치 <ul style="list-style-type: none"> • 택시승강장이 인도 중앙부로 설치되어 통행인들의 불편을 초래하고 있으므로 차도쪽으로 붙여 재설치 할 것 	
문화체육과	<input type="checkbox"/> 김생사지 토지매입 및 정비 <ul style="list-style-type: none"> • 김생사지 주변에 일부 토지매입이 되지 않아 사업 추진에 어려움이 있는바, 인근토지를 조기에 매입 하여 김생사지 복구 등 사업추진이 원활히 될 수 있도록 하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화체육과	<input type="checkbox"/> 임경업장군묘소 진입로 정비 <ul style="list-style-type: none"> • 임경업장군묘소를 국가지정 기념물로 지정받을 수 있도록 노력할 것 (권고사항) • 주차장에 조경 및 의자 등 편의시설 설치 • 주차장에서 묘소까지 올라가는 계단 등 주변정비 	
문화체육과	<input type="checkbox"/> 아시아조정선수권대회 경기장 건립 <ul style="list-style-type: none"> • 폐합정 이전 조속 추진 • 공군부대와 협의하여 아시아조정선수권대회 기간을 비롯한 각종 행사 기간 중 항공기 운행을 가급적 중지할 수 있도록 조치할 것 • 아시아조정선수권대회 추진에 차질이 없도록 정고 및 편의시설 등 공사 마무리에 철저를 기할 것 (현장촉구조치) 	
문화체육과	<input type="checkbox"/> 가금우체국 앞 하수도 준설 <ul style="list-style-type: none"> • 아시아조정선수권대회 경기장을 시설하면서 토사가 하수도로 유입되어 가금우체국 앞의 하수도가 막혀 배수가 안되고 있으므로 준설하여 배수가 잘 되도록 조치할 것 	
문화체육과	<input type="checkbox"/> 고구려천문과학관 건립 <ul style="list-style-type: none"> • 고사목 교체 및 잡초 제거 • 천문과학관 주변에 안전웬스 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 가급적 담장역할을 할 수 있는 나무 식재 (취퐁나무, 사철나무 등) 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
환 경 과	<input type="checkbox"/> 호암생태공원 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> • C지구 관찰데크 진입로에 경사가 급하여 노약자나 장애인의 접근시 어려움이 예상되는바 경사지를 완만하도록 조치하고, • 관찰데크 상판과 교각 연결 부분의 볼트가 돌출되어 미관을 저해하는바 야광 덮개를 설치하는 등 대책을 강구하기 바람. 	
환 경 과	<input type="checkbox"/> 재활용 선별장 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> • 신규로 건축되는 재활용 선별장은 관리를 철저하게 하여 다시는 화재가 발생하는 일이 없도록 할 것 	
농 정 과	<input type="checkbox"/> 엄정면 정주권개발사업(1지구) <ul style="list-style-type: none"> • 하일 정주권개발사업 연결부분 구거박스가 좁고 노후하여 농기계 진출입이 어렵고 사고위험이 있는바, 재가설 하는 등 조치하기 바람 	
농 정 과	<input type="checkbox"/> 양성전원마을 진입로 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 향후 각종 사업을 유치하거나 추진할 때에는 국도비 보조사업이라 하더라도 투자가치, 효율성, 필요성 등을 면밀히 검토한 후 추진할 것 	
농 정 과	<input type="checkbox"/> 달두루권역 농촌마을 종합개발 사업 <ul style="list-style-type: none"> • 안보리 경로당 앞 화장실 이용시 외부에서 화장실 안쪽이 보여 화장실 이용자에 대한 사생활 침해가 우려되므로 적절한 가림시설을 하기바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 봉방동 LG전자 앞 가로수 재식재 <ul style="list-style-type: none"> • 봉방동 LG전자 앞 가로수 3그루를 무단으로 베어 미관을 해치므로 인근 가로수와 크기가 유사한 동종의 가로수를 조속히 재식재 할 것 	
산림녹지과 도 로 과	<input type="checkbox"/> 문성자연휴양림 신축공사 <ul style="list-style-type: none"> • 깊은산속옹달샘, 문성자연휴양림, 우드랜드 등 산림 휴양센터가 완공되면 외지로부터 많은 관광객이 찾게 될 뿐만 아니라 각종 행사 추진으로 주차난이 예상되고 있음. 휴양림 입구부터 지방도 까지 약 1.5Km 구간의 농어촌도로를 조속히 개설하여 휴양 센터 개관 시 관광객에게 불편함이 없도록 조치 하기 바람 	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 계명산 자연휴양림 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> • 휴양림의 수요가 큰만큼 휴양림 인근부지를 매입하여 휴양림 규모를 증설하는 계획을 추진하고, 관리동의 위치를 휴양림 전체를 효율적으로 관리하기 용이한 위치에 자리잡도록 하는 것을 검토하기 바람 	
물정책과	<input type="checkbox"/> 물사랑생태체험장 인공습지 조성 <ul style="list-style-type: none"> • 물사랑생태체험장과 연계하여 인근 약 200,000m²의 습지를 묶어 테마관광지로 개발하여 관광객 유치, 체험교육장, 농가소득 증대 등 효과를 거양할 수 있는지 사업타당성 용역을 실시하기 바람 (권고사항) 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
하수처리과	<input type="checkbox"/> 수안보 하수처리장 <ul style="list-style-type: none"> • 최근 누전으로 추정되는 수차례 공공시설 화재사건으로 많은 피해가 발생하여 복구예산이 더 많이 필요한 실정임. 당초에 건물준공 후 10년된 노후 전기시설에 대해서 관련기관에 안전성여부를 확인한 후 교체가 필요하면 사고예방차원에서 교체하여 만일의 사고에 대비하기 바람 	
최첨단기업 도시지원단	<input type="checkbox"/> 중원지방산업단지진입로 개설공사 <ul style="list-style-type: none"> • 도로가 완공되지 않은 상태에서 공장이 지어지고 가동될 경우 신니면 소재지(외용)의 좁은 도로로 대형차량이 진출입을 하게 되므로 차량을 우회시켜 민원이 최소화 되도록 할 것 	
장묘시설 관 리 소	<input type="checkbox"/> 천상원 옥상 방수불량 대책 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 천상원 옥상에 방수가 되지 않아 안치단 위쪽 바닥 대리석과 계단이 물에 젖어 문제가 되고 있음. 원인을 찾아 (하자보수, 설계잘못) 근본적인 대책을 강구하기 바람 	
시립도서관	<input type="checkbox"/> 충주문학관 <ul style="list-style-type: none"> • 충주문학관 1층 휴게실 벽면에 낙서와 벽이 패여 보기에 흉하므로 벽면 보완시공 조치하기 바람 	
체육시설 관 리 소	<input type="checkbox"/> 종합운동장 <ul style="list-style-type: none"> • 종합운동장 메인석 천정 철재의 부식으로 인한 녹이 메인석 외부로 흘러내려 외관이 좋지 않으므로 녹이 흘러내리지 않도록 천정 철재를 보완하고 도색을 하기바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
주 덕 읍	<p>□ 창전1리 마을안길 포장공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 준공한지 4개월 밖에 되지 않는 콘크리트 포장도로가 균열이 심하여 도로의 기능을 할 수 없는 실정임. 본 구간에 대하여 아스콘 덧씌우기 작업을 실시하여 도로가 파손되지 않도록 조치하기 바람 	
수안보면	<p>□ 탑동 배수로 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사면에서 흐르는 수로 부분의 스틸그레이팅 마감처리가 완성되지 않아 수로가 막히고 행인이 실족으로 부상할 우려가 있고 맨홀과 맨홀 간격이 일정하지 않아 간격이 넓은 구간에서는 퇴적물처리와 원만한 배수에 문제가 있을 수 있으며 또한 배수로와 사면정리가 매끄럽지 않아 호우시 패일 우려가 있음. 부실한 수로 부분의 스틸그레이팅 마감처리를 완벽하게 조치하고 맨홀 간격이 넓은 부분에는 스틸그레이팅을 추가 시공할 것이며 배수로와 사면 매우기작업을 철저하게 실시하기 바람 	
수안보면	<p>□ 다목적운동장 편의시설 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 운동장 주차장에 차량이 왕래하게 되면서 운동장 노면에 영향을 주고, 이용자들의 안전에도 영향이 있음. 향후 예산을 확보하여 운동장 출입구부터 기 조성된 주차장까지 일정 너비의 차량진출입로(콘크리트)를 조성하고 또한 기 조성된 주차장도 암벽장 뒷부분으로 2개소의 주차장을 연결하여 이용할 수 있도록 계획하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
이 류 면	<input type="checkbox"/> 독정2리 소방도로 개설공사 • 소방도로 중간지점 우수 유도를 위해 요철처리한 부분은 통행시 사고를 유발할 우려가 있으므로 과속방지주의 도색을 하기 바람	
이 류 면	<input type="checkbox"/> 거리 소하천 정비공사 • U형 개거의 경사면을 접하는 부분에서 콘크리트 틈으로 물이 새어 철근부식은 물론 개거의 안전에도 문제가 있음. 배수구를 뚫어 지하수가 자연 배수 될 수 있도록 조치하기 바람	
신 니 면	<input type="checkbox"/> 용수 소하천정비공사 • 하천 제방을 옹벽으로 설치하게 되면 유속이 빨라져 하류의 제방이 유실되는 등 문제점이 발생하게 되므로 향후 하천을 정비할 때에는 식생호안블럭 등 친환경 공법을 활용하여 정비하기 바람.	
신 니 면 도 로 과	<input type="checkbox"/> 장안농장진입로 확포장 공사 • 장안농장은 친환경농업으로 전국에 알려져 많은 관광객이 찾아오는 곳이므로 장안농장까지 대형 버스가 진입할 수 있도록 도로정비방안 강구(농어촌도로 또는 시군도 지정 등)	
노 은 면	<input type="checkbox"/> 수룡폭포일원 정비사업 • 소교량 2개소의 상판이 일반목재로 시공되어 내구성이 떨어지므로 향후 노후로 인하여 재시공 할 때에는 충분한 예산을 확보하여 방부목 으로 상판을 시공하기 바람	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
<p>엄 정 면</p>	<p>□ 용산·논강소하천 수해복구 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사 종점부분을 점검한 결과 식생호안블럭속에 흙으로 채워져 있어야 하나 일부 비어있는 상태로 있어 호우시 유실 등 수해피해가 예상되며, • 좌안 호안블럭 기초턱이 일부 파손되어 있는바 시공구간을 점검하여 유사한 사례가 있을 경우 적의 조치하기 바람 • 공사 종점부에 이어진 하류부분도 하절기 호우시 수해피해가 우려되는바 기 시공구간과 연결하여 사업추진이 될 수 있도록 조치하기 바람 	
<p>교현2동</p>	<p>□ 교현1호 어린이 공원 조성공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 석재 블라드에 야광도색하고 공원내 나무사이 공간이 큰바 조경 식재하도록 하며, 공원표시판을 설치하도록 하고, 공원 옆 도로변 통행에 지장을 주는 무단주차를 방지하기 위한 페타이어를 없애고 차량주차를 금지시킬 수 있는 방안을 강구하여 조치하기 바람 	