

2008. 10. 17.

-2008年度 各種工事推進狀況-  
**行政事務調查結果報告書**

**忠州市議會**

-2008年度 各種工事推進狀況-

# 行政事務調査結果報告書

## 調査概要

□ 조사기간 : 2008. 10. 10 ~ 10. 16

일 정	내 용	비 고
10. 10	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
10. 13~10. 15	· 현장 조사	3개반
10. 16	· 조사결과보고서 작성	

## □ 조 사 반

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	곽호종	김종하, 김현식, 양승모, 심종섭, 심재연	주덕, 살미, 수안보 성내충인, 지현, 문화 호암직동	서병열 성낙서 서강은	6명/ 7개지역
2반	강명권	김경숙, 정상교, 최병오, 이종갑, 황병주	신니, 노은, 양성, 가금, 교현안림, 교현2, 용산, 연수, 목행	정효용 한인수 이상철	6명/ 9개지역
3반	신순철	심재익, 윤범로, 지덕기, 박인규, 홍진옥	주덕, 살미, 수안보, 이류, 교현안림, 교현2, 용산	황의창 김태성 장준상	6명/ 9개지역

□ 대상업무 : 2008년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사  
2008년도 행정사무감사결과 처리상황

## 調查結果

### □ 2008 행정사무조사 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공통사항	<p>□ 도로시공 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도로 포장공사 시 컷팅을 제때에 시공하지 않음으로 인해 균열이 발생하는 경우가 많으므로 정확한 시기에 컷팅을 함으로써 균열이 발생하는 일이 없도록 할 것</li> </ul>	
경 제 과	<p>□ 충주공설시장 아케이드 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소화전을 맨홀 속에 설치하여 화재시 위치파악이 어렵고 신속히 사용하기 어려우므로 소화전을 눈에 띄는 장소에 돌출시켜 설치하여 화재예방대책에 만전을 기하기 바람</li> <li>• 사업 중간부분 건물에 노후 전기선이 복잡하게 방치되어있어 외관상 좋지 않고 전기합선 등 화재위험이 있는바 소유자와 협의하여 조속히 제거 등 정비하기 바람</li> <li>• 종점부 기둥에 연결된 우수물받이가 우수관과 연결되지 않아 겨울철 도로결빙 등 안전사고가 우려되는바 인근 우수관과 연결하고 사업마무리에 철저를 기할것</li> </ul>	
경 제 과	<p>□ 기업도시 민원현장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업도시는 가까운 충주시 미래에 3만의 도시가 형성될 지역이므로 민원인이 주장하는 변전소의 이전에 대해서는 모든 제반적인 사항을 종합적으로 검토하여 사업을 추진하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<p>□ 터미널~황실장간 도로구간 도시계획 반영 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시계획도로는 장래 수요를 대비하고 미관을 고려하여야 하는 만큼 계획단계부터 확정이 중요함</li> <li>• 하이마트 뒤 신규예정아파트 앞 도로와 로폭이 동일하게 이어질 수 있도록 황실장까지의 구간 또한 15m폭을 도시계획에 반영할 수 있도록 조치하기 바람</li> <li>• 또한 신규예정아파트 옆 폭 15m 도로예정구간에 비포장상태로 방치되어 비산먼지로 인해 인근주민들의 불편이 심하므로 먼지가 발생하지 않도록 기초포장이라도 선 조치하기 바람</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 살미 설운~내사간 도로개설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사구간에 기준틀을 설치하여 공사가 투명하게 될 수 있도록 조치하고 U형개거 합류부분에 토사 적치시 제거할 수 있도록 맨홀을 설치하고 종점 및 시점부에 흙받이를 설치하여 토사가 유입되지 않도록 조치할 것</li> <li>• 공사 중간지점 맨홀의 흙관 설치시 하단부에 거꾸집 콘크리트를 생략하고 설치하였는바 재시공하기 바람</li> <li>• 농로 접속도로와 법면을 보강하여 분묘에 물이 유입되지 않도록 조치하여 민원발생원인을 사전에 차단하기 바람</li> </ul>	
도 로 과	<p>□ 단월 하단 소방도로 맨홀뚜껑 유지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사구간 중 「단월 빨래방」 주변 용수관로의 맨홀에 대하여 아스콘으로 덮지 말고 향후 준설을 할 수 있도록 뚜껑을 유지하는 방향으로 시공하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p>□ 수안보온천~고운간 도로개설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사구간에 기준틀을 설치하여 공사가 투명하게 될 수 있도록 조치하고 공사 상단부분중 물 합수부 등 취약부분에 옹벽등을 설치하여 집중호우시 유실되지 않도록 사전 조치하기 바람</li> <li>• 공사구간내 도로는 가급적 선형을 잡아서 시야를 확보하여 안전사고가 발생되지 않도록 조치할 것</li> </ul>	
도 로 과 공통사항	<p>□ 도로개설사업 사전검토 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도로개설 전에 인도 및 가로수, 배수시설 등을 면밀히 검토하여 사업에 반영하여야 함에도 중앙탑~면소재지간 인도설치 사업의 경우 확포장 사업, 인도 설치사업, 가로수식재 사업이 별도로 추진되는 등 사업이 계획성 있게 추진되지 못하였음. 향후, 도로개설 시 필요한 요소가 빠짐없이 계획에 반영될 수 있도록 사전검토를 철저히 하기 바람</li> <li>• 각종공사 사업추진후 결과를 측정하기 위하여 콘크리트 구조물의 시험용 시료를 채취하고 있으나 비탈면 등에서는 시료채취의 어려움이 있는바 비탈면에서도 시료를 채취할 수 있는 장비를 확보하기 바람</li> </ul>	
도 로 과 공통사항	<p>□ 사업 타당성 검토 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마즈막재~화장장간 도로는 확장한지 불과 5년 정도 밖에 안 되는 도로로서 선형변경을 통해 경사도를 낮추고자 하는 사업이나 현 설계상 크게 개선될 것으로 보기 어려운 실정임. 향후, 도로계획 시 사전에 면밀한 타당성 검토를 통해 완벽한 노선결정 및 설계로 향후 노선 변경됨이 없는 영구적인 도로시설이 되도록 할 것</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과 문화체육과 산림녹지과	<p>□ 동부외곽순환도로 시설 보수 및 보강 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 더조은APT 앞에 연장 약 50M 정도가 사면붕괴 등으로 인해 도로지반이 일부 내려앉아 파손되었으므로 즉시 하자보수(옹벽설치 등)토록 하고</li> <li>• 공사구간 주변 농로 및 사면처리 부분은 토사가 유출되지 않도록 대책을 강구하여 보강할 것</li> <li>• 연수동 두진아파트 뒤 뒷목골산 체육공원 진입로 확보대책 강구(도로과, 문화체육과, 산림녹지과)</li> <li>• 미개설 구간인 연수동 아이파크아파트부터 힐스테이트아파트 구간(약 1.2Km) 조속 시공</li> </ul>	
사회복지과	<p>□ 노인복지관 에어컨 시설 교체</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각종 회의 및 행사 등 단체이용이 많은 2층 강당의 에어컨 소음이 심하여 프로그램 진행이 어려우므로 시스템에어콘 등으로 시설을 교체하여 노인들이 쾌적한 환경에서 이용을 하실 수 있도록 개선하기 바람</li> </ul>	
사회복지과	<p>□ 청소년수련원 생활관 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년수련원 생활관의 수용규모는 312명이나 장애인 위한 전문 숙소는 1개소에 5명으로 많이 부족할 것으로 예상되는바 2~3개의 숙소에 출입문등의 턱을 낮추어 휠체어를 이용하는 장애인도 원활히 사용할 수 있도록 조치하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공 통 사 항 사회복지과	<p>□ 여성문화회관 신축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 여성문화회관은 기본적으로 부지선정 및 건물배치가 잘 못되어 건물내부가 어둡고 활용도가 떨어지는 구조로 되어 있음. 건물을 지을 때에는 활용도, 채광, 배치 등을 세심하게 검토하여야 함. 향후에는 관련위원회의 심의, 관계인의 의견을 폭넓게 청취하여 장기간 사용할 공공건물이 효율성이 떨어지는 일이 없도록 사전 심사를 강화하기 바람</li> <li>• 여성문화회관 정문 앞으로 여유공간이 없고 도로가 굴곡져 이용자들이 교통사고가 우려되는 실정임. 여성문화회관 앞쪽으로 도로를 직선화하여 진·출입에 편리를 도모하고 여유공간을 주차장으로 활용하는 방안을 강구하기 바람</li> </ul>	(공통)
문화체육과	<p>□ 봉황리 마애불상군 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 풍화 및 훼손방지 대책 강구</li> <li>• 문화재 안내판을 마애불상군 주변에 추가로 설치하여 관광객들에게 편의를 제공할 것</li> </ul>	
문화체육과 교 통 과	<p>□ 충열사 유적관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충열사 내외의 나무의 조경관리에 세심한 신경을 쓰고 특히 안내소 옆의 수령이 오래된 관상 소나무에 대해서는 가지치기를 하고 받침목을 고이는 등 관리에 철저를 기하기 바람 (문화체육과)</li> <li>• 충열사 입구 도로상 신호등의 위치를 다른곳으로 이설하기 바람 (교통과)</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화체육과	<p><input type="checkbox"/> <b>충무공 이수일장군 묘소 화장실 건축</b></p> <p>충무공 이수일 장군묘소는 장군의 업적을 기리기 위해 기념물로 지정관리하고 있음에도 사당으로 진입하기 전에 위치하고 있는 화장실은 기념물 앞에 있는 화장실이라고 보기 어려울 정도로 초라하고 흉물스러우므로 기념물의 외관과 걸맞도록 화장실을 건축하기 바람</p>	
환 경 과	<p><input type="checkbox"/> <b>호암지 생태공원 조성사업</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 호암공원생태전시관 우측 뒤편 법면에 우수로 인하여 토사가 일부 유실되어 있고 우수로가 막혀 있는바 산마루측구수로관을 설치하는 등 토사가 유실되지 않도록 조치하기 바람</li> <li>• 생태공원 앞 자연 관찰데크에 조류관찰 만원경을 설치하여 공원을 찾는 시민들이 전망할 수 있도록 하기 바람</li> </ul>	
환 경 과	<p><input type="checkbox"/> <b>온수지 중앙통로 차량통제 방안 강구</b></p> <p>온수지는 체험관과 연결하여 자연생태를 탐방하기 위하여 관람인들이 수시 왕래하게 되는데, 온수지 중간에 위치한 도로에 차량이 통행하게 된다면 편안하고 쾌적한 관람에 방해되고 관람인들의 안전 문제가 생길 수 있으므로</p> <p>윗 부분에 위치한 우회도로를 살려 주민 및 경작자가 우회도로를 이용하는데 불편함이 없도록 농촌공사와 긴밀히 협의하고, 온수지 중간도로는 차량통행을 폐쇄하는 방안을 강구하기 바람</p>	



소 관 별	지 적 사 항	비 고
농 정 과	<p>□ 장저울지구 소규모 용수개발사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 저수지 제방 반대편 법면의 경사가 심하여 호우 시 유실될 우려가 있는바 토사가 유실되지 않도록 정비하고 마무리 공사에 철저를 기할것</li> </ul>	
농 정 과 상수도과	<p>□ 달두루권역 농촌마을 종합개발사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 달두루권역 지역에 광역상수도 설치가 되어있지 않고 수질이 오염되어있어 식수가 필요한 지역으로 지역주민의 안전한 식수공급을 위하여 광역상수도 사업이 조기에 추진 될 수 있도록 적극 검토하기 바람</li> <li>• 달두루 농산물 판매장은 월악산 진입로 우측에 위치하고 있으며 도로변 좌우의 시야가 좁아 지나칠 우려가 있는바 관광객이 유도될 수 있도록 판매장 인근 도로변에 안내판을 설치하기 바람</li> </ul>	
농 정 과	<p>□ 동량 조동(소모천)정주권개발사업 도로 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소모천 콘크리트포장 구간 중 과수원 구간에 배수로가 없어 우기시 도로에 문제가 발생할 수 있으므로 과수원 적정구간에 배수로를 설치하기 바람</li> </ul>	
농 정 과	<p>□ 엄정(용산외 5지구) 정주권개발사업 도로 보완</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 엄정 용산 등 정주권개발사업 현장 전체에 대하여 로면 줄눈에 진충제(코르타르)를 보강하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
산림녹지과	<p><b>□ 임산물 유통센터 활성화 대책 강구</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임산물 유통센터는 밤 재배농가의 지속적이고 안정적인 유통기반을 조성하고 충주밤 명품화사업 활성화로 재배임가의 농가소득증대를 목적으로 7억여원을 보조하여 건립된 유통센터임에도 불구하고 센터 활용도가 17%에 불과한 실정임</li> <li>• 임가가 유통센터를 이용하지 않을 때에는 수익성이 없다는 것이 가장 큰 이유일 것이므로 수매확대방안을 강구하여 큰 액수의 보조금을 들여 건립한 유통센터운영이 활성화 될 수 있도록 조치를 강구하기 바람</li> </ul>	
수자원과	<p><b>□ 자연생태체험관 앞 전망 확보</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 체험관 사업은 본관 관람 후 온수지 쪽을 보면서 이동하도록 계획되어 있는 바 본관 앞쪽으로 전망과 경관이 상당히 중요하다고 할 수 있음</li> <li>• 현재 식재되어 있는 수목은 체험관을 가리고 전망에 많은 지장을 주므로 타용도로 사용하거나 제거하여 시야를 확보하고 체험관 주변에 세심하게 조경을 하기 바람</li> </ul>	
하수시설과	<p><b>□ 종민동 736번지 일원 오폐수관 연결 추진</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 종민동 일원에는 하수관거가 2002년도에 설치되었으나 본 하수관거 설치 이전에 이미 주택이 지어져 있었음에도 불구하고 하수관로에 연결을 하지 않아 오폐수가 충주호에 그대로 흘러들어 충주호를 오염시키고 있는 실정임. 따라서, 충주호의 오염방지를 위하여 종민동 736번지 일원에 건축된 4가구에 대해 오폐수관을 연결하기 바라며, 오폐수관 연결이 불가능한 경우에는 관련규정 등 불가능한 이유와 4가구의 오폐수 방류현황 및 처리대책을 제출하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
주 덕 읍 도 로 과	<input type="checkbox"/> 주덕 마치 소하천 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 친환경 공법인 옹벽식생블럭속은 흙으로 채워져 있어야 하나 일부 식생블럭 속에는 비어있는 상태로 있어 집중호우시 유실 등 수해피해가 예상되는바 흙을 채우는 등 보완조치를 하기 바람</li> <li>• 주덕 마치 도시계획도로와 군도 사이에 사유지로 인하여 오랫동안 개설되지 못하여 도로로써의 기능을 하지 못하고 있는바 사유지 및 시설문제를 조속히 해결하고 잔여구간(약 40m)을 연결할 수 있도록 특단의 대책을 강구하기 바람</li> </ul>	
주 덕 읍	<input type="checkbox"/> 주덕 조동잔여울 농로포장공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사구간 시점부 좌측에 노견유실로 세굴되어있어 도로가 붕괴될 우려가 있는바 흙쌓기등 보완조치를 하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치하고</li> <li>• 공사구간 중간부분의 수로 시작부분이 우수등으로 인하여 유실의 우려가 있으므로 산마루측구수로관을 설치하는 등 조치를 취하기 바람</li> </ul>	
살 미 면	<input type="checkbox"/> 살미 향산2리 창골 도로정비 확장공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존도로와 상단 옹벽 접속부가 각이 커서 사고 위험 등 도로이용에 불편함이 있는바 옹벽 끝부분과 가드레일의 선형을 잡아 보강·설치하고</li> <li>• 하단 접속부 도로에 턱을 높이는 등 법면으로 우수가 흐르지 않도록 조치를 취하기 바람</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
살 미 면	<p>□ 문강리 문산마을 농로 및 배수로 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문산마을 농로 정비공사는 농로 중간부분 약 150m 및 끝부분 약 50m가 사유지로 농로포장 연결이 되지 않아 농로로써의 기능을 다하지 못하고 있는바 사유지 문제를 조속히 해결하고 농로포장이 될 수 있도록 대책을 강구하기 바람</li> <li>• 공사종점 좌측 측면 콘크리트 포장도로가 균열 및 깨짐현상이 있는바 깨짐현상이 있는 부분을 재시공 하고 도로가 파손되지 않도록 조치하기 바람</li> </ul>	
살 미 면	<p>□ 용천2리 큰용당골 세천정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U형개거 거프집 작업시 부직포를 깔고 콘크리트 타설작업을 하여 도로와 연결부위의 깨짐현상이 있는바 용벽선에 맞추어 깨끗하게 마무리작업을 하기 바람</li> </ul>	
수안보면	<p>□ 뇌곡마을 배수로 및 옹벽 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설계도상 U형개거 배수로 공사는 버림타설 10cm 위에 기초콘크리트 20cm를 타설 설치하여야 하나 버림타설 및 기초콘크리트를 같이 30cm로 타설하였는바 앞으로는 반드시 설계된 대로 시공하기 바람</li> </ul>	
신 니 면	<p>□ 수월마을 진입로 공사 부분 재시공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 플룸관으로 설치된 빗물받이를 U형개거로 재시공하고 기존 공사 끝부분과 현 공사 끝부분이 크게 차이나거나 불편을 초래하므로 연결부분을 재시공하여 차이가 나지 않도록 할 것</li> </ul>	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
양 성 면	<p><input type="checkbox"/> 월포마을 농로포장 미 시공구간 포장 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 월포마을 농로포장 공사 구간 중 토지주의 미 승락으로 포장공사를 시행하지 못한 구간에 대해 연결될 수 있도록 최대한 노력할 것</li> </ul>	
소 태 면	<p><input type="checkbox"/> 송전~은대간 도로 안전시설 보강</p> <p>도로정비사업은 잘 마무리 되었으나 도로의 굴곡과 경사가 심해 교통안전을 위한 시설이 추가 시공되어야 할 것임</p> <p>굴곡지점 전에 굴곡을 예측할 수 있는 커브표시안내판을 설치하고, 동계 결빙을 대비한 미끄럼을 방지하기 위하여 로면에 횡 그로빙을 시설하기 바람</p>	
지 현 동	<p><input type="checkbox"/> 지현성당 일원 인도정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지현성당 앞 인도에 전화국 맨홀이 낮게 설치되어 있어 우기시 물빠짐이 어려울것으로 판단되는바 물빠짐이 원활히 될 수 있도록 조치하기 바람</li> </ul>	

## □ 수범사례

소 관 별	수 범 사 례	비 고
소 태 면	<p>□ 적극적인 도로사업 추진</p> <p>○ 사업명 : 송전 ~ 은대간 도로정비공사</p> <p>위의 사업은 당초 도로폭 4m로 계획된 좁고 경사가 심한 구간임에도 불구하고 측량을 통하여 도로부지를 확보하고 설계에 반영하여 200m길이에 도로폭 6.8m를 확보하여 차량교행이 가능하도록 조치하였음</p> <p>평소 같으면 종전에 계획된 도로폭대로 4m를 고수하고자 할 것이나 노건부분에 잡목과 토사로 사장된 도로부지가 있음을 알고 적극적으로 사업을 추진한 결과 주민의 통행불편을 해소하고 교통사고 위험을 줄여준 수범사례라고 하겠음</p>	