

2009. 10. 20(화)

-2009년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

충주시의회

-2009년도 각종공사추진상황-

행정사무조사결과보고서

조사개요

■ 조사기간 : 2009. 10. 13 ~ 10. 19

일 정	내 용	비 고
10. 13	· 각종공사추진상황 보고청취 · 현장조사대상지 선정	기획행정국장
10. 14~10. 16	· 현장 조사	3개반
10. 19	· 조사결과보고서 작성	

조 사 반

반별	반 장	조 사 위 원	조 사 대 상 지 역	사무보조	비 고
1반	곽호종	김종하, 김현식, 지덕기, 박인규, 심재연	주덕, 살미, 수안보, 이류, 달천, 봉방, 칠금금능	서병열 성낙서 서강은	6명/ 7개지역
2반	강명권	김경숙, 정상교, 최병오, 이종갑, 황병주	신니, 노은, 양성, 가금, 교현안림, 교현2, 용산, 연수, 목행	윤동수 한인수 황의공	6명/ 9개지역
3반	신순철	심재익, 윤범로, 양승모, 심종섭, 홍진옥	금가, 동량, 산척, 엄정, 소태, 성내충인, 지현, 문화, 호암직동	황의창 김성학 장준상	6명/ 9개지역

■ 대상업무 : 2009년도 각종공사(이월사업 포함), 미발주 및 이월공사
2009년도 행정사무감사결과 처리상황

조사결과

■ 2009 행정사무조사 시정 및 개선요구사항

소 관 별	지 적 사 항	비 고
공통사항	<input type="checkbox"/> 소교량 가각설치 • 소교량 설치시 가각부분을 두지 않아 농기계 회전시 어려움을 겪고 있는 실정이므로 소교량 설치시에는 반드시 가각부분을 설치하여 농기계가 원활히 회전할 수 있도록 하기 바람.	
회 계 과	<input type="checkbox"/> 연수동 주민센터 주차공간 추가확보 • 신축중인 연수동주민센터의 주차면이 40대로 계획되어 있어 주차공간이 부족할 것으로 예상되므로 추가 확보방안을 강구하기 바람.	
경 제 과	<input type="checkbox"/> 용탄농공단지 유희지 유상임대 검토 • 공단입주 업체의 야적장으로 활용하도록 용탄동 1137번지 유희지를 정비한 바, 16,637평방미터에 이르는 큰 규모의 용지를 무상으로 제공할 경우 업체간 여러 가지 문제가 발생할 수 있으므로 유상임대를 적극 검토하기 바람.	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 주덕 화석 소하천 정비공사 마무리 철저 • 호안조성 상단 농로둑은 유실 우려가 있으므로 잔디식재 등 보완 조치하기 바람, • 공사 중간지점 낙차보에는 틈이 많이 있어 세굴될 우려가 있으니 틈을 보강할 것. • 호안조성은 설계대로 정확한 전석쌓기가 되도록 공극을 없애는 등 보완하고 공사 마무리에 철저를 기하기 바람	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
지역개발과	<input type="checkbox"/> 요도천 도로포장공사 주변 보완 <ul style="list-style-type: none"> • 요도천 제방은 2.2km로 긴 거리에 비해 제방폭이 좁아 농기계등의 교행이 어려운바, 적정장소에 교행공간을 확보하기 바라며, • 성동앞 배수문옆 농로연결부는 경사가 급하여 농기계 진출입이 어려움으로 높낮이를 완만하게 하고 진입 날개부분을 기존보다 넓게 포장할 것 	
지역개발과	<input type="checkbox"/> 터미널~황실장간 도로구간 도시계획 반영 <ul style="list-style-type: none"> • 본 구간은 수차례에 걸쳐 지적한바 있음. • 터미널~황실장간 도로구간을 하이마트 뒤 신규 예정아파트 앞 도로와 로폭이 동일하게(15m) 하고 교량이 설치될 수 있도록 도시계획에 반영 조치하기 바람 	
도로과	<input type="checkbox"/> 이류 성종~부연간 도로확포장공사 <ul style="list-style-type: none"> • 새로 개설하려고 하는 구간은 지역주민의 반대가 심하고 도로의 활용도가 높지 않으므로 현재 도로 개설이 진행중인 부연마을회관까지만 2차선 도로로 확포장하고 종점부까지는 기존 도로로 활용하고 있는 부분에 대하여만 보상을 하고 덧씌우기 작업을 하기 바람 	
도로과	<input type="checkbox"/> 단월 모시래 도시계획도로개설공사 마무리 철저 <ul style="list-style-type: none"> • 공사구간은 주택과 접해있는 도로로 경사가 급하여 안전사고의 우려가 있으므로 적정장소에 안전도색을 하여 차량이 서행하도록 조치할 것 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<p>□ 동부외곽순환도로 개설로 단절된 농로 확보 대책 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> • 아이파크A~금곡마을간 동부외곽순환도로 개설로 농로가 단절됨으로써 농경지 및 인근 주택 출입 시 교통사고 발생이 우려되므로 농경지 및 주택을 안전하게 출입할 수 있도록 대책을 강구하기 바람. <p>□ 중앙중학교 방음벽 추가 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도로 전면에는 방음벽 설치가 완료되어 소음이 현격히 줄어들었으나 측면(교현주공A) 미설치로 효용성이 반감되므로 정문쪽에 30m 정도를 추가 설치하여 사업효과를 높여 주시기 바람. 	
도 로 과	<p>□ 금가 도촌 도시계획도로 조속 마무리</p> <ul style="list-style-type: none"> • 금가 도촌 도시계획도로 900m 잔여구간의 사업을 내년도 전구간이 개통될 수 있도록 추진하여 주민불편이 없도록 조치하고, • 준공구간 상수도맨홀 주변 마무리(점토블럭 과의 마감부분)가 불량하니 마감 부분을 재시공 할것 	
도 로 과	<p>□ 마홀~상영간 도로개설 공사 마무리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09년 6월 준공된 마홀~상영간 도로개설 공사 마무리가 미흡하니 다음 사항을 조치하여 마무리에 철저를 기하기 바람 - 노면 빗물 처리 미흡(경계석 및 집수정 설치) - 암벽 사면 재시공(녹생토 등으로 재시공) - 비탈면 레미콘 시공 균열 부분 재시공 - 거적덮기 처리 사면 마무리 철저 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
도 로 과	<input type="checkbox"/> 오량~은대간 도로확포장 공사 <ul style="list-style-type: none"> 공사로 인해 주민 거주민이 불편을 겪지 않도록 공사장에 물을 자주 뿌려 비산먼지 발생을 예방하도록 할 것 은대교 법면 부분이 강우시 토사 유실 및 붕괴 우려가 있으니 기존 옹벽과 연결하여 시공하기 바람 	
건 축 디자인과	<input type="checkbox"/> 이류 완오 신촌마을 다목적광장 및 쉼터조성 공사 시설보완 <ul style="list-style-type: none"> 전체적으로 사업은 잘되어 있으나 향후 시설을 운영하면서 게이트볼 경기중 실내화장실을 이용함으로써 불편이 발생되면 실외에도 간이화장실을 설치하는 방안을 강구하기 바람 	
문화체육과	<input type="checkbox"/> 수안보 생활체육공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> 수안보 생활체육공원 조성사업 부족 예산은 조속히 확보하여 계획대로 사업을 마무리 하기 바람 	
문화체육과 도로과	<input type="checkbox"/> 임경업장군 묘소 진입로 및 주변정비사업 <ul style="list-style-type: none"> 풍동 상풍마을 임경업장군 묘소 진입로는 풍동~용두간 국도대체우회도로에서 진입할 수는 있으나 수안보 방향으로 진출로가 없어 임경업장군 묘소 방문객 및 지역주민의 불편을 초래하고 있는 바, 상풍마을에서 수안보방향으로 진출로를 국도대체도로와 연결할 수 있는 방안을 강구하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
문화체육과	<p>□ 지현동 게이트볼장 마무리 철거</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지현동 게이트볼장 마무리 공사가 전반적으로 미흡한 바 다음 사항의 조치를 통하여 사업마무리에 철저를 기할 것 - 전기 인입공사를 통해 전기사용이 가능하도록 조치 - 경기장 보호망 설치(관람자 보호) - 겨울철 미끄럼 방지시설 설치 (경기장 테두리 및 게이트볼장 입구) - 옹벽 윗 부분 및 관리동 앞 공사마무리 - 방치된 공사자재 철거(석축용 블록) - 펜스 높이가 전반적으로 낮으며, 이로 인해 무단 출입한 아이들의 추락 위험이 있음 - 비가람막 설치로 전천후 운동이 가능할 수 있도록 조치 	
문화체육과	<p>□ 관아골 문화의거리 조성사업 조속 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관아골 주차장내 야외무대 설치사업 추진이 미진하니 해당 주민의견을 충분히 반영하여 조속히 추진하기 바람 	
문화체육과	<p>□ 야외공연무대 설치시 활용빈도 등 고려</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2005년 15,000천원의 예산으로 충주예총회관 건물과 연접하여 설치한 야외공연무대는 2009년 10월 현재 우록문화제 행사까지 포함하여 총 5차례 사용되었을 정도로 활용도가 낮으며, 무대 또한 건물과의 부조화로 건물 경관을 해치고 있으니 적절한 타 장소로 이전 등의 방법을 강구하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
농 정 과	<input type="checkbox"/> 재오개지구 지표수 보강 개발사업에 따른 주민불편 해소 및 토출구 공사 마무리 철거 <ul style="list-style-type: none"> • 토출구 아래쪽 징검다리가 수량 증가로 인한 침수가 예상되니 교량을 신규로 설치하여 주민 통행 불편이 없도록 조치할 것 • 토출구 주변에 안전휀스를 설치하여 사고위험을 사전에 예방하도록 하고, 조경공사를 조속히 실시하여 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 조치할 것 	
농 정 과	<input type="checkbox"/> 경춘2 정주권 개발공사 보수 공사 시행 <ul style="list-style-type: none"> • 도로 표면 곳곳에 균열이 간 부분이 있으니 균열 부분에 대하여 보수공사를 실시할 것 	
산림녹지과	<input type="checkbox"/> 문성자연휴양림 유도안내간판 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 문성자연휴양림 입구에 설치된 간판이 너무작아 자연휴양림을 찾는데 불편을 초래하고 있으므로 휴양림 입구뿐 아니라 인근 주변도로에도 유도안 내간판을 크게 설치하여 휴양림을 찾는데 불편을 겪지 않도록 조치하기 바람. <input type="checkbox"/> 교현근린공원 시설보완 <ul style="list-style-type: none"> • 교현근린공원에 어린이 놀이시설이 현저히 부족 하므로 여러 가지 놀이시설을 추가로 설치하기 바라며, 어린이들이 청결을 유지할 수 있도록 수 도시설을 설치하고 물이 고이지 않고 집수정으로 잘 흘러들어갈 수 있도록 바닥을 다시 정리하기 바람. • 다목적 소운동장은 상단과 하단의 고저차가 있어 집중호우시 흙이 하수관을 메울 염려가 큰 상황 이므로 맨홀 주변에는 잔디를 식재하고 U형관 주변에는 3줄 이상 띠잔디를 식재하여 흙이 쓸려 내려가지 않도록 조치할 것. 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
축 산 과	<p>□ 수산시장 잔품처리장 바닥 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수산시장 잔품처리장은 물을 많이 사용하는 곳임에도 배수를 고려하지 않고 바닥을 시공함으로써 청소가 어려워 청결을 유지하기 어렵고 미끄러워 안전사고가 발생하고 있는 실정임. 바닥을 재정비하여 배수를 원활하게 하고 미끄러움도 방지하기 바람. <p>□ 수산시장 화장실 수압개선</p> <ul style="list-style-type: none"> • 잔품처리장 옆 화장실 수압이 약해 사용하는데 불편을 초래하므로 개선하기 바람. 	
보건위생과	<p>□ 대사 보건진료소 신축사업 마무리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> • 보건진료소 주차부지는 포장이 되지 않은 상태로 있어 불편함으로 아스콘 포장 작업을 하고, • 주차부지 아스콘 포장 작업시 진료소 앞 포장도로에 스틸그레이팅 부분이 돌출되어 있어 위험하므로 아스콘 덧씌우기 작업을 하여 노면과 일치하도록 할 것. • 진료소앞 돌담장은 붕괴의 우려가 있으므로 안전사고가 발생하지 않도록 사전 대책 강구 • 보건진료소 뒤편 법면의 높낮이를 잡고 인터로킹 설치 등 배수가 잘될 수 있도록 조치할 것. • 화장실내 남자용 소변기가 전면에 위치하고 있어 여성이 화장실 사용시 어려움이 있는바 남자용 소변기를 내부로 이전 설치하고 가림막으로 가릴 것 • 화장실 내부에 세탁기를 사용할 수 있도록 수도시설을 설치하기 바람 • 향후 공사 설계시에는 건축물 내부뿐만 아니라 외부에도 안전과 편리를 고려하여 설계될 수 있도록 노력하기 바람 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
주덕읍 농정과	<input type="checkbox"/> 주덕 덕련~사락간 도로확포장공사 보완 <ul style="list-style-type: none"> • 공사구간은 경사가 급하고 도로폭이 좁아 차량교행에 어려움이 있는바, 차량대피시설을 설치하여 차량이 원활히 교행할 수 있도록 하고, • 다이크형 옹벽 뒷채움을 하여 빗물이 도로변 배수로로 유도될 수 있도록 조치하기 바람 • 장저울지구 저수지 제방 반대편은 경사가 심하여 토사가 유실될 우려가 있어 정비토록 지적한바 있으나 일부 유실된 부분이 있으니 재정비하기 바람 	
살미면	<input type="checkbox"/> 살미 강진 오리골 도로정비공사 <ul style="list-style-type: none"> • 농로옆 배수호가 정비되지 않아 배수로의 역할을 하지 못하고 있는 실정임 • 가장 시급한 일부구간(공사 시점부에서 100m 정도)에 대하여 대책을 강구하기 바람 	
살미면	<input type="checkbox"/> 살미 세성3리 갯고개마을 안길포장공사 시설보강 <ul style="list-style-type: none"> • 도로와 도로 우측편 발과의 높낮이가 커 안전사고의 우려가 있는바, 도로변 우측부분에 가드레일 설치 등 대책을 강구하기 바람 	
수안보면	<input type="checkbox"/> 관동 소하천 정비공사 시설보강 <ul style="list-style-type: none"> • 호우시 유속이 빨라 옹벽 바닥부분이 일부 유실되어 있음. 옹벽 기초부분을 보강하고 하천바닥이 유실되지 않도록 낙차공을 추가로 설치하고, 기존 설치된 낙차공에 대하여도 바닥부분을 보강 조치할 것. 	

소 관 별	지 적 사 항	비 고
이류면	<input type="checkbox"/> 매현 게이트볼장 설치공사 마무리 철저 <ul style="list-style-type: none"> • 게이트볼장을 출입하려면 배수로를 건너야 하는 불편과 경사가 있어 안전사고의 위험이 있는바, 출입이 용이하도록 진입로를 설치하고, • 잔디식재가 불규칙 하므로 수평을 잡아 평탄하도록 조치하기 바람 	
신 니 면	<input type="checkbox"/> 견학경지정리지구 배수로 주변 정비 <ul style="list-style-type: none"> • 배수로 위에 쓰레기 소각시설 및 폐기물 등을 정리하여 농로 미관을 개선토록하고 • 일부 미포장 부분을 포장하여 농로를 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하기 바람. <input type="checkbox"/> 방추마을 농로상 관정시설 덮개 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 방추마을 농로상에 있는 관정시설의 덮개가 없어 위험하니 덮개를 설치하여 안전사고를 방지하기 바람. 	
엄 정 면	<input type="checkbox"/> 하일원당 소규모 급수시설 관정 주변 헨스 설치 <ul style="list-style-type: none"> • 주민 식수원 오염방지를 위해 관정 주변에 안전 헨스를 설치하기 바람 	
달천동 지역개발과 교통과	<input type="checkbox"/> 송림마을 안길 덧씌우기 공사 <ul style="list-style-type: none"> • 송림마을 안길은 도로폭이 좁아(3.5m내외) 차량 교행은 물론 차량과 보행자와의 교행에도 어려움이 있는 바, 버스노선을 변경하여 하천제방을 이용하는 방안을 강구하기 바람 	
달천동 상수도과	<input type="checkbox"/> 풍동 능곡 소규모 수도시설 개량공사 <ul style="list-style-type: none"> • 능곡마을은 상수원보호구역으로 소규모 수도시설 개량공사를 하였으나 석회성분이 있어 장기간 식수로 사용하기에는 어려움이 있음. 상풍마을까지 연결되어 있는 광역상수도를 능곡마을까지 연결하는 방안을 강구하기 바람 	

■ 수범사례

소 관 별	수 범 사 례	비 고
도 로 과	<p>□ 적극적인 도로사업 추진</p> <p>○ 사업명 : 동부외곽순환도로 개설공사 (아이파크A~금곡마을)</p> <p>위 사업 구간 중 연수동 산 9-1번지 사유지와 접하는 약 130여 미터의 구간이 약3~10m정도 높이 차이가 있어 토지소유주가 옹벽설치를 강력하게 요구하였으나 토지소유주를 설득하여 사유지를 법면으로 처리함으로써 주변여건과 조화롭게 시공하여 미관을 아름답게 함은 물론 약 1억원 가량의 예산절감 효과를 거두었음.</p>	
호 암 동	<p>□ 주민 편의를 적극 고려한 도로 정비공사 추진</p> <p>○ 사업명 : 호암동 자전거 도로 정비 공사</p> <p>위의 사업 구간은 미덕중학교, 충주상업고등학교 등 학생들이 등교길로 주로 이용하는 도로로써, 등·하교 시간에 차량, 보행자, 자전거 등으로 매우 혼잡한 구간임.</p> <p>기존 자전거도로는 크랙 및 요철 등 도로 노후로 인해 자전거를 이용하는 학생 및 시민들이 자전거 도로 이용보다는 차도를 이용함으로써 교통사고의 위험이 높고, 도시미관 또한 크게 저해하고 있었음</p> <p>이에, 탄성칼라 포장을 이용하여 정비한 결과 교통사고 위험이 크게 감소되었고 새벽, 저녁 시간대에는 주민들의 산책 등을 위한 여가 공간으로 활용되고 있으며</p> <p>주변에 코스모스, 억새 등의 식재를 통해 쾌적한 도심환경을 조성하여 “깨끗하고 아름다운 충주만들기”에도 크게 기여한 수범사례라고 하겠음</p>	