

1997. 9.

## ‘97 각종공사추진상황조사결과보고서

충 주 시 의 회

(‘97 각종공사추진상황조사특별위원회)

## 자 려

1. 조사의 목적
2. 조 사 기 간
3. 조사대상부서
4. 조사 실시결과
5. 총 평

### ☐부분별 지적사항

- 미착공사업의과다
- 사업대상지선정의재검토
- 공사현장감독및관리소홀
- 소규모사업의과감한읍·면·동이관발주

### ☐제도 개선사항

6. 각종공사추진상황조사결과

- 시정및처리요구사항

7. 건 의 사 항

# '97 각종공사추진상황조사결과

『지방자치법 제36조, 같은법 시행령 제17조의 4, 충주시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례에 의해 각종공사추진상황조사특별위원회가 실시한 시의 본청 및 읍·면·동에 대한 행정사무조사결과를 아래와 같이 보고합니다.』

## 1. 조사의목적

'97년도 집행기관의 각종공사추진상황을 조사하여 공사실태를 파악·분석하고, 부실공사 예방등 항구적이며 완벽한 시공이 이루어지도록 특단의 대책을 강구하고자 함.

## 2. 조사기간 : '97. 9. 1. ~ 9. 5. (5일간)

## 3. 조사대상부서 : 본청 및 읍·면·동

## 4. 조사실시경과

### 가. 제1차 조사위원회

- 일 시 : 1997. 7. 23. (수)
- 장 소 : 총무위원회실
- 내 용 : 조사계획서작성 및 채택

### 나. 제2차 조사위원회

- 일 시 : 1997. 9. 1. (월)
- 장 소 : 총무위원회실
- 보고청취 : -'97각종공사추진상황(본청 및 읍·면·동총괄)  
-보 고 자 : 기획실장 (총괄보고)  
-출석공무원 : 해당 실·국·소장

다. 현지조사

1) 기 간 : 1997. 9. 1. ~ 9. 5. ( 5 일간)

2) 조사방법

- 보고청취 : '97각종공사추진상황(읍·면·동별)
- 보고자 : 각 읍·면·동장
- 현장조사 : 조사반별로 조사대상 사업장선정 조사

3) 조사반편성

| 위원장 | 조 사 위 원 |               |   | 조 사 대 상 지 역                                   | 보조직원                           |
|-----|---------|---------------|---|---|--------------------------------|
|     | 조 별     | 조 장           | 반 원   |   |                                |
| 이학영 | 1 조     | 안재철<br>( 9명 ) | 이세일, 김관수, 임병생,<br>정우택, 임병현, 김광일,<br>권오찬, 하성대      | 노은, 양성, 용산, 가금,<br>지현, 금가, 문화, 단월,<br>호암      | 전문위원<br>: 안중원<br>의사계장<br>: 김동환 |
|     | 2 조     | 김남중<br>(10명)  | 김대식, 임병호, 장희승,<br>권용훈, 임경식, 권순옥,<br>임춘식, 최용태, 양승철 | 상모, 살미, 성내, 이류,<br>충인, 주덕, 교현1, 신니,<br>안림, 달천 | 전문위원<br>: 민영섭<br>의사계<br>: 김성호  |
|     | 3 조     | 변봉준<br>( 9명 ) | 김영선, 이영훈, 김춘수,<br>이승희, 전수복, 황병주,<br>박장열, 박대성      | 산척, 엄정, 소태, 봉방,<br>동량, 칠금, 목행, 연수,<br>교현2     | 전문위원<br>: 조만섭<br>의사계<br>: 김병일  |

4) 반별조사일정

| 년 월 일             | 시 간      | 조 사 대 상 지 역  |        |      | 조사장소 및 방법   |
|-------------------|----------|--------------|--------|------|---|
|                   |          | 제 1조         | 제 2조   | 제 3조 |   |
| '97. 9. 1.<br>(월) | 오전 10:00 | 보고청취(총무위원회실) |        |      | ○ 읍·면·동장실및회의실<br>- '97각종공사추진상황<br>보고청취및질의·답변<br><br>○ 현장확인<br>- '97각종공사중 위원회<br>선정 사업장 확인 |
|                   | 오후 14:00 | 노 은          | 상 모    | 산 척  |   |
| '97. 9. 2.<br>(화) | 오전 09:30 | 용 산          | 살 미    | 엄 정  |   |
|                   | 오후 14:30 | 양 성          | 성내, 달천 | 교현 2 |   |
| '97. 9. 3.<br>(수) | 오전 09:30 | 지 현          | 이 류    | 소 태  |   |
|                   | 오후 14:30 | 가 금          | 충 인    | 봉 방  |   |
| '97. 9. 4.<br>(목) | 오전 09:30 | 문 화          | 교현 1   | 동 량  |   |
|                   | 오후 14:30 | 금 가          | 주 덕    | 칠 금  |   |
| '97. 9. 5.<br>(금) | 오전 09:30 | 호 암          | 안 림    | 목 행  |   |
|                   | 오후 14:30 | 단 월          | 신 니    | 연 수  |   |

## 5. 총 평

- 본 '97각종공사추진상황조사 특별위원회에서는 '97년도에 시에서 시행한 각종공사 추진상황에 대한 실태 파악과 부실공사 사전 예방 차원에서 현장위주의 조사활동을 하였으며
- 각 사업장별로 조사활동을 벌인 결과, 전반적으로 합구적이며 완벽한 시공을 위해 설계, 공사감독등 심혈을 기울인 집행부 공무원의 노력이 엿보였으나 일부지역 및 사업장은 사업계획 및 선정시 사업의 필요성, 기대효과 및 지역균형 발전에 따른 우선 순위에 관하여 사전에 충분한 검토와 분석이 미흡한 것으로 나타 났으며
- 급번 조사대상 697건의 각종공사중 무작위로 추출하여 조사한 79개 사업장중 38%에 달하는 31개 사업장에서 부실공사로 인하여 재시공을 하지 않으면 안되는 시공이 불량한 공사가 7건, 설계변경을 요하는 공사가 4건, 보강 및 보수대상이 18건, 도시 계획재정비 등 개선대상이 7건, 민원사항 9건으로 총 45건의 지적사항이 도출되어
- 정부와 시에서 표방하는 부실공사 완전추방은 위 지적사항에서 나타난 문제점이 증명하듯 허구에 불과한 구호로, 시민의 혈세가 시재정운영 계획대로 알차게 사용 되지 못하고 있음은 매우 안타까운 실정이며
- 특히 업정간이상수도공사, 중청 ~ 덕은간 도로확포장공사, 탄금도로 확포장공사, 동부우회도로공사는 급번 조사기간중 나타난 부실공사의 표본으로서 철저한 시자체 감사를 통하여 정밀조사를 실시하여야 할것이며
- 이렇듯 조사특위에서 공사현장을 조사한 결과 예상밖의 부실공사가 여러 곳에서 나타난 것은 공사를 지도·감독하는 감독공무원의 감독 소홀에도 문제가 있지만 시공 하는 업체 측에서도 책임감과 의무감을 상실한채 공사에 임한 사례를 볼수 있었으며 또한 사업책정시 충분한 사전검토가 선행되지 않아 부실시공의 결과를 초래하였다고 판단되므로
- 부실공사 원인에 대한 면밀한 분석과 아울러 현 공사장의 관리체계를 획기적으로 개선하고 부실공사로 인하여 예산이 낭비되는 사례가 없도록 특단의 행정조치가 요구 됨.

## □ 부문별 지적사항

### 1. 미착공사업의 과다

- 총사업 697건중, 조사일 현재까지 미착공한 사업이 160건(24%)으로 많은 사업이 '98년도로 이월될 것으로 예상되고 있어 사업시기를 일실하지 않고 년내에 완료될수 있도록 특단의 대책이 강구 되어야 할 것임.

#### • 공사추진현황

| 구 분      | 계    | 완공 또는 공사중 | 미착공  | 비율  | 비 고                       |
|----------|------|-----------|------|-----|---------------------------|
| 계        | 697건 | 537건      | 160건 | 24% |                           |
| '96 이월사업 | 116건 | 113건      | 3건   | 3%  | • 본청 : 3건                 |
| '97 사업   | 581건 | 424건      | 157건 | 27% | • 본청 : 94건<br>• 읍면동 : 63건 |

### 2. 사업대상지 선정의 재검토

- 자전거 전용도로 설치 예정지인 충주천(지현동)은 사업효과를 면밀히 검토하여 시행토록 하여야 할 것이며
- 또한 '95년도에 설치한 자전거 전용도로(삼원R - 탄금대 - 목행)는 그 이용실적이 전무함에도 집행부에서 자전거 전용도로를 설치한후 이용도 조사 및 전용도로로서의 문제점을 파악하지 않는등 사후관리를 소홀히하여 자전거 전용도로의 기능이 마비된 상태임.
- 삼원R - 탄금대 - 목행간 전용도로는 시설을 즉시 보완하여 시민이 이용할수 있도록 하는 방안이 강구되어야 할 것임.

#### • 자전거 전용도로 현황

(단위 : 백만원)

| 사 업 량       | 위 치        | 사업량   | 사업비   | 비 고               |
|-------------|------------|-------|-------|-------------------|
| '95 자전거전용도로 | 삼원R-탄금대-목행 | 4.4km | 800   | 준공                |
| '96~'97 "   | 충주천(지현동)   | 0.6km | 1,350 | '97. 9. 12. 입찰 예정 |

### 3. 공사현장감독 및 관리소홀

- 본 조사특별위원회에서 3개조로 나누어 무작위 추출한 79개 사업장에 대한 현장조사 결과 38%에 해당하는 31개소에서 크고, 작은 시공 및 설계상의 문제점과 민원이 도출되는 등 공사현장에 대한 전반적인 관리·감독이 이루어지지 않고있어 보다 철저한 관리·감독이 요구되며
- 시민의 공복인 일부공무원과 견실시공 의무가 있는 시공업체가 확고한 사명감 없이 현장감독과 공사를 시행하고 있어 부실공사의 원인이 되고 있음.  
(예, 탄금도로 확포장공사, 동부우회도로 개설공사, 중청-덕은간 도로확포장공사)
- 앞으로 공사감독 공무원에 대한 교육과 시공업체가 견실시공 의무를 다할수 있도록 특별한 행정조치가 있어야 될 것임.

### 4. 소규모 사업의 과감한 읍·면·동 이관발주

- 본 위원회의 현장조사결과 읍·면·동사무소에서 시행한 사업은 현장주변의 민원사항이 적의 반영되는 등 대체적으로 지역실정에 맞는 설계와 견실한 시공을 하고 있으므로 앞으로는 소규모 사업을 과감하게 읍·면·동사무소로 이관하여 공사를 시행토록 하는 방안을 강구하기 바람.

## □ 제도 개선사항.

- 급변에 실시한 공사현황조사 시 도출된 여러가지 문제점을 보완하기 위하여는 다음 사항이 개선되어야 할 것임.
- 1. 사업장 선정 및 설계시 사업장 주변주민의 의견을 충분히 수렴, 반영하여 공사시 발생하는 민원을 최소화 하고
- 2. 공사집행시, 시공업체 읍·면·동직원, 사업장 인근주민이 참석한 설명회를 개최함으로써 공사시 투명성을 확보하고

3. 공사의 감독을 읍·면·동직원도 수시로 할수 있도록 읍·면·동사무소에 설계도면을 비치하는 등 공사감독 체계를 개선하여 부실시공을 사전에 예방하여야 할 것임.
4. 1개 업체에 많은 공사가 하도급 됨으로써 영세업체가 여러 사업장에서 공사를 시공함으로 부실공사의 원인이 되고 있어 이에 대한 대책과 도급업체에 대한 도급제한 기준을 제정하여 부실공사방지에 최선을 다하여야 할 것임.



## 6. '97 각종공사추진상황조사결과

시정및처리요구사항

(단위 : 백만원)

| 읍면동별 | 공사명   | 위치                         | 사업량<br>(규모)               | 사업비 | 문제점   | 시정및처리요구사항   |
|------|---|----------------------------|---------------------------|-----|---|---|
| 삼미면  | ○문강 ~ 신배간<br>도로확포장공사<br>(주)태양건설                 | 새성리<br>설운리                 | L = 1,760m<br>V = 6.0m    | 515 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○새성 3리 마을앞 공사구간은 설계상 도로의 굴곡이 심하여 공사가 완료될시 교통사고의 위험성이 높음.</li> <li>○새성 3동에서 개설도로의 진입시 급경사로 인하여 경운기등 차량통행이 지난함.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○설계 변경하여 직선으로 개설 할것.</li> <li>○진입이 용이하도록 진입도로 보강공사를 실시할것.</li> </ul>   |
| 상모면  | ○국도3호선 4차선<br>확포장공사진입로<br>공사(시행청 : 대전<br>국도관리청) | 와이키키앞<br><br>한일유스호<br>스텔 앞 | 교량<br>L = 20m<br>B = 4.0m |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○수안보 진입로 구간내에 사유토지 소유자(박창호)가 도로를 차단(웁스 설치)하여 차량통행이 불가함.</li> <li>○진입도로 및 교량폭(B=4.0m)이 좁아 수안보의 주진입로로 부적합함.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○수안보에 진입하는 주요진입로 토이므로 사유토지의 사용 승락 및 매입등의 조치로 진입로 통행문제의 해결방안을 강구하기 바람.</li> <li>○2차선(6m이상)으로 확장하도록 조치(건의·협의) 바람.</li> </ul> |

| 읍면동별 | 공 사 명                           | 위 치   | 사 업 량<br>(규 모)        | 사 업 비 | 문 제 점  | 시정 및 처리요구사항  |
|------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|--|--|
| 신니면  | ○화심소하천 용벽<br>설치공사<br>(주)대산건설    | 화심    | L = 73m               | 19    | ○'95년 시공구간과 '97 시공<br>구간사이 130m의 잔여구간에<br>용벽이 설치되지 않아 집중<br>호우시 수해 피해가 우려됨.<br>○집중호우로 노면 20m 유실<br>되었음 | ○잔여구간(130m) 용벽설치로<br>수해예방 대책을 강구하기<br>바람.<br>○유실된 노면보수 할것. |
|      | ○회문마을 안길포장<br>(주)대림개발           | 회문    | L = 205m<br>B = 3.0m  | 20    |  |  |
| 금가면  | ○금가초등학교 진입<br>토공사<br>(주)대흥토건    | 도촌리   | L = 200m<br>B = 6.0m  | 115   | ○하수맨홀에 잠금장치가 미설<br>치되어 우수가 농경지에 유<br>입되고 있음.   | ○하수맨홀에 잠금장치(우수차<br>단)설치 할것.                                |
|      | ○조동도록확포장공사<br>(주)세종종합건설         | 조동리   | L = 478m<br>B = 7.0m  | 177   | ○용벽 미설치로 포장구간의<br>지반이 균열 및 침하(30m)<br>되었으며, 비발면 때불임 불<br>량함.   | ○용벽설치 및 매불임 보강할<br>것.                                      |
| 동량면  | ○대미 ~ 조동간도로<br>확포장공사<br>(주)보정건설 | 대미~조동 | L = 260m<br>B = 12.5m | 280   | ○군부대 내에서 유입되는 우<br>수로 도로 일부가 파손 되었<br>음.   | ○정밀진단을 실시하여 완벽하<br>게 보수등 조치할것.                             |

(단위 : 백만원)

| 업종분류 | 공 사 명                            | 위 치         | 사 업 량<br>(규 모)   | 사 업 비 | 문 제 점  | 시정 및 처리요구사항   |
|------|----------------------------------|-------------|--|-------|--|---|
| 동량면  | ○손동 ~ 지동간도로<br>확포장공사<br>(주)대원건설  | 손동~지동       | L = 1,950m   | 350   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○우수가 한곳으로 흘러 갓길<br/>이 훼손되고 있음.</li> <li>○옹벽 배수공이 막혀있어 배<br/>수 불량함.</li> <li>○'93년도에 시공한 옹벽(60m)<br/>이 침하되어 도로유실 및 가<br/>옥(8동)등 인명피해가 우려<br/>됨.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○노건측구 및 도수로 설치<br/>바람.</li> <li>○즉시 조치할 것.</li> <li>○긴급복구 바람.</li> </ul> |
| 임정면  | ○원민결가옥보수<br>(주)우신기업              | 미내리 133     | 담장보수<br>L = 33.7m<br>공간채해체<br>복원<br>1동/27㎡<br>담장보수<br>13㎡<br>가로지붕보<br>수 1동 | 154   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○가옥 양부분 '92년도에 시공<br/>한 담장벽의 일부구간이 균<br/>열(20m) 되었음.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○즉시 보수바람.</li> </ul>   |
|      |                                  |             | 44<br>담장보수<br>13㎡<br>가로지붕보<br>수 1동   | 44    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○원민결가옥 앞의 원토원(마<br/>울회관)으로 인하여 윤민결<br/>가옥 및 주변 이미지가 훼손<br/>되고 있음.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○원토원철거 방안을 강구하기<br/>바람.</li> </ul>                                       |
|      | ○염정소재지 간이상<br>수도 시설공사<br>(주)대원건설 | 용산리(토<br>목) | 배수리<br>V = 280㎡<br>송배수관로<br>L = 3,897m                                     | 373   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○배수로 바침 콘크리트 미타<br/>설 및 농경지로 통하는 우수<br/>유입구와 배수로의 선형이<br/>설계대로 시공되지 않았음.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○재시공 할것.</li> </ul>  |

(단위 : 백만원)

| 업종분별 | 공 사 명                             | 위 치   | 사 업 량<br>(규 모)                     | 사업비 | 문 제 점   | 시정 및 처리요구사항  |
|------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-----|---|--|
| 임정면  | ○임정, 신척면 미끄럼방지 포장<br>(주)광진건설      | 임정면   | 가드레일<br>L = 50m<br>포장<br>A = 9.78a | 46  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변담장(철망)지구 받침공사 불량함.</li> <li>○ 배수구배가 맞지 않아 배수가 불량함.</li> <li>○ 도로커브 부분에 미끄럼방지 시설이 없어 교통사고 위험성이 높음.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계시공 할것.</li> <li>○ 즉시 조치바람</li> <li>○ 미끄럼방지시설(20m)을 설치하기 바람.</li> </ul> |
| 스태면  | ⊗양촌 ~ 북탄간도로 확포장공사<br>(주)대원건설      | 양촌리   | L = 560m                           | 328 | ○설계상 선택층의 길이가 560m이나 550m만 시공하였음.   | ○부족량(10m)을 시공토록 할것.  |
|      | ○중청 ~ 덕은간도로 확포장공사<br>(주)대화건설      | 중청리   | L = 1,540m                         | 463 | ○설계상 선택층의 두께가 17cm이나 14cm로 시공 되었으며 공사감독 및 준공점사를 소홀히 하였음.  | ○부족분(3cm)제시공토록 할것  |
| 교현1동 | ○야현 2지구 주거환경개선사업(도로포장)<br>(주)용안산업 | 교현 1동 | L = 360m<br>B = 6-8m               | 156 | ○ 기존 도시계획상 도로계획선과 주택의 벽이 인접되어 있어 소방도로의 기능에 장애요인이 되고 있음.   | ○ 없으므로 도시계획정비시 개선이 요망됨.  |

| 읍면동별 | 공 사 명                                       | 위 지          | 사 업 량<br>(규 모)                          | 사업비 | 문 제 정  | 시정 및 처리요구사항   |
|------|---|--------------|---|-----|--|---|
| 교현1동 | ○교현1동 소방도로<br>개설공사<br>(주)태암                 | 교현 14통       | L = 220m<br>B = 8m                      | 278 | ○도로개설공사를 시행중에 있<br>으나 신설도로에 인접된 사<br>유토지(교현 14통 진입로)<br>지주(길우군)의 토지사용승<br>락등 보상협의가 이루어지지<br>않아 교현14통 주민(100가구<br>)의 통행(진입)이 불가능한 실<br>정으로 사업효과성의 문제점<br>이 있음 | ○지주와의 협의(사용승락 및<br>보상수용 등)를 통하여 교현<br>14통 주민의 진입도로로 활<br>용하는 방안을 강구하기 바<br>람. |
|      | ○동촌 ~ 홍원APT간<br>도로개설공사<br>(주)동서종합건설         | 교현 1통        | L = 260m<br>B = 8m                      | 398 | ○현공정 70%로 토공 및 구조<br>물공사 중이나 시공업체 부<br>도로 공사중단 상태임.  | ○보중업체로 하여금 공사가<br>시행되도록 조치 바람.  |
| 교현2동 | ○12통 소방도로개설<br>공사<br>(주)한중건설                | 교현 12통       | L = 93m<br>B = 6m                       | 129 | ○절개지에 옹벽이 설치되지<br>않아 인접가옥의 피해가 우<br>려됨.  | ○옹벽설치 바람.   |
|      | ○야현사거리 ~ 대방<br>토타리 보도블럭 정<br>비공사<br>(주)진광토건 | 교현 2통        | L형측구<br>667m<br>A = 21.6a               | 104 | ○동국철강앞 도로정제석의<br>이음새 처리가 불량함   | ○즉시조치 함것.   |
|      | ○5통 하수도 및 포장<br>공사<br>(주)봉원건설               | 교현 2통<br>611 | L = 244m<br>하수도<br>L = 61m<br>지경 300m/m | 12  | ○빗물받이가 설치되지 않아<br>물고임현상(2개소)이 있음.  | ○조치하기 바람.   |

(단위 : 백만원)

| 읍면동별 | 공 사 명                           | 위 치   | 사 업 량<br>(규 모)         | 사업비   | 문 제 점  | 시정 및 처리요구사항   |
|------|---------------------------------|-------|------------------------|-------|--|---|
| 용산동  | ○용산 7통 소방도로<br>개설공사<br>(주)삼진건설  | 용산 7통 | L = 877m<br>B = 6.7m   | 46    | ○지장물 철거중으로 공기내<br>공사완료가 어려울 것으로<br>판단됨.  | ○빠른 시일내에 공사가 완료<br>되도록 행정력을 집중하기<br>바람.   |
| 지현동  | ○지현 10통 소방도로<br>개설공사<br>(주)효신건설 | 대원사대편 | L = 108m<br>B = 8m     | 90    | ○하수도 연결부분의 요철이<br>심함.<br>○대원사 무편 소방도로계획구<br>간에 대원사 소유토지가 있<br>으나 대원사 측에서 토지사<br>용 승낙을 불허하여 연결공<br>사가 불투명함. | ○차량통행에 지장 없도록 조<br>치 바람.<br>○보다 적극적인 토지사용 승<br>락협의로 계획구간의 공사를<br>완료하는 방안을 강구하기<br>바람. |
|      | ○자전거전용도로 시<br>설공사               | 지현동   | L = 600m<br>B=1.5-3.0m | 1,280 | ○충주천 자전거전용도로는 설<br>치 이후 충주천 복개동 시행<br>전 점토가 요구됨.   | ○점토후 시행 요함.   |
|      | ○교통사고 위험                        | 풍년슈퍼앞 |                        |       | ○풍년슈퍼앞 소방도로(L=4.3m<br>B=1.0m)가 포장되지 않아 교<br>통사고 위험성이 있음.   | ○도로포장등 교통사고 예방대<br>책을 강구하기 바람.  |

(단위 : 백만원)

| 읍면동별 | 공 사 명  | 위 치          | 사 업 량<br>(규 모)                    | 사업비   | 문 제 점   | 시정 및 처리요구사항                    |
|------|--|--------------|-----------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| 문화동  |  | 문화동<br>2,022 | 건축물(2층<br>1동)                     |       | ○ 도로변에 붕괴위험 건축물<br>(2층동가)이 방지되어 있음.   | ○ 즉시 철거하는 방안을 강구<br>하기 바람.     |
| 호암동  | ○ 호암도로 개설공사<br>(관주골 ~ 도장골)<br>(주)가나건설              | 관주부락앞        | L = 500m<br>B = 12m               | 274   | ○ 편입토지 보상협의시 평균<br>폭 24m로 편입됨을 통보 했<br>으나 시공중 사유지를 초과<br>침해하여 피해주민(전제권,<br>김상순)의 반발로 공사가 중<br>단된 상태임. | ○ 해결방안을 강구할 것.                 |
| 봉방동  | ○ 지역농업개발센터<br>신축공사(유진건설<br>급호전기, 한국소방<br>설비, 현대통신) | 봉방 87-1      | 767평<br>본관:676<br>농기계공작<br>실 : 91 | 2,561 | ○ 개설도로와 인접된 농경지<br>진입로의 토목이 좁고 경사<br>가 급하여 농기계통 진입이<br>어려움  | ○ 농경지 진입로의 통행이 용<br>이하도록 조치바람. |
|      |  |              |                                   |       | ○ 화단경계석을 제풀자체에 결<br>함(부서진현상)이 많은 습식<br>으로 시공하였으므로 일부경계<br>석이 파손되었음.                                   | ○ 교체 또는 보수등 즉시조치<br>할것.        |

(단위 : 백만원)

| 업종분별 | 공 사 명                             | 위 치         | 사 업 량<br>(규 모)                                   | 사업비 | 문 제 점   | 시정 및 처리요구사항             |
|------|-----------------------------------|-------------|--|-----|---|-------------------------|
| 철강분  | ○철강동사무소신축공사(삼파종합건설호암전기, 삼정산업한국소방) | 칠곡 874      | 962.84㎡  | 683 | ○아스콘 포장면의 처리가 불<br>량함.  | ○즉시 보강할 것.              |
|      | ○관교도로 확포장공사(주)동산건설                | 칠곡동         | L = 330m<br>B = 35m                              | 356 | ○맨홀이 설계대로 시공되지<br>않았음.<br>○하수도관(L=80m, 직경600mm/m)<br>시공시 옆면 하수관 보호 콘<br>크리트 처리를 하지 않았음. | ○재시공 할것.<br>○즉시 재시공 할것. |
| 연수분  | ○실내체육관 옆 도로<br>개설공사<br>(주)대화건설    | 체육관 옆       | L = 657m   | 897 | ○공사구간 끝부분에 설치된<br>맨홀의 두정이 설치되지 않<br>아 인사사고 위험성이 높음.                                     | ○즉시 설치할 것.              |
| 목행분  | ○서용마을 배수관<br>시설공사<br>(주)가나안수도     | 서용마을        | L = 1,372m                                       | 88  | ○상수도 배관공사로 토면의<br>요철이 심함.   | ○덧씌우기 등 조치바람.           |
|      | ○목행동 제1중임단지<br>오수관매설공사<br>(주)중영건설 | 제 1중임<br>단지 | 총관<br>D = 350mm/m<br>500m<br>D = 450mm/m<br>575m | 150 | ○오수관 매설시 구배로 인하<br>여 보도평단구배가 급경사로<br>시공(70m정도)되어 주민통행<br>에 지장이 많음.                      | ○설계변경하여 재시공 바람.         |



(단위 : 백만원)

| 읍면동별 | 공 사 명                              | 위 치       | 사 업 량<br>(규 모)          | 사 업 비 | 문 제 점   | 시정 및 처리요구사항  |
|------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|---|--|
| 목행동  | ○동부우회도로 개설공사<br>(주)한국종합건설          | 금능동 ~ 목행동 | L = 2,371m<br>B = 30m   | 5,940 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○도로개설공사로 서용저수지 옆 기존농로(4m)가 폐쇄되어 농기계 통행이 불가함.</li> <li>○도매시장위 인도박스(2개소) 지반이 낮아 우기시 침수로 주민통행이 불가하며 벽면(1개소) 누수로 부식이 우려됨.</li> <li>○현장사무소앞 인도박스 날개 4면중 3면에 배수공이 설치되지 않았음.</li> <li>○화약고물 컨테이너 박스로 설치하여 사용하므로 사고위험성이 높음.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○농로(4m)를 개설하기 바람.</li> <li>○현장진단을 실시하여 적의 조치하기 바람.</li> <li>○철거후 제시공 할것.<br/>(습지 = 1㎡당 1공,<br/>기타 = 3㎡당 1공)</li> <li>○현장확인하여 적의조치 할것</li> </ul> |
| 안림동  | ○안림동사무소 보수<br>(주)찬중건설              | 안림동 521-5 | 1동                      | 46    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○동사무소 신축동 각중공사물 완료하고 하자보수기간 만료 전에 청밀진단을 실시하지 않아 시예산으로 보수하는 사례가 있음.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○모든 공사를 대상으로 하자 보수기간 만료 이전에 청밀진단을 실시하여 시공업자료를 하여금 보수 또는 보강공사를 실시토록 할것.</li> </ul>   |
|      | ○계명산 자연휴양림<br>철개지보수공사<br>(주)삼보종합건설 | 종민동 산 6-1 | 옹벽<br>L = 38m<br>H = 4m | 32    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○'97년도에 시공한 옹벽 외부 본 기존 철개지(L=40m, H=20m)중 일부구간이 급년장마에 유실(L=26m, H=15m)되었으나 방치하고 있음.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○향구적인 복구공사를 실시하기 바람.</li> </ul>   |

## 7. 건 의 사 항

### 【 살 미 면 】

□ 건 명 : 문산마을 하수체계개선공사 추진

○ 살미면 문강리 문산마을앞 경지정리 공사 당시 배수로 공사를 마을내 하수체계 보다 높게 시공함으로써 집중호우시 하수의 원활한 배수가 이루어지지 않아 급년도에 하수 시설 개선공사 대상구간 총연장 734m중 384m를 완료 하였으나 잔여구간(하천으로 유입 되는 구간)의 하수개선 공사가 이루어지지 않아 앞으로 계속사업으로 추진하여 완벽한 시설이 되도록 하기 바람.

○ 사 업 량 : 350m(개거 2.0×1.2)

○ 소요사업비 : 120백만원

### 【 상 모 면 】

□ 건 명 : 수안보 한알유스호스텔 앞 진입로를 수안보의 주 진입로써의 활용방안 강구

○ 현재 설계계획 공사중인 와이키키앞 도로를 주 진입도로로 할시 교통이 혼잡하여 한알유스호스텔 앞의 진입도로 및 교량폭을 현 4m에서 6m로 확장하고 가변차선 진입로 표지판의 글씨를 변경하여 수안보의 주 진입도로로 활용될수 있도록 하기 바람.

○ 기대효과 : 교통분산에 따른 상권이 분산되어 지역경제의 균형발전 기대

## 【 이 류 면 】

### □ 건명 : 장성 ~ 두담간 도로개설

○ 위 치 : 충주시 이류면 장성리 농골 ~ 두정리 두담

#### ○ 사업개요

· 도로 개 설 : L = 4.0km (B = 8.0m)

· 편입예정면적 : 75,000㎡ [ 임 야 : 56,250㎡  
경작지 : 18,750㎡

· 사 업 비 : 3,000백만원 [ 도로확포장 : 2,100백만원  
용지보상비 : 900백만원

#### ○ 기대효과

- 문경, 수안보방면 이용시 6km 단축
- 충주시 우회도로로 활용되어 교통분산
- 광역쓰레기 매립장 진입도로(6개면 이용)
- 산간 낙후지역 균형발전 도모(8개마을/578가구)

## 【 양 성 면 】

### □ 건명 : 신내하수도박스 및 개거실지

○ '97년 양성면에서 18백만원으로 26m의 박스를 설치 하였으나 잔여구간 140m 공사요망  
(한양APT 40가구와 농경지 2ha 침수피해 예상)

○ 사업비 소요액 100백만원

## 【 가 립 면 】

### □ 건명 : 탑평 ~ 용전간 도로포장 공사

○ 총연장 1,100m이나 현재 480m만 확포장 계획으로 잔여구간 620m는 토지등 보상비만이  
'97 제1회 추경에 확보된 상태임으로 확포장 사업비 확보 요망.

○ 소요사업비 : 360백만원

□ 건명 : 루암리 고분진입로 확포장공사

○ 증가하는 관광객의 편의증진을 위하여 루암리 고분진입로 300m 확포장 요망.

○ 소요사업비 : 50백만원

【 금 가 면 】

□ 건명 : 경춘교 가설에 따른 접속도로 개설공사

○ 현재 공사중인 경춘교 가설공사(공정 30%) 완료시 접속도로 (L=800m, B=6.0m)개설요망.

○ 소요사업비 : 200백만원

□ 건명 : 화동농로 포장공사

○ 금가면 유송리 화동마을 20여 농장의 시설 채소단지의 농산물 출하시 주민불편

○ 사 업 량 : L = 700m, B = 4.0m

○ 소요사업비 : 120백만원

□ 축동농로 포장공사

○ 잠병리 축동, 금병, 초당 3개마을 연결하는 농로포장

○ 사 업 량 : L = 950m, B = 4.0m

○ 소요사업비 : 120백만원

□ 석교지구 경지정리공사

○ 오석리 석교부락 앞 경지정리

○ 사 업 량 : 10ha

○ 소요사업비 : 300백만원

□ 경춘육교 설치공사

○ 국도 4차선 공사로 인하여 통행차량의 과속으로 잦은 교통사고 발생

○ 소요사업비 : 300백만원

## 【 산 책 면 】

### □ 건명 : 둔대, 독동마을 안길포장공사

- 둔대, 독동마을 안길포장공사는 계속사업이 되지 않아 차량 및 주민통행에 지장이 많으니 지속적인 추진을 바랍.
- 미시공부분 [ 둔대마을 : L = 200m  
독동마을 : L = 150m

## 【 소 태 면 】

### □ 건명 : 증청 ~ 덕은간 도로확포장공사

- '97년도 증청 ~ 덕은간 도로확포장공사는 보조기충만 하도록 되어 있어 차량통행시 먼지, 소음등의 발생으로 주민생활에 큰 불편이 있어 조기에 포장요망.

## 【 교 현 2 동 】

### □ 건명 : 대가미저수지 조기매립

- 대가미저수지는 현재 매립중에 있으나 파리, 모기 서식처 및 미관저해 요인이 되고 있으니 조속한 시일내에 매립바람.

### □ 건명 : 주차공간확보(교현 2동 599-1번지 박등준)

- 야현사거리 ~ 대봉로타리 구간의 도로경계석(대리석) 교체는 예산의 낭비요인이 되며 부득이 경계석 교체의 경우에는 인도를 1.5m정도 줄여 주차공간을 확보바람.

## 【 용 산 동 】

### □ 건명 : 10통 소방도로개설공사

- 년차사업으로 추진중에 있는 소방도로 개설공사의 보상비 부족(부족액 : 1억 1천만원) 및 사업비부족 (부족액 : 1억 6천만원)
- 지장물 보상비 부족으로 기히 보상한 가옥(8동)을 철거하지 않아 청소년 탈선장소로 이용되고 있어 이웃 주민들의 원성이 큼.
- 따라서 '97년 2회 추경에 부족액 2억 7천만원 계상요망.

## 【 목 행 동 】

### □ 건 명 : 구 꽃묘장 관리사 철거

- 시직영 꽃묘장을 급능동으로 이전 하였으나 구 꽃묘장 관리사를 철거하지 않아 불량 청소년들의 탈선 장소로 이용되고 있는등 미관을 저해하고 있으니 철거하여 도시공원으로 조성바람.

## 【 안 령 동 】

### □ 건 명 : 계명산자연휴양림 수량(물)확보

- 계명산 자연휴양림의 이용객이 늘고 있으나 수량(식수 이외의 물)이 부족하여 이용객이 큰 불편을 호소하고 있음으로 현저수조(용량 50㎥)를 1개더 증설하고 관정을 1개소 더 타설하는 등 풍부한 수량을 확보하여 시설 이용에 불편함이 없도록 조치요망.